



“FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED, NA FRENTE DE MAR EM VILA DO CONDE”

PLANO DE TRABALHOS
(art. 361 do Código dos Contratos Públicos)

(prazo: 120 dias)

Dias	120																
Semanas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PLANO DE TRABALHOS																	
Fornecimento e Instalação Iluminaria																	
Tipo A																	
Tipo B																	
PLANO DE MÃO DE OBRA																	
Encarregado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Electricistas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Serventes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL DE MÃO DE OBRA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
PLANO DE EQUIPAMENTOS																	
Viatura	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Camião Cesta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ferramentas Diversas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL DE EQUIPAMENTOS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Vila do Conde, 12 de Maio de 2015