

EMPREITADA "MANUTENÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL E EQUIPAMENTOS COLETIVOS - REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA ENVOLVENTE AO BAIRRO DA CÂMARA"

Artigo	Nome da Tarefa	Unidades	Quantidade	Rendimento	Duração	Início	Conclusão	Predecessoras	Mês 1				Mês 2				Mês 3				Mês 4				S	
									Semana -2	Semana -1	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10	Semana 11	Semana 12	Semana 13	Semana 14		Semana 15
1	" MANUTENÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL E EQUIPAMENTOS COLETIVOS - REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA ENVOLVENTE AO BAIRRO DA CÂMARA "																									
2																										
3	Data da Assinatura do Contrato (estimada)				0 dias	Ter 26/04/16	Ter 26/04/16																			
4	Data da Consignação Total ou 1ª Consignação Parcial após aprovação do PSS				0 dias	Seg 09/05/16	Seg 09/05/16	3																		
5																										
6	ESTALEIRO CENTRAL (101 dias incluindo Sábados, Domingos e Feriados)				73 dias	Seg 09/05/16	Qua 17/08/16	4II																		
7	Montagem				3 dias	Seg 09/05/16	Qua 11/05/16	4II																		
8	Manutenção				67 dias	Qui 12/05/16	Sex 12/08/16	7																		
9	Desmontagem				3 dias	Seg 15/08/16	Qua 17/08/16	8																		
10																										
11	1/2 TRABALHOS PREPARATÓRIOS E DEMOLIÇÕES																									
12	Equipa de demolições e movimento de terras																									
13	1.3 Demolição das construções e transporte a vazadouro autorizado	m2	1900	108	21 dias	Qui 12/05/16	Qui 09/06/16	7																		
14	2.1 Levantamento de pavimentos existentes em arruamentos e passeios	m2	2269,6	131	21 dias	Seg 16/05/16	Seg 13/06/16	13II																		
15	4 REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS																									
16	Equipa de movimento de terras em valas																									
17	4.1/4.4 Abertura e tapamento de valas	ml	265	17,14	14 dias	Seg 30/05/16	Qui 16/06/16																			
18	Equipa de assentamento de tubagem																									
19	4.4 Colector em PP DN315mm	ml	175	12,5	14 dias	Seg 30/05/16	Qui 16/06/16																			
20	4.1 Ramais em PP DN200mm	ml	90	6,34	14 dias	Seg 30/05/16	Qui 16/06/16																			
21	Equipa de construção civil																									
22	4.2 Câmaras de visita	un	8	1,75	14 dias	Seg 30/05/16	Qui 16/06/16																			
23	4.3 Câmaras de cegas	un	3	1,75	14 dias	Seg 30/05/16	Qui 16/06/16																			
24	4.5 Execução de grelhas de escoamento tipo "Aco Drain V200"	ml	9,3	9,65	14 dias	Seg 30/05/16	Qui 16/06/16																			
25	4.6 Sarjetas	un	12	2,34	14 dias	Seg 30/05/16	Qui 16/06/16																			
26	2 PAVIMENTAÇÕES																									
27	Equipa de demolições e movimento de terras																									
28	2.4 Levantamento de pavimentos existentes em blocos maciços de barro	m2	135	67,5	2 dias	Ter 14/06/16	Qua 15/06/16	14																		
29	2.2 Execução de fundação e aplicação de tout-venant com 20cm de esp. em arruamentos	m2	2132	92,59	23 dias	Ter 14/06/16	Qui 14/07/16	14																		
30	2.2 Execução de fundação e aplicação de tout-venant com 10cm de esp. em passeios	m2	1685	73,26	26 dias	Qui 16/06/16	Qui 21/07/16	29II																		
31	Equipa de construção civil																									
32	2.12 Guias em granito curvas e rectas de 0,20x0,20m em delimitação de passeios e canteiros	ml	548	25,29	27 dias	Sex 17/06/16	Seg 25/07/16																			
33	2.13 Guias em betão curvas e rectas de 0,15x0,20m em delimitação de passeios e canteiros	ml	196	25,29	27 dias	Sex 17/06/16	Seg 25/07/16																			
34	2.14 Guias em granito curvas e rectas de 0,20x0,10m em delimitação de passeios e canteiros	ml	111	25,29	27 dias	Qua 22/06/16	Qui 28/07/16																			
35	2.15 Guias em betão curvas e rectas de 0,15x0,10m em delimitação de passeios e canteiros	ml	223	25,29	27 dias	Qui 23/06/16	Sex 29/07/16																			
36	2.16 Contraguias em granito cinzento rectas 0,10x 0,10m em delimitação de estacionamento	ml	98	25,29	27 dias	Sex 24/06/16	Seg 01/08/16																			
37	2.3 Execução de massame de betão com 0,08m de espessura e aplicação de malhasol	m2	1685	210,43	8 dias	Ter 19/07/16	Qui 28/07/16																			
38	2.11 Betonilha esquadrelada com 0,06m de espessura em passeios	m2	851	133,58	6 dias	Seg 25/07/16	Seg 01/08/16																			
39	Equipa de pavimentação																									
40	2.6/2.7 Reutilização de cubos de granito 0,11x0,11m existentes	m2	1654,9	110	20 dias	Seg 04/07/16	Sex 29/07/16																			
41	2.10 Pedra de chão em passeios	m2	797	80	10 dias	Seg 25/07/16	Sex 05/08/16																			
42	2.5 Pavimento em blocos maciços cerâmicos de barro tipo "Paver" 20x10x5cm	m2	165	77	5 dias	Ter 26/07/16	Seg 01/08/16																			
43	2.8 Cubos de calcário 0,11x0,11m em marcação de estacionamento e passeadeiras	m2	155,05	133,58	5 dias	Qui 28/07/16	Qua 03/08/16																			
44	2.9 Cubos de granito amarelo 0,11x0,11m em passeios	m2	383	133,58	5 dias	Seg 01/08/16	Sex 05/08/16																			
45	5 REDE DE ELECTRICIDADE																									
46	Equipa de movimento de terras em valas																									
47	5.2 Abertura e tapamento de valas	ml	111	37	3 dias	Sex 17/06/16	Ter 21/06/16	19																		
48	Equipa de assentamento de tubagem																									
49	5.1 Tubagem em PEAD Ø 63mm, incluindo acessórios	ml	123	37	3 dias	Sex 17/06/16	Ter 21/06/16	17																		
50	3 REDE DE REGA																									
51	Equipa de demolições e movimento de terras																									
52	3.1.20 Abertura de caixa e descompactação de fundo	m3	963,6	182,56	5 dias	Sex 22/07/16	Qui 28/07/16	30																		
53	3.1.21 Colocação de terra vegetal com altura de 0,30m	m3	963,6	160	6 dias	Sex 29/07/16	Sex 05/08/16	52																		
54	Equipa de movimento de terras em valas																									
55	3.1 Abertura e tapamento de valas	ml	300	50	5 dias	Seg 08/08/16	Sex 12/08/16	53																		
56	Equipa de assentamento de tubagem																									
57	3.1 Montagem do sistema de rega incluindo acessórios e ligações	ml	300	50	5 dias	Seg 08/08/16	Sex 12/08/16	53																		
58	Ensaíos				1 dia	Seg 15/08/16	Seg 15/08/16	57																		
59	3.1.21 Sementeiras				1 dia	Ter 16/08/16	Ter 16/08/16	58																		
60	6 SERRALHARIAS																									