

 Q.D'A Questão D'Área, Lda Construção civil e Obras Públicas Vila do Conde	TABELA DE RENDIMENTOS	 Vila do Conde
---	-------------------------------------	---

EMPREITADA “MANUTENÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL E EQUIPAMENTOS COLETIVOS – REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA ENVOLVENTE AO BAIRRO DA CÂMARA”

Artº	Actividade	Duração*	Unidade	Quantidade	Rendimento
	Data da Assinatura do Contrato (estimada)	0 dias			
	Data da Consignação Total ou 1ª Consignação Percial após aprovação do PSS	0 dias			
	ESTALEIRO CENTRAL (103 dias contínuos)	73 dias			
	Montagem	3 dias			
	Manutenção	63 dias			
	Desmontagem	3 dias			
1/2	TRABALHOS PREPARATÓRIOS E DEMOLIÇÕES				
1.3	Demolição das construções e transporte a vazadouro	21 dias	m2	1900	108 m2
2.1	Levantamento de pavimentos existentes em arruamentos e passeios	21 dias	m2	2269,6	131 m2
4	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS				
4.1/4.4	Abertura e tapamento de valas	14 dias	ml	265	17,14 ml
4.4	Colector em PP DN315mm	14 dias	ml	175	12,5 ml
4.1	Ramais em PP DN200mm	14 dias	ml	90	6,34 ml
4.2	Câmaras de visita	14 dias	un	8	1,75 un
4.3	Câmaras cegas	14 dias	un	3	1,75 un
4.5	Execução de grelhas de escoamento tipo "Aco Drain V200"	14 dias	ml	9,3	9,65 ml
4.6	Sarjetas	14 dias	un	12	2,34 un
2	PAVIMENTAÇÕES				
2.4	Levantamento de pavimentos existentes em blocos maçicos	2 dias	m2	135	67,5 m2
2.2	Execução de fundação e aplicação de tout-venant com 20cm de esp. em arruamentos	23 dias	m2	2132	92,59 m2
2.2	Execução de fundação e aplicação de tout-venant com 20cm de esp. em passeios	26 dias	m2	1685	73,26 m2
2.12	Guias em granito curvas e rectas de 0,20x0,20m em delimitação de passeios e canteiros	27 dias	ml	548	25,29 ml
2.13	Guias em betão curvas e rectas de 0,15x0,20m em delimitação de passeios e canteiros	27 dias	ml	196	25,29 ml
2.14	Guias em granito curvas e rectas de 0,20x0,10m em delimitação de passeios e canteiros	27 dias	ml	111	25,29 ml
2.15	Guias em betão curvas e rectas de 0,15x0,10m em delimitação de passeios e canteiros	27 dias	ml	223	25,29 ml
2.16	Contraguias em granito cinzento rectas 0,10x0,10m em delimitação de estacionamento	27 dias	ml	98	25,29 ml
2.3	Execução de massame de betão com 0,08m de altura e aplicação de malhasol nas zonas de passagem de viaturas	8 dias	m2	1685	210,43 m2
2.11	Betonilha esquartelada com 0,06m de espessura em passeios	6 dias	m2	851	133,58 m2
2.6/2.7	Reutilização de cubos de granito 0,11x0,11m existentes	20 dias	m2	1654,9	110 m2
2.5	Pavimento em blocos maçicos cerâmicos de barro tipo "Paver" 20x10x5cm	5 dias	m2	33	77 m2
2.8	Cubos de calcário 0,11x0,11m em marcação de estacionamento e passadeiras	5 dias	m2	155,05	133,58 m2
2.9	Cubos de granito amarelo 0,11x0,11m em passeios	5 dias	m2	383	133,58 m2

 Q.D'A Questão D'Área, Lda Construção civil e Obras Públicas Vila do Conde	TABELA DE RENDIMENTOS	 Vila do Conde
---	-------------------------------------	--

EMPREITADA “MANUTENÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL E EQUIPAMENTOS COLETIVOS – REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA ENVOLVENTE AO BAIRRO DA CÂMARA”

Artº	Actividade	Duração*	Unidade	Quantidade	Rendimento
2.10	Pedra de chão em passeios	10 dias	m2	797	80 m2
5	REDE DE ELECTRICIDADE				
5.2	Abertura e tapamento de valas	3 dias	ml	111	37 ml
5.1	Tubagem em PEAD Ø 63mm, incluindo acessórios	3 dias	ml	123	37 ml
3	REDE DE REGA				
3.1.20	Abertura de caixa e descompactação de fundo	5 dias	m3	963,6	182,56 m3
3.1.21	Colocação de terra vegetal com altura de 0,30m	6 dias	m3	963,6	160 m3
3.1	Abertura e tapamento de valas	5 dias	ml	300	50 ml
3.1	Montagem do sistema de rega incluindo acessórios e ligações	5 dias	ml	300	50 ml
	Ensaio	1 dia			
3.1.21	Sementeiras	1 dia			
6	SERRALHARIAS				
6.1	Guardas	5 dias	ml	81	
6.1	Portões	5 dias	ml	15,3	
6.2/6.3	Armários integrados e números de polícia	5 dias	un	10	
	MOBILIÁRIO URBANO				
2.17	Bancos em betão armado, com acabamento à vista, incluindo pintura final	2 dias	un	8	4 un
5.3	Coluna octogonal de 10m equipada com luminária Sintra 2	2 dias	un	4	2 un
	Limpeza geral	1 dia			
	Recepção provisória	0 dias			
	*Dias úteis				