



AVALIAÇÃO DE RISCOS MEDIDAS PREVENTIVAS

Obra: "MANUTENÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL E EQUIPAMENTOS COLETIVOS – REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA ENVOLVENTE AO BAIRRO DA CÂMARA"

Dono da Obra: Câmara Municipal de Vila do Conde

Refª.	Descrição	Riscos Potenciais	Cálculo do Risco			Class. do Risco A-alta M-média B-baixa	Ações de Prevenção
			P	G	PxG		
MP.E.01	Camião	Queda em altura	3	3	9	M	Proibido o transporte de pessoas fora da cabina; o condutor deve descer da cabina usando os degraus e nunca saltando para o chão.
		Queda de objectos	4	2	8	M	Acondicionamento adequado da carga.
		Choque ou pancadas por elementos moveis de máquinas	3	3	9	M	Nas operações de descarga com báscula só devem iniciar a marcha após a descida total da báscula; Durante as operações de descargas e cargas, o condutor permanecerá dentro da cabine ou afastado da operação.
		Projecção de partículas ou fragmentos	4	3	12	M	Acondicionamento adequado da carga; Utilização obrigatória dos dispositivos de proteção contra a projecção de partículas (lonas).
		Esmagamento/Entalão por movimentos de máquinas	3	5	15	A	Aviso prévio com a buzina antes de iniciar manobras de marcha atrás; Obrigatoriedade de uso de colete reflector; Uso de pirilampos e sinal sonoro de marcha atrás.
		Soterramento	1	3	3	B	Proibido a permanência de pessoas junto do veiculo sempre que este se encontrar em manobras;
		Atropelamento, choque e pancada com veículos	3	3	9	M	Proibido a permanência de pessoas junto do veiculo sempre que este se encontrar em manobras; Aviso prévio com a buzina antes da manobra de marcha atrás.
		Incêndios	1	3	3	B	Colocação de um extintor no interior da cabine.
		Vibração	3	3	9	M	O camião deve estar em perfeitas condições de conservação; O camião estará esquipado com assento que não transmita vibrações ao condutor