

Empreitada "Construção da Ponte Rodoviária Sobre o Rio Este - Arcos"

PLANO DE MÃO-DE-OBRA (210 Dias)

	1º Mês					2º Mês				3º Mês				4º Mês					5º Mês				6º Mês				7º Mês				
Mão-de-Obra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Técnicos																															
Técnico Superior de Engenharia Civil	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Técnico Superior de Engenharia Eletrotecnica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Técnico Superior de Higiene e Segurança no Trabalho	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Topógrafo																															
Chefias/Organizadores																															
Encarregado Geral	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Manobreadores de Equipamentos																															
Manobrador de Camião	1	2	2	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Manobrador de Retroescavadora		2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Manobrador de Cilindro						1	1	1													1	1									
Manobrador de Giratória	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2											1	1									
Remoções/Demolições e Limpezas																															
Encarregados de Limpeza																															
Serventes	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Estruturas e Vedações																															
Carpinteiros																															3
Pedreiros			4	4																											
Serralheiros																															3
Instalações																															
Eletricistas																					3	3									3
Arranjos Exteriores																															
Calceteiros																						4	4					4	4		
Vias de Comunicação																															
Operadores da Construção de Pavimentos Rodoviários																					4	4	4	4	4	4	4	4	4		3
Obras de Arte																															
Operadores de Estruturas de Obras de Arte									5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5											
Total Homens/Semana	9	12	16	18	13	14	14	14	16	16	14	14	14	14	14	14	14	14	14	18	18	22	17	13	13	13	13	17	13	21	

Vila do Conde, 24 de Abril de 2017