

Empreitada "Reabilitação de Edifício de Habitação Social - Praça Frei Mauro - Vila do Conde"

PLANO DE MÃO-DE-OBRA (180 Dias)

	1º Mês					2º Mês				3º Mês				4º Mês				5º Mês					6º Mês			
Mão-de-Obra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Técnicos																										
Técnico Superior de Engenharia Civil	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Técnico Superior de Higiene e Segurança no Trabalho	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Chefias/Organizadores																										
Encarregado Geral	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Manobradores de Equipamentos																										
Manobrador de Camião	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Estruturas Provisórias																										
Técnicos de Montagem de Andaimes	5																									
Remoções/Demolições e Limpezas																										
Encarregados de Limpeza																										
Serventes	4	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Estruturas e Alvenarias																										
Pedreiros				2																						
Coberturas																										
Funileiros																					3	3				
Trolhas			2	2																						
Serralheiros																					2					
Revestimentos e Acabamentos																										
Aplicadores de Sistema ETIC´s				6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Ladrilhador																					4	4	4	4	4	4
Pintores																						4	4	4	4	4
Trolhas			2	2																						
Vãos e Mobiliário																										
Serralheiros								4	4	4	4	4	4	4					4	4	4	4	4	4	4	4
Instalações																										
Picheleiros				2	2	2																				
Técnicos de Gás				2																						
Total Homens/Semana	13	9	13	23	15	15	13	17	17	17	17	17	17	17	13	13	13	13	17	24	26	25	25	25	25	24

Vila do Conde, 5 de Junho de 2017