

PLANO DE MÃO DE OBRA

EMPREITADA "LIGAÇÕES DAS REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS EM RIO MAU, RETORTA E ARCOS - OBRAS DE LIGAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUAS RESIDUAIS ZONA 10.1 A ENTREGA EM E10.1 E

ID	Designação	Mês 1				Mês 2				Mês 3				Mês 4				Mês 5			
		Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10	Semana 11	Semana 12	Semana 13	Semana 14	Semana 15	Semana 16	Semana 17	Semana 18	Semana 18	Semana 18
6	PESSOAL DE ENQUADRAMENTO																				
	Engº Civil - Director de Obra	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Encarregado Geral	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Técnico de Segurança	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Técnico Ambiental	1																			
	Técnico da Qualidade	1																			
	Topógrafo (se necessário)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Desenhador - Telas finais																				
	EQUIPA DE DEMOLIÇÕES E LEVANTAMENTO DE PAVIMENTOS																				
	Chefe de equipa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Servente	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Manobrador de retroescavadora	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
EQUIPA DE MOVIMENTO DE TERRAS (VALAS)																					
	Chefe de equipa	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Servente	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Manobrador de giratória	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Motorista de pesados	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	EQUIPA DE ASSENTAMENTO DE TUBAGEM																				
	Chefe de equipa	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Canalizador	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Servente	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	EQUIPA DE CONSTRUÇÃO CIVIL																				
Chefe de equipa		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Servente		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Manobrador de retroescavadora		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Motorista de pesados		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EQUIPA DE PAVIMENTAÇÃO CUBO/CALÇADA																					
Calceteiro																					
Servente																					
EQUIPA DE PAVIMENTAÇÃO BETUMINOSO																					
Chefe de equipa																					
Servente																					
Manobrador de bobkat																					
Manobrador de espalhadora																					
Motorista de pesados																					
Manobrador de cilindro																					
TOTAL	18	30	30	30	32	30	30	30	30	32	30	30	30	30	32	30	30	30	30	32	36

EMPREITADA: "LIGAÇÕES DAS REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS EM RIO MAU, RETORTA E ARCOS - OBRAS DE LIGAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUAS RESIDUAIS ZONA 10.1 A ENTREGA EM E10.1 E ZONA 10.2 A ZONA 10.3"
DURAÇÃO: 138 dias

Vila do Conde, 21 de Dezembro de 2017