

Código/Tarefa	Nome da Tarefa	Quantidade	Unidade	Duração	Predição	Sucesso	Início	Conclusão
0	RECONSTRUÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO DO LAGO DO PARQUE JOÃO PAULO II - VILA DO CONDE			180 dias			Seg 01/04/19	Sex 27/09/19
1	Assinatura de Contrato			0 dias	2		Seg 01/04/19	Seg 01/04/19
2	Auto de Consignação			0 dias	8		Seg 01/04/19	Seg 03/04/19
3	TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS			180 dias			Seg 01/04/19	Sex 27/09/19
4	Montagem, construção do estaleiro, de acordo com o projeto e com as especificações do Caderno de Encargos. Se possível, o estaleiro será montado num terreno localizado junto à entrada Norte do parque.	1,00 un		2 dias	8	5,7	Qua 03/04/19	Qui 04/04/19
5	Manutenção de estaleiro, de acordo com o projeto e com as especificações do Caderno de Encargos. Se possível, o estaleiro será montado num terreno localizado junto à entrada Norte do			1 dia	4		Sex 05/04/19	Sex 05/04/19
6	Desmontagem do estaleiro, de acordo com o projeto e com as especificações do Caderno de Encargos. Se possível, o estaleiro será montado num terreno localizado junto à entrada Norte do			2 dias	52	53	Qui 26/09/19	Sex 27/09/19
7	Execução da vedação do espaço da obra formada por painéis de rede amovíveis (3,50x1,90m) com malha electrosoldada de 250x130 mm de espaçamento da malha e postes verticais de 40 mm de diâmetro, acabamento galvanizado, colocados sobre bases pré-fabricadas d	340,00 m		2 dias	4	9	Sex 05/04/19	Sáb 06/04/19
8	Aplicação e desenvolvimento do plano de segurança e saúde para a execução da obra, após aprovação do dono da obra, de acordo com o Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro, incluindo todas as obrigações previstas no mesmo para a entidade executante [adj	1,00 un		2 dias	2	4	Seg 01/04/19	Ter 02/04/19
9	Fornecimento e montagem de 1 painel identificativo da obra, cujo layout é definido pelo Dono de Obra, de acordo com o projeto, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme as especificações do caderno de encargos. a) O painel será instalad	1,00 un		0,5 dias	7	10	Dom 07/04/19	Dom 07/04/19
10	Esvaziamento do lago com possibilidade de recurso a bombagem e esgoto de eventuais águas e lodos, criação de desvios temporários de águas, de acordo com o projeto, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme as especificações do caderno	780,00 m³		4 dias	9	11	Dom 07/04/19	Qui 11/04/19
11	Proteção de passeios e de lancis existentes que possam ser afetados pela passagem de veículos durante os trabalhos, através da colocação de lâmina separadora de polietileno, com uma massa superficial de 230 g/m² e posterior descarga de betão simples em	80,00 m²		4 dias	10	13	Qui 11/04/19	Seg 15/04/19
12	DEMOLIÇÕES E LIMPEZAS			54,5 dias			Seg 15/04/19	Sáb 08/06/19
13	Demolição e/ou desmontagem de lintel de blocos de betão vazados, incluindo a remoção para vazadouro autorizado de acordo com o plano de RDC e a legislação em vigor, nomeadamente o Dec. Lei 46/2008 de 12 de Março, de todos os produtos restantes das	320,00 m		5 dias	11	14	Seg 15/04/19	Sáb 20/04/19
14	Demolição de fundação em betão de assentamento do lintel de blocos de betão, incluindo a remoção para vazadouro autorizado de acordo com o plano de RDC e a legislação em vigor, nomeadamente o Dec. Lei 46/2008 de 12 de Março, de todos os produtos	33,00 m³		2 dias	13	15	Sáb 20/04/19	Seg 22/04/19
15	Demolição e/ou desmontagem de lintel de blocos de granito, incluindo a remoção para estaleiro, tendo em vista a sua reutilização, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme o projeto e as especificações do caderno de encargos. a) A aplic	320,00 m		5 dias	14	16	Seg 22/04/19	Sáb 27/04/19
16	Demolição de fundação em betão de assentamento do lintel de blocos de granito, incluindo a remoção para vazadouro autorizado de acordo com o plano de RDC e a legislação em vigor, nomeadamente o Dec. Lei 46/2008 de 12 de Março, de todos os produtos	64,00 m³		2 dias	15	18	Sáb 27/04/19	Seg 29/04/19
17	Remoção e/ou desmontagem de diversos elementos decorativos existentes no interior do perímetro do lago, incluindo a remoção para estaleiro, tendo em vista a sua reutilização, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes			5 dias			Seg 29/04/19	Sáb 04/05/19
18	- Seixos/calhaus de granito de média e grande dimensão	17,00 un		4 dias	16	19	Seg 29/04/19	Sex 03/05/19
19	- Abrigo dos animais constituído por peças de granito	1,00 un		1 dia	18	20	Sex 03/05/19	Sáb 04/05/19
20	Execução de limpeza geral do leito do lago, para remoção de lodo, entulhos e terras existentes, sem danificar a base de betão existente, incluindo a remoção para vazadouro autorizado de acordo com o plano RDC e a legislação em vigor, nomeadamente o Dec Lei	1.510,00 m²		2 dias	19	21	Sáb 04/05/19	Ter 28/05/19
21	Vegetação de arbustos e ervas existentes, limpeza geral do fundo, sem danificar a base de betão existente, incluindo a remoção para vazadouro autorizado de acordo com o plano RDC e a legislação em vigor, nomeadamente o Dec Lei	751,00 m²		7 dias	20	23	Qua 29/05/19	Ter 04/06/19
22	Remoção e/ou desmontagem dos diversos sistemas de abastecimento e drenagem de água, incluindo a remoção para estaleiro, tendo em vista a sua reutilização, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme o projeto e as especificações			4 dias			Qua 05/06/19	Sáb 08/06/19
23	- Equipamento/acessórios de Abastecimento do lago	1,00 un		1 dia	21	24	Qua 05/06/19	Qua 05/06/19
24	- Descarga de superfície (só a grelha e murete superior)	1,00 un		1 dia	23	25	Qui 06/06/19	Qui 06/06/19
25	- Descarga de fundo	1,00 un		1 dia	24	26	Sex 07/06/19	Sex 07/06/19
26	- Bomba de captação de água	1,00 un		1 dia	25	28	Sáb 08/06/19	Sáb 08/06/19
27	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SOLOS/SUPERFÍCIES			70 dias			Dom 09/06/19	Sáb 17/08/19
28	Fornecimento e aplicação de almofada de areia em fundação do leito, incluindo espalhamento, rega, regularização e compactação com o grau de compactação especificado, em camada única de 0,10 m de espessura, na totalidade da área a	2.180,00 m²		13 dias	26	29	Dom 09/06/19	Sex 21/06/19
29	Fornecimento e aplicação de Geotêxtil não tecido composto por fibras de polipropileno entrelaçadas, com uma resistência à tração longitudinal de 16,0 kN/m e uma resistência à tração transversal de 16,0 kN/m, sobre leito de fundação/sob tela e sobre a tela	4.340,00 m²		30 dias	28	30	Sáb 22/06/19	Dom 21/07/19
30	Fornecimento e aplicação de geomembrana homogênea de EPDM, tipo "Giscolene 150 - Giscosa" ou equivalente, colocada sem aderir ao suporte sobre geotêxtil, incluindo colas, selantes e acessórios necessários de montagem e vedação, com todos os	2.310,00 m²		12 dias	29	31	Seg 22/07/19	Sex 02/08/19
31	Fornecimento e aplicação de camada de betão armado de 10 cm de espessura, realçada com betão C25/30 (XC1/P), D12; S3; Cl 0,4) fabricado em central, com aditivo hidrófugo e vibração desde camião, espalhamento e betonagem manual, e malha electrosoldada AR3	1.506,00 m²		15 dias	30	34	Sáb 03/08/19	Sáb 17/08/19
32	ELEMENTOS CONSTRUTIVOS			12 dias			Dom 18/08/19	Qui 29/08/19
33	Assentamento de blocos de granito existentes, provenientes do levantamento realizado (art. 2.3), assentes sobre fundação em betão, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme o projeto e as especificações do caderno de encargos.	320,00 m		4 dias	36		Seg 26/08/19	Qui 29/08/19
34	Fornecimento e aplicação de betão C20/25 (X0(P); D12; S3; Cl 1,0) fabricado em central e betonagem desde camião, para formação de fundação de assentamento dos blocos de granito, incluindo cofragens e escoramentos necessários, com todos os materiais e	64,00 m³		3 dias	31	35	Dom 18/08/19	Ter 20/08/19
35	Assentamento de 2 fladas de blocos vazados de betão, 50x20x15 cm, assente ao cutelo com argamassa de cimento confeccionado em obra, com 250 kg/m³ de cimento, ao traço 1:6, assentes sobre fundação em betão, incluindo todos os materiais e trabalhos	220,00 m		3 dias	34	36	Qua 21/08/19	Sex 23/08/19
36	Fornecimento e aplicação de betão C20/25 (X0(P); D12; S3; Cl 1,0) fabricado em central e betonagem desde camião, para formação de fundação de assentamento dos blocos de betão vazados, incluindo cofragens e escoramentos necessários, com todos os materiais	33,00 m³		2 dias	35	33;39	Sáb 24/08/19	Dom 25/08/19
37	TRABALHOS DIVERSOS			31 dias			Seg 26/08/19	Qua 29/08/19
38	Reposição e montagem de diversos elementos decorativos existentes no interior do perímetro do lago, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme o projeto e as especificações do caderno de encargos.			6 dias			Seg 26/08/19	Sáb 31/08/19
39	- Seixos/calhaus de granito de média e grande dimensão	17,00 un		4 dias	36	40	Seg 26/08/19	Sex 29/08/19
40	- Abrigo dos animais constituído por peças de granito	1,00 un		2 dias	39	42	Sex 30/08/19	Sáb 31/08/19
41	Reposição e montagem dos diversos sistemas de abastecimento e drenagem de água, incluindo todos os acessórios de montagem e vedação necessários, com todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme o projeto e as especificações do caderno de encargos.			4 dias			Dom 01/09/19	Qua 04/09/19
42	- Equipamento/acessórios de Abastecimento do lago	1,00 un		1 dia	40	43	Dom 01/09/19	Dom 01/09/19
43	- Descarga de superfície (novo capeamento murete e grelha	1,00 un		1 dia	42	44	Seg 02/09/19	Seg 02/09/19
44	- Descarga de fundo	1,00 un		1 dia	43	45	Ter 03/09/19	Ter 03/09/19
45	- Bomba de captação de água	1,00 un		1 dia	44	46	Qua 04/09/19	Qua 04/09/19
46	Fornecimento e aplicação de substrato de plantação, com características idênticas ao existente, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme o projeto e as especificações do caderno de encargos. a) A aplicar na área de substrato existente	200,00 m³		8 dias	45	48	Qui 05/09/19	Qui 12/09/19

Semana 8	Semana 9	Semana 10	Semana 11	Mês 3	Semana 12	Semana 13	Semana 14	Semana 15	Mês 4	Semana 16	Semana 17	Semana 18
RECONSTRUÇÃOIMPERMEABILIZAÇÃO DO LAGO DO PARQUE JOÃO PAULO II - VILA DO CONDE												



