

Dono de Obra: Município de Vila do Conde						Plano de Trabalhos Critico																											Construções Camposinhos Ferreira, Lda						
ID	Nome	Duração	Margem de início	Início	Conclusão	Semana -2	Semana -1	Mês 1 Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Mês 2 Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Mês 3 Semana 10	Semana 11	Semana 12	Semana 13	Mês 4 Semana 14	Semana 15	Semana 16	Semana 17	Mês 5 Semana 18	Semana 19	Semana 20	Semana 21	Semana 22	Mês 6 Semana 23	Semana 24	Semana 25	Semana 26	Mês 7 Semana 27					
48	- em área ao longo do perímetro do lago numa faixa de 50cm.	2 dias	0 dias	Sex 13/09/19	Sáb 14/09/19																																		
49	- em áreas afetadas pela passagem das máquinas.	4 dias		0 dias om 15/09/19	jua 18/09/19																																		
50	Demolição da proteção de passeios e de lareis realizado no (art. 1.6), e reparação eventual dos pavimento existentes, de acordo com o projeto, incluindo a remoção para vazadouro autorizado de acordo com o plano de RDC e a legislação em vigor, nomeadamente - no passeio junto à entrada Norte do parque.	7 dias	0 dias	Qui 19/09/19	Qui 25/09/19																																		
51	- em áreas afetadas pela passagem das máquinas.	3 dias	0 dias	Qui 19/09/19	Sáb 21/09/19																																		
52	- em áreas afetadas pela passagem das máquinas.	4 dias	0 dias	om 22/09/19	jua 25/09/19																																		
53	Entrega Provisória	0 dias	0 dias	Sex 27/09/19	Sex 27/09/19																																		