
PLANO DE TRABALHOS

**“EB 2/3 FREI JOÃO – PROTEÇÃO MECÂNICA DO ETICS NA
ZONA DO PAVILHÃO”**



EB 2/3 FREI JOÃO - PROTECÇÃO MECÂNICA DO ETICS NA ZONA DO PAVILHÃO

PLANO DE TRABALHOS

ID	Artigo	Descrição	Un	Quant.	Início	Conclusão	Duração	Rendimento (un/dia)
1		EB 2/3 FREI JOÃO - PROTEÇÃO MECÂNICA DO ETICS NA ZONA DO PAVILHÃO		0	Seg 06/01/20	Sex 14/02/20	40 dias	0
2	1	ESTALEIRO		0	Seg 06/01/20	Sex 14/02/20	40 dias	0
3	1,1	Fornecimento e montagem de estaleiro, incluindo todas as ligações necessárias, vedações, montagens de estruturas de apoio etc, permitindo a correcta concretização da empreitada, de acordo	vg	1	Seg 06/01/20	Sex 14/02/20	30 dias	0,03
4		Montagem de Estaleiro		0	Seg 06/01/20	Ter 07/01/20	2 dias	0
5		Manutenção de Estaleiro		0	Qua 08/01/20	Qua 12/02/20	26 dias	0
6		Desmontagem de Estaleiro		0	Qui 13/02/20	Sex 14/02/20	2 dias	0
7	1,2	Fornecimento, execução e implementação do plano de segurança e saúde em conformidade com o Decreto Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, incluindo a implementação em obra das medidas de proteção coletivas e individuais, e de todos os materiais e equipamento	un	1	Seg 06/01/20	Sex 14/02/20	30 dias	0,03
8	1,3	Fornecimento, execução e implementação de plano de resíduos sólidos da construção em conformidade com o Dec. Lei nº 46/2008 de 12 de Março e restante legislação em vigor, incluindo todos os materiais e equipamentos necessário à sua correta implementação.	un	1	Seg 06/01/20	Sex 14/02/20	30 dias	0,03
9	2	DESMONTAGENS E LIMPEZAS		0	Qua 08/01/20	Seg 13/01/20	6 dias	0
10	2,1	Fornecimento e execução de remoção da placagem de granito, prevendo a sua posterior reutilização, incluindo remoção do grampeamento, bem como o transporte do material excedente para armazém a indicar pela fiscalização, e todos os trabalhos necessários	m2	153	Qua 08/01/20	Seg 13/01/20	4 dias	38,25
11	3.	REVESTIMENTOS		0	Sex 17/01/20	Ter 11/02/20	26 dias	0
12	3,1	Fornecimento e colocação de placagem de granito na zona das escadas e arrumos do material de desporto, com colas de resina epoxi, tipo webercol XXL, ou equivalente, incluindo prévio tratamento da base de acordo com as indicações do fabricante, bem como to	un	20	Qui 06/02/20	Sex 07/02/20	2 dias	10
13	3,2	Fornecimento e verificação do estado de solidez da fixação das restantes peças de granito, fixas ou por grampeagem ou por colagem, incluindo a sua remoção e posterior colagem com colas de resina epoxi, tipo webercol XXL, ou equivalente, ou nova fixação po	un	1	Sex 17/01/20	Sex 17/01/20	1 dia	1
14	3,3	Fornecimento e colocação de chapas do tipo Viroc, coloração cinza, acabamento bruto, com 16mm de espessura, incluindo execução de estrutura de suporte em madeira de pinho tratado em autoclave, fixa à parede em alvenaria existente por intermédio de peças	m2	270,92	Seg 20/01/20	Qua 05/02/20	13 dias	20,84
15	3,4	Fornecimento e execução de impermeabilização da cobertura dos arrumos com sistema duplo de telas asfálticas, sendo a última camada com acabamento mineralizado, incluindo remoção do existente, bem como todos os trabalhos necessários ao seu bom acabame	m2	34,32	Seg 10/02/20	Ter 11/02/20	2 dias	17,16
16	4	DIVERSOS		0	Ter 14/01/20	Seg 10/02/20	28 dias	0
17	4,1	Fornecimento e execução de refechamento dos orifícios resultantes da remoção dos grampos, bem como, o reperfilamento do ETICS na zona das novas fixações da estrutura de madeira de apoio às chapas de Viroc, com espuma de poliuretano expansiva bem como todo	un	1	Ter 14/01/20	Qui 16/01/20	3 dias	0,33
18	4,2	Fornecimento e colocação de peça de remate em zinco puro n.º 12, com desenvolvimento igual ao existente, no topo das placas de Viroc, incluindo execução de vedação com mastique de elevada elasticidade, bem como todos os trabalhos necessários ao seu bom fu	un	15,1	Qui 06/02/20	Seg 10/02/20	3 dias	5,03

Tarefa		Sumário		Marco Inativo		Apenas-duração		Apenas início		Marco Externo		Marco da Linha Base		Progresso Manual	
Dividir		Resumo de Projeto		Resumo Inativo		Resumo da Agregação Manual		Apenas-conclusão		Prazo		Resumo da Linha Base			
Marco		Tarefa Inativa		Tarefa Manual		Resumo Manual		Tarefas Externas		Linha Base		Progresso			

CUNHA & COSTA

CONSTRUÇÃO & ENGENHARIA

EB 2/3 FREI JOÃO – PROTEÇÃO MECÂNICA DO ETICS NA ZONA DO PAVILHÃO

PLANO DE TRABALHO - CAMINHO CRITICO

ID	Artigo	Descrição	Un	Quant.	Duração	Rendimento (un/dia)	Predecessoras	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	M2	Semana 5	Semana 6	Semana 7	
								D S T Q Q S S	D S T Q Q S S	D S T Q Q S S	D S T Q Q S S	S	D S T Q Q S S	D S T Q Q S S	D	
1		EB 2/3 FREI JOÃO - PROTEÇÃO MECÂNICA DO ETICS NA ZONA DO PAVILHÃO		0	40 dias	0										0%
2	1	ESTALEIRO		0	40 dias	0										0%
3	1,1	Fornecimento e montagem de estaleiro, incluindo todas as ligações necessárias, vedações, montagens de estruturas de apoio etc, permitindo a correcta concretização da empreitada, de acordo com a legislação em vigor.	vg	1	30 dias	0,03										0%
4		Montagem de Estaleiro		0	2 dias	0										
5		Manutenção de Estaleiro		0	26 dias	0	4									
6		Desmontagem de Estaleiro		0	2 dias	0	15;5									0%
7	1,2	Fornecimento, execução e implementação do plano de segurança e saúde em conformidade com o Decreto Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, incluindo a implementação em obra das medidas de proteção coletivas e individuais, e de todos os materiais e equipamento	un	1	30 dias	0,03										0%
8	1,3	Fornecimento, execução e implementação de plano de resíduos sólidos da construção em conformidade com o Dec. Lei nº 46/2008 de 12 de Março e restante legislação em vigor, incluindo todos os materiais e equipamentos necessário à sua correta implementação.	un	1	30 dias	0,03										0%
9	2	DESMONTAGENS E LIMPEZAS		0	6 dias	0										
10	2,1	Fornecimento e execução de remoção da placagem de granito, prevendo a sua posterior reutilização, incluindo remoção do grampeamento, bem como o transporte do material excedente para armazém a indicar pela fiscalização, e todos os trabalhos necessários ao	m2	153	4 dias	38,25	4									
11	3.	REVESTIMENTOS		0	26 dias	0										0%
12	3,1	Fornecimento e colocação de placagem de granito na zona das escadas e arrumos do material de desporto, com colas de resina epoxi, tipo webercol XXL, ou equivalente, incluindo prévio tratamento da base de acordo com as indicações do fabricante, bem como to	un	20	2 dias	10	14									0%
13	3,2	Fornecimento e verificação do estado de solidez da fixação das restantes peças de granito, fixas ou por grampeagem ou por colagem, incluindo a sua remoção e posterior colagem com colas de resina epoxi, tipo webercol XXL, ou equivalente, ou nova fixação po	un	1	1 dia	1	17									
14	3,3	Fornecimento e colocação de chapas do tipo Viroc, coloração cinza, acabamento bruto, com 16mm de espessura, incluindo execução de estrutura de suporte em madeira de pinho tratado em autoclave, fixa à parede em alvenaria existente por intermédio de peças m	m2	270,92	13 dias	20,84	13									0%
15	3,4	Fornecimento e execução de impermeabilização da cobertura dos arrumos com sistema duplo de telas asfálticas, sendo a última camada com acabamento mineralizado, incluindo remoção do existente, bem como todos os trabalhos necessários ao seu bom acabamento.	m2	34,32	2 dias	17,16	12									0%
16	4	DIVERSOS		0	28 dias	0										0%
17	4,1	Fornecimento e execução de refecimento dos orifícios resultantes da remoção dos grampos, bem como, o reperfilamento do ETICS na zona das novas fixações da estrutura de madeira de apoio às chapas de Viroc, com espuma de poliuretano expansiva bem como todo	un	1	3 dias	0,33	10									0%
18	4,2	Fornecimento e colocação de peça de remate em zinco puro n.º 12, com desenvolvimento igual ao existente, no topo das placas de Viroc, incluindo execução de vedação com mastique de elevada elasticidade, bem como todos os trabalhos necessários ao seu bom fu	un	15,1	3 dias	5,03	14									0%

Critica

Divisão Critica

Tarefa

Progresso Critico

Progresso da Tarefa

Dividir

Tarefa Manual

Apenas início

Apenas-conclusão

Apenas-duração

Linha Base

Divisão da Linha Base

Marco da Linha Base

Marco

Resumo do Progresso

Sumário

Resumo Manual

Resumo de Projeto

Tarefas Externas

Marco Externo

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Prazo

1 de 1

Capital Social: 5.000€| Contribuinte nº 505 704 099| Alvará nº63491| Sede: Ruela do Cerrado, nº 30|4620-725 Sousela | Escrit: Rua da Pedreira, nº 351|4750-625 Perelhal| Tlf: 253 862 023|Tlm: 966 162 032| 965 256 297| Web: www.cunhaecosta.com