



Entidade: MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE
Designação: CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DAS CAXINAS, VILA DO CONDE

Ord.	Designação	Un.	Quant.	Reinf. Diário	Reinf. Técnico	Nº Equip.	Taxa de Ocupação	Margem Remessa	Cur. das Cais.	Duração Dia Útil	Início	Conclusão	Predecessora	Successora	Conclusão	% Previsto	Crítica
192	Fornecimento e aplicação de tela betuminosa, com membrana de betume				30			224 g	30 g	22 g	09-08-20	07-09-20	1001			0%	Não
193	Fornecimento e aplicação de isolamento térmico constituído por placas rígidas de				30			224 g	30 g	22 g	09-08-20	07-09-20	1001			0%	Não
194	Fornecimento e aplicação de monte de	m²	539,69	17 m²/d	30	1	56%	224 g	30 g	22 g	09-08-20	07-09-20	1001			0%	Não
199	7.5. Fornecimento e aplicação de sistema de impermeabilização com isolamento térmico							224 g	30 g	22 g	09-08-20	07-09-20				0%	Não
196	Fornecimento e aplicação de camada de emulso asfáltica do tipo ou				30			224 g	30 g	22 g	09-08-20	07-09-20	29	12611381141		0%	Não
197	Fornecimento e aplicação de isolamento térmico constituído por placas rígidas a				30			224 g	30 g	22 g	09-08-20	07-09-20	1061			0%	Não
198	Fornecimento e aplicação de tela betuminosa em membrana de betume				30			224 g	30 g	22 g	09-08-20	07-09-20	1061			0%	Não
199	Fornecimento e aplicação de tela betuminosa em membrana de betume	m	223,37	7 m²/d	30	1	23%	224 g	30 g	22 g	09-08-20	07-09-20	1061			0%	Não
110	7.6. Fornecimento e aplicação de sistema de impermeabilização com isolamento térmico							224 g	30 g	22 g	09-08-20	07-09-20				0%	Não
111	Fornecimento e aplicação de camada de emulso asfáltica do tipo ou				30			224 g	30 g	22 g	09-08-20	07-09-20	29			0%	Não
112	Fornecimento e aplicação de isolamento térmico constituído por placas rígidas a				30			224 g	30 g	22 g	09-08-20	07-09-20	1061			0%	Não
113	Fornecimento e aplicação de tela betuminosa em membrana de betume				30			224 g	30 g	22 g	09-08-20	07-09-20	1061			0%	Não
114	Fornecimento e aplicação de tela betuminosa em membrana de betume	m²	561,44	18 m²/d	30	1	60%	224 g	30 g	22 g	09-08-20	07-09-20	1061			0%	Não
115	7.7. Fornecimento e aplicação de sistema de impermeabilização com isolamento térmico							224 g	30 g	22 g	09-08-20	07-09-20				0%	Não
116	Fornecimento e aplicação de camada de emulso asfáltica do tipo ou				30			224 g	30 g	22 g	09-08-20	07-09-20	29	121113281231		0%	Não
117	Fornecimento e aplicação de tela betuminosa, com membrana de betume				30			224 g	30 g	22 g	09-08-20	07-09-20	1161			0%	Não
118	Fornecimento e aplicação de tela betuminosa, com membrana de betume				30			224 g	30 g	22 g	09-08-20	07-09-20	1161			0%	Não
119	Fornecimento e aplicação de isolamento térmico constituído por placas rígidas de				30			224 g	30 g	22 g	09-08-20	07-09-20	1161			0%	Não
120	Fornecimento e aplicação de monte de	m²	180,43	5 m²/d	30	1	18%	224 g	30 g	22 g	09-08-20	07-09-20	1161			0%	Não
121	Fornecimento e aplicação de sistema de impermeabilização em zonas exteriores.	m²	10,52	0 m²/d	30	1	0%	224 g	30 g	22 g	09-08-20	07-09-20	1161			0%	Não
122	Fornecimento e aplicação de sistema de impermeabilização de pavimentos interiores	m²	618,4	20 m²/d	30	1	66%	224 g	30 g	22 g	09-08-20	07-09-20	1161			0%	Não
123	Fornecimento e aplicação de sistema de impermeabilização de reservatórios e fossa	m²	217,39	7 m²/d	30	1	23%	224 g	30 g	22 g	09-08-20	07-09-20	1161			0%	Não
124	8. COBERTURAS							224 g	210 g	154 g	11-02-20	07-09-20				0%	Não
125	Fornecimento e montagem de revestimento de cobertura inclinada, constituído por	m²	1841,23	30 m²/d	50	1	60%	364 g	60 g	44 g	11-02-20	10-04-20	827112811328110			0%	Não
126	Fornecimento e montagem de revestimento de cobertura inclinada, constituído por	m²	108,92	1 m²/d	50	1	2%	374 g	60 g	44 g	11-02-20	10-04-20	1251			0%	Não
127	Fornecimento e montagem de revestimento de cobertura inclinada, constituído por	m²	115,34	1 m²/d	50	1	2%	374 g	60 g	44 g	11-02-20	10-04-20	1251			0%	Não
128	Fornecimento e montagem de revestimento de cobertura inclinada, constituído por	m	119,48	1 m³/d	50	1	2%	374 g	60 g	44 g	11-02-20	10-04-20	1251			0%	Não
129	8.5. Fornecimento e montagem de tubos e ranhuras em cobertura inclinada.							344 g	40 g	44 g	21-02-20	20-04-20				0%	Não
130	Com desalvacimento 0,375M	m	44,69	0 m³/d	30	1	0%	364 g	60 g	44 g	21-02-20	20-04-20	1261+10 d 1311132611331			0%	Não
131	Com desalvacimento 0,505M	m	101,76	1 m³/d	30	1	3%	364 g	60 g	44 g	21-02-20	20-04-20	1301			0%	Não
132	Com desalvacimento 1,03M	m	44,69	0 m³/d	30	1	0%	364 g	60 g	44 g	21-02-20	20-04-20	1301			0%	Não
133	Fornecimento e montagem de caixas em coberturas inclinadas, constituídas por dupla	m	101,8	6 m³/d	30	1	20%	409 g	15 g	11 g	21-02-20	06-03-20	1301			0%	Não
134	Fornecimento e execução de tapes flutuantes em revestimento de cobertura plana.	m²	200,4	6 m²/d	30	1	20%	224 g	30 g	22 g	09-08-20	07-09-20	29	138113961401		0%	Não
135	Fornecimento e assentamento de revestimento de cobertura plana.	m²	321,04	10 m²/d	30	1	33%	224 g	30 g	22 g	09-08-20	07-09-20	1341			0%	Não
136	Fornecimento e aplicação de revestimento de cobertura plana.	m²	256,04	8 m²/d	30	1	26%	224 g	30 g	22 g	09-08-20	07-09-20	1341			0%	Não
137	Fornecimento e montagem de capoteamento em cobertura plana, constituída por grout	m	83,34	2 m³/d	30	1	6%	224 g	30 g	22 g	09-08-20	07-09-20	1341			0%	Não
138	Fornecimento e montagem de capoteamento em cobertura plana, constituída por chapão	m	379,87	12 m³/d	30	1	40%	224 g	30 g	22 g	09-08-20	07-09-20	1341			0%	Não
139	Fornecimento e montagem de tubos de remoção de elementos emergentes nas	m²	421	2 m²/d	30	1	6%	224 g	30 g	22 g	09-08-20	07-09-20	1341			0%	Não
140	Fornecimento e assentamento de revestimento de cobertura plana.	m²	339,28	11 m²/d	30	1	36%	224 g	30 g	22 g	09-08-20	07-09-20	1341			0%	Não
141	9. CANTARIAS E PRÉ-FABRICADOS DE BETÃO							30 g	70 g	51,33 g	12-03-20	20-05-20				0%	Não
142	Fornecimento e assentamento de soleira de voos exteriores, constituída por peças em							0 g	30 g	22 g	11-04-20	10-05-20				0%	Sim
143	Soleira com 0,48M de largura.	m	61,4	0 m³/d	10	1	0%	0 g	30 g	22 g	11-04-20	10-05-20	465112161165166			0%	Sim
144	9.2. Fornecimento e assentamento de soleira de voos exteriores, constituída por peças em							344 g	30 g	22 g	11-04-20	10-05-20				0%	Não
145	Soleira com 0,125M de largura	m	9,08	0 m³/d	10	1	0%	344 g	30 g	22 g	11-04-20	10-05-20	1431			0%	Não
146	9.3. Fornecimento e assentamento de soleira de voos exteriores, constituída por peças em							344 g	30 g	22 g	11-04-20	10-05-20				0%	Não
147	Soleira com 0,30M de largura.	m	14,54	0 m³/d	10	1	0%	344 g	30 g	22 g	11-04-20	10-05-20	1431			0%	Não
148	Soleira com 0,455M de largura	m	1,94	0 m³/d	10	1	0%	344 g	30 g	22 g	11-04-20	10-05-20	1431			0%	Não
149	Soleira com 0,575M de largura	m	20,04	0 m³/d	10	1	0%	344 g	30 g	22 g	11-04-20	10-05-20	1431			0%	Não
150	Soleira com 0,725M de largura	m	5,28	0 m³/d	10	1	0%	344 g	30 g	22 g	11-04-20	10-05-20	1431			0%	Não
151	Soleira com 0,75M de largura	m	13,46	0 m³/d	10	1	0%	344 g	30 g	22 g	11-04-20	10-05-20	1431			0%	Não
152	9.4. Fornecimento e assentamento de soleira de voos exteriores, constituída por peças em							344 g	30 g	22 g	11-04-20	10-05-20				0%	Não
153	Soleira com 0,19M de largura.	m	5,73	0 m³/d	10	1	0%	344 g	30 g	22 g	11-04-20	10-05-20	1431			0%	Não
154	Soleira com 0,20M de largura.	m	1,84	0 m³/d	10	1	0%	344 g	30 g	22 g	11-04-20	10-05-20	1431			0%	Não
155	Soleira com 0,25M de largura.	m	5,22	0 m³/d	10	1	0%	344 g	30 g	22 g	11-04-20	10-05-20	1431			0%	Não
156	9.5. Fornecimento e assentamento de contro-soleira de voos exteriores.							344 g	30 g	22 g	11-04-20	10-05-20				0%	Não
157	Soleira com 0,225M de largura	m	20,04	0 m³/d	10	1	0%	344 g	30 g	22 g	11-04-20	10-05-20	1431			0%	Não
158	Soleira com 0,375M de largura	m	4,59	0 m³/d	10	1	0%	344 g	30 g	22 g	11-04-20	10-05-20	1431			0%	Não
159	Fornecimento e assentamento de capoteamento de coberturas exteriores.	m	8,24	0 m³/d	10	1	0%	334 g	40 g	29,33 g	11-04-20	20-05-20	1431			0%	Não
160	Fornecimento e assentamento de capoteamento de coberturas exteriores.	m	99,25	2 m³/d	10	1	20%	334 g	40 g	29,33 g	11-04-20	20-05-20	1431			0%	Não
161	Fornecimento e assentamento de frontais de capoteamento de coberturas exteriores.	m	94,46	2 m³/d	10	1	20%	334 g	40 g	29,33 g	11-04-20	20-05-20	1431			0%	Não
162	Fornecimento e assentamento de capoteamento de muros laterais.	m	190,62	4 m³/d	10	1	40%	364 g	40 g	29,33 g	12-03-20	20-04-20	831			0%	Não
163	REVESTIMENTO DE PARAMENTOS E PROTECÇÕES PARIETAIS							0 g	90 g	66 g	11-05-20	08-08-20				0%	Sim
164	Fornecimento e execução de revestimento de muros exteriores em	m²	306,68	5 m²/d	50	1	10%	284 g	60 g	44 g	11-05-20	09-07-20	831142			0%	Não
165	Fornecimento e aplicação de revestimento de paramentos exteriores.	m²	236,09	3 m²/d	50	1	6%	73 g	60 g	44 g	11-05-20	09-07-20	62143	167116811691		0%	Não
166	Fornecimento e montagem de revestimento de paramentos exteriores.	m²	1949,9	32 m²/d	50	1	64%	284 g	60 g	44 g	11-05-20	09-07-20	1661			0%	Não
168	Fornecimento e montagem de revestimento de paramentos interiores.	m²	256,04	4 m²/d	50	1	6%	284 g	60 g	44 g	11-05-20	09-07-20	1661			0%	Não
169	Fornecimento e montagem de revestimento de paramentos interiores.	m²	64,27	10 m²/d	50	1	20%	73 g	6 g	4,4 g	11-05-20	16-05-20	1661	1651+15 d216,545		0%	Não
170	10.2. Fornecimento interiores							0 g	90 g	66 g	11-05-20	08-08-20				0%	Sim
171	Fornecimento e execução de tratamento de superfícies de betão aparente em	m²	301,45	3 m²/d	50	1	6%	0 g	90 g	66 g	11-05-20	08-08-20	773,6429CC	1721		0%	Sim
172	Fornecimento e aplicação de revestimento de paramentos interiores.	m²	930,03	10 m²/d	50	1	20%	0 g	66 g	66 g	11-05-20	08-08-20	17116	181118611731		0%	Sim
173	Fornecimento e aplicação de revestimento térmico de paramento	m²	264,76	2 m²/d	50	1	4%	254 g	90 g	66 g	11-05-20	08-08-20	1721			0%	Não
174	Fornecimento e aplicação de revestimento térmico de paramento	m²	1850,33	20 m²/d	50	1	40%	254 g	90 g	66 g	11-05-20	08-08-20	1721			0%	Não
175	Fornecimento e aplicação de revestimento de paramentos interiores.	m²	2381	26 m²/d	50	1	52%	254 g	90 g	66 g	11-05-20	08-08-20	1721			0%	Não
176	Fornecimento e aplicação de revestimento de paramentos interiores.	m²	1278,98	14 m²/d	50	1	28%	254 g	90 g	66 g	11-05-20	08-08-20	1721			0%	Não
177	Fornecimento e assentamento de revestimento de laminares interiores.	m²	1278,98	14 m²/d	50	1	28%	254 g	90 g	66 g	11-05-20	08-08-20	1721			0%	Não
178	Fornecimento e aplicação de revestimento de paramentos interiores.	m²	429,22	4 m²/d	50	1	6%	254 g	90 g	66 g	11-05-20	08-08-20	1721			0%	Não
179	Fornecimento e assentamento de revestimento de laminares interiores.	m²	158,33	1 m²/d	50	1	2%	254 g	90 g	66 g	11-05-20	08-08-20	1721			0%	Não
180	Fornecimento e assentamento de revestimento de laminares interiores.	m²	104,14	1 m²/d	50	1	2%	254 g	90 g	66 g	11-05-20	08-08-20	1721			0%	Não

LEGENDA

Campo | VLG, 22 de Março de 2019



Entidade: MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE
Designação: CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DAS CAXINAS, VILA DO CONDE

Cop.	Designação	Lit.	Quant.	Rend. Diário	Rend. Físico	Nº Equip.	Taxa de Ocupação	Margem Financeira	Dur. das Celm.	Ocupação Des.	Início	Conclusão	Predecessora	Sucessora	Concluída	% Previsto	Crítica	
608	21.1.4	Fornecimento e assentamento de lavatório mural em laje de gresite	un	5	0/unid	5	1	0%	179 d	30 d	22 d	23-09-20	22-10-20	4030		0%	0%	Não
609	21.1.5	Fornecimento e assentamento de lavatório mural em laje de gresite	un	11	0/unid	5	1	0%	179 d	30 d	22 d	23-09-20	22-10-20	4030		0%	0%	Não
610	21.1.6	Fornecimento e assentamento de pia de despejo em laje de gresite	un	4	0/unid	5	1	0%	179 d	30 d	22 d	23-09-20	22-10-20	4030		0%	0%	Não
611	21.2	Fornecimento e montagem de torneira monocomando misturadora de lavatório	un	13	0/unid	5	1	0%	179 d	30 d	22 d	23-09-20	22-10-20	4030		0%	0%	Não
612	21.2.1	Fornecimento e montagem de torneira monocomando misturadora de lavatório	un	13	0/unid	5	1	0%	179 d	30 d	22 d	23-09-20	22-10-20	4030		0%	0%	Não
613	21.2.2	Fornecimento e montagem de torneira monocomando temporizadora do tipo ou lavatório modelo: TTMX2P	un	28	0/unid	5	1	0%	179 d	30 d	22 d	23-09-20	22-10-20	4030		0%	0%	Não
614	21.2.2.1	Fornecimento e montagem de torneira monocomando temporizadora do tipo ou lavatório modelo: TTMX2P	un	1	0/unid	5	1	0%	179 d	30 d	22 d	23-09-20	22-10-20	4030		0%	0%	Não
615	21.2.2.2	Fornecimento e montagem de torneira monocomando temporizadora do tipo ou lavatório modelo: TTMX2P	un	45	1/unid	5	1	20%	179 d	30 d	22 d	23-09-20	22-10-20	4030		0%	0%	Não
616	21.2.2.3	Fornecimento e montagem de torneira monocomando temporizadora do tipo ou lavatório modelo: TTMX2P	un	45	1/unid	5	1	20%	179 d	30 d	22 d	23-09-20	22-10-20	4030		0%	0%	Não
617	21.2.3	Fornecimento e montagem de chuveiro mural com prfio anti-vandalismo do tipo ou lavatório modelo: TTMX2P	un	11	0/unid	5	1	0%	179 d	30 d	22 d	23-09-20	22-10-20	4030		0%	0%	Não
618	21.2.4	Fornecimento e montagem de lavatório temporizado de urina do tipo ou lavatório modelo: TTMX2P	un	4	0/unid	5	1	0%	179 d	30 d	22 d	23-09-20	22-10-20	4030		0%	0%	Não
619	21.2.5	Fornecimento e montagem de lavatório temporizado de pia de despejo do tipo ou lavatório modelo: TTMX2P	un	44	1/unid	5	1	20%	179 d	30 d	22 d	23-09-20	22-10-20	4030		0%	0%	Não
620	21.2.6	Fornecimento e montagem de torneira de aquecimento 1/2 polegada	un	31	1/unid	5	1	20%	184 d	20 d	14,67 d	28-09-20	17-10-20	4030		0%	0%	Não
621	21.3	Acessórios sanitários	un	13	0/unid	5	1	0%	184 d	20 d	14,67 d	28-09-20	17-10-20	4030		0%	0%	Não
622	21.3.1	Fornecimento e montagem de tampas em formato nas bacias afónicas do tipo	un	13	0/unid	5	1	0%	184 d	20 d	14,67 d	28-09-20	17-10-20	4030		0%	0%	Não
623	21.3.2	Fornecimento e montagem de tampas em formato nas bacias afónicas do tipo	un	7	0/unid	5	1	0%	184 d	20 d	14,67 d	28-09-20	17-10-20	4030		0%	0%	Não
624	21.3.3	Fornecimento e montagem de tampas separadoras nas unidades, confectadas por	un	44	2/unid	5	1	40%	184 d	20 d	14,67 d	28-09-20	17-10-20	4030		0%	0%	Não
625	21.3.4	Fornecimento e montagem de acessórios em aço inox AISI 304 nas instalações	un	44	2/unid	5	1	40%	184 d	20 d	14,67 d	28-09-20	17-10-20	4030		0%	0%	Não
626	21.3.4.1	Fornecimento e montagem de acessórios em aço inox AISI 304 nas instalações	un	44	2/unid	5	1	40%	184 d	20 d	14,67 d	28-09-20	17-10-20	4030		0%	0%	Não
627	21.3.4.2	Fornecimento e montagem de acessórios em aço inox AISI 304 nas instalações	un	44	2/unid	5	1	40%	184 d	20 d	14,67 d	28-09-20	17-10-20	4030		0%	0%	Não
628	21.3.4.3	Fornecimento e montagem de acessórios em aço inox AISI 304 nas instalações	un	18	0/unid	5	1	0%	184 d	20 d	14,67 d	28-09-20	17-10-20	4030		0%	0%	Não
629	21.3.4.4	Fornecimento e montagem de acessórios em aço inox AISI 304 nas instalações	un	31	1/unid	5	1	20%	184 d	20 d	14,67 d	28-09-20	17-10-20	4030		0%	0%	Não
630	21.3.4.5	Fornecimento e montagem de acessórios em aço inox AISI 304 nas instalações	un	44	2/unid	5	1	40%	184 d	20 d	14,67 d	28-09-20	17-10-20	4030		0%	0%	Não
631	21.3.5	Fornecimento e montagem de acessórios de águas em aço inox AISI 304 nas	un	23	1/unid	5	1	20%	184 d	20 d	14,67 d	28-09-20	17-10-20	4030		0%	0%	Não
632	21.3.5.1	Fornecimento e montagem de acessórios de águas em aço inox AISI 304 nas	un	10	0/unid	5	1	0%	184 d	20 d	14,67 d	28-09-20	17-10-20	4030		0%	0%	Não
633	21.3.5.2	Fornecimento e montagem de acessórios de águas em aço inox AISI 304 nas	un	26	1/unid	5	1	20%	184 d	20 d	14,67 d	28-09-20	17-10-20	4030		0%	0%	Não
634	21.3.5.3	Fornecimento e montagem de acessórios de águas em aço inox AISI 304 nas	un	10	0/unid	5	1	0%	184 d	20 d	14,67 d	28-09-20	17-10-20	4030		0%	0%	Não
635	21.3.5.4	Fornecimento e montagem de acessórios de águas em aço inox AISI 304 nas	un	13	0/unid	5	1	0%	184 d	20 d	14,67 d	28-09-20	17-10-20	4030		0%	0%	Não
636	21.3.5.5	Fornecimento e montagem de acessórios de águas em aço inox AISI 304 nas	un	27	1/unid	5	1	20%	184 d	20 d	14,67 d	28-09-20	17-10-20	4030		0%	0%	Não
637	21.3.6	Fornecimento e montagem de acessórios de águas em aço inox AISI 304 nas	un	27	1/unid	5	1	20%	184 d	20 d	14,67 d	28-09-20	17-10-20	4030		0%	0%	Não
638	22	EQUIPAMENTO E MARCAÇÕES DESPORTIVAS	un	13	0/unid	5	1	0%	179 d	30 d	22 d	23-09-20	22-10-20	4030		0%	0%	Não
639	22.1	Equipamento Desportivo	un	2	0/unid	10	1	0%	179 d	30 d	22 d	23-09-20	22-10-20	4030		0%	0%	Não
640	22.1.1	Fornecimento e montagem de bacia de aquecimento completa para alta	un	2	0/unid	10	1	0%	179 d	30 d	22 d	23-09-20	22-10-20	4030		0%	0%	Não
641	22.1.2	Fornecimento e montagem de bacia de aquecimento completa para alta	un	2	0/unid	10	1	0%	179 d	30 d	22 d	23-09-20	22-10-20	4030		0%	0%	Não
642	22.1.3	Fornecimento e montagem de bacia de aquecimento completa para alta	un	4	0/unid	10	1	0%	179 d	30 d	22 d	23-09-20	22-10-20	4030		0%	0%	Não
643	22.1.4	Fornecimento e montagem de bacia de aquecimento completa para alta	un	2	0/unid	10	1	0%	179 d	30 d	22 d	23-09-20	22-10-20	4030		0%	0%	Não
644	22.1.5	Fornecimento e montagem de bacia de aquecimento completa para alta	un	2	0/unid	10	1	0%	179 d	30 d	22 d	23-09-20	22-10-20	4030		0%	0%	Não
645	22.1.6	Fornecimento e montagem de bacia de aquecimento completa para alta	un	2	0/unid	10	1	0%	179 d	30 d	22 d	23-09-20	22-10-20	4030		0%	0%	Não
646	22.1.7	Fornecimento e montagem de bacia de aquecimento completa para alta	un	2	0/unid	10	1	0%	179 d	30 d	22 d	23-09-20	22-10-20	4030		0%	0%	Não
647	22.1.8	Fornecimento e montagem de bacia de aquecimento completa para alta	un	2	0/unid	10	1	0%	179 d	30 d	22 d	23-09-20	22-10-20	4030		0%	0%	Não
648	22.1.9	Fornecimento e montagem de bacia de aquecimento completa para alta	un	2	0/unid	10	1	0%	179 d	30 d	22 d	23-09-20	22-10-20	4030		0%	0%	Não
649	22.2	Marcação Desportiva	un	54	1/unid	10	1	10%	179 d	30 d	22 d	23-09-20	22-10-20	4030		0%	0%	Não
650	22.2.1	Execução de abertura de canal de Ø 120MM no pavimento do recto	un	16	0/unid	10	1	0%	179 d	30 d	22 d	23-09-20	22-10-20	4030		0%	0%	Não
651	22.2.2	Fornecimento e aplicação de marcação de campos de jogos no pavimento do	un	16	0/unid	10	1	0%	179 d	30 d	22 d	23-09-20	22-10-20	4030		0%	0%	Não
652	22.2.2.1	Marcação de campos Centrais	un	16	0/unid	10	1	0%	179 d	30 d	22 d	23-09-20	22-10-20	4030		0%	0%	Não
653	22.2.2.1.1	Marcação de campo de futebol com dimensões de 90x60M	un	1	0/unid	10	1	0%	179 d	30 d	22 d	23-09-20	22-10-20	4030		0%	0%	Não
654	22.2.2.1.2	Marcação de campo de futebol com dimensões de 90x60M	un	1	0/unid	10	1	0%	179 d	30 d	22 d	23-09-20	22-10-20	4030		0%	0%	Não
655	22.2.2.1.3	Marcação de campo de futebol com dimensões de 90x60M	un	1	0/unid	10	1	0%	179 d	30 d	22 d	23-09-20	22-10-20	4030		0%	0%	Não
656	22.2.2.1.4	Marcação de campo de futebol com dimensões de 90x60M	un	1	0/unid	10	1	0%	179 d	30 d	22 d	23-09-20	22-10-20	4030		0%	0%	Não
657	22.2.2.2	Marcação de campo de futebol com dimensões de 90x60M	un	1	0/unid	10	1	0%	179 d	30 d	22 d	23-09-20	22-10-20	4030		0%	0%	Não
658	22.2.2.2.1	Marcação de campo de futebol com dimensões de 90x60M	un	2	0/unid	10	1	0%	179 d	30 d	22 d	23-09-20	22-10-20	4030		0%	0%	Não
659	22.2.2.2.2	Marcação de campo de futebol com dimensões de 90x60M	un	2	0/unid	10	1	0%	179 d	30 d	22 d	23-09-20	22-10-20	4030		0%	0%	Não
660	22.3	Verificação	un	2	0/unid	10	1	0%	179 d	30 d	22 d	23-09-20	22-10-20	4030		0%	0%	Não
661	22.3.1	Fornecimento e montagem de rede de protecção de fendas de recolha manual	m2	73,14	2 m2/unid	50	1	4%	179 d	30 d	22 d	23-09-20	22-10-20	4030		0%	0%	Não
662	22.3.2	Fornecimento e montagem de rede de protecção de fendas de recolha manual	m2	81,88	2 m2/unid	50	1	4%	179 d	30 d	22 d	23-09-20	22-10-20	4030		0%	0%	Não
663	22.3.3	Fornecimento e montagem de rede de protecção de fendas de recolha manual	m2	708,93	23 m2/unid	50	1	48%	179 d	30 d	22 d	23-09-20	22-10-20	4030		0%	0%	Não
664	22.3.4	Fornecimento e montagem de cortina de protecção de fendas de recolha manual	m2	273,69	9 m2/unid	50	1	16%	179 d	30 d	22 d	23-09-20	22-10-20	4030		0%	0%	Não
665	23	SNALLECTICA	un	16	0/unid	10	1	0%	179 d	30 d	22 d	23-09-20	22-10-20	4030		0%	0%	Não
666	23.1	Instalação Exterior	un	16	0/unid	10	1	0%	179 d	30 d	22 d	23-09-20	22-10-20	4030		0%	0%	Não
667	23.1.1	Fornecimento e montagem de instalação exterior, confectada por placa	un	9	0/unid	20	1	0%	179 d	30 d	22 d	23-09-20	22-10-20	4030		0%	0%	Não
668	23.1.1.1	Instalação Exterior	un	9	0/unid	20	1	0%	179 d	30 d	22 d	23-09-20	22-10-20	4030		0%	0%	Não
669	23.2	Instalação Interior	un	16	0/unid	10	1	0%	179 d	30 d	22 d	23-09-20	22-10-20	4030		0%	0%	Não
670	23.2.1	Fornecimento e montagem de instalação interior, confectada por placa	un	9	0/unid	20	1	0%	179 d	30 d	22 d	23-09-20	22-10-20	4030		0%	0%	Não
671	23.2.1.1	Instalação Interior	un	9	0/unid	20	1	0%	179 d	30 d	22 d	23-09-20	22-10-20	4030		0%	0%	Não
672	23.2.1.2	Instalação Interior	un	9	0/unid	20	1	0%	179 d	30 d	22 d	23-09-20	22-10-20	4030		0%	0%	Não
673	23.2.1.3	Instalação Interior	un	9	0/unid	20	1	0%	179 d	30 d	22 d	23-09-20	22-10-20	4030		0%	0%	Não
674	23.2.1.4	Instalação Interior	un	9	0/unid	20	1	0%	179 d	30 d	22 d	23-09-20	22-10-20	4030		0%	0%	Não
675	23.2.1.5	Instalação Interior	un	9	0/unid	20	1	0%	179 d	30 d	22 d	23-09-20	22-10-20	4030		0%	0%	Não
676	23.2.2	Fornecimento e montagem de instalação interior com letreiro	un	16	0/unid	10	1	0%	179 d	30 d	22 d	23-09-20	22-10-20	4030		0%	0%	Não
677	23.2.2.1	Instalação Interior	un	9	0/unid	20	1	0%	179 d	30 d	22 d	23-09-20	22-10-20	4030		0%	0%	Não
678	23.2.2.2	Instalação Interior	un	9	0/unid	20	1	0%	179 d	30 d	22 d	23-09-20	22-10-20	4030		0%	0%	Não
679	23.2.3	Fornecimento e montagem de instalação interior com letreiro	un	16	0/unid	10	1	0%	179 d	30 d	22 d	23-09-20	22-10-20	4030		0%	0%	Não
680	23.2.3.1	Instalação Interior	un	9	0/unid	20	1	0%	179 d	30 d	22 d	23-09-20	22-10-20	4030		0%	0%	Não
681	23.2.3.2	Instalação Interior	un	9	0/unid	20	1	0%	179 d	30 d	22 d	23-09-20	22-10-20	4030		0%	0%	

LEGENDA

Tarefa Normal Tarefa Crítica Data Chave Tarefa Sumário Interrupção Progresso da Tarefa Estaleiro S.H.S.T. S.G.A. S.G.Q. P.P.G.R. P.P.P.R.



Entidade: MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE
Designação: CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DAS CAXINAS, VILA DO CONDE

	Designação	Unid.	Quant.	Reint. Diário	Reint. Técnico	N.º Equipa	Taxa de Ocupação	Margem Atorno	Dur. das Caim.	Duração Das Usas	Início	Conclusão	Predecessores	Successores	Utiliza	% Previsto	Crítica	
910	26.1.11	Fornecimento e aplicação de base do pavimento no recto	m2	1368,8	27 m2/dia	80	1	54%	214 d	50 d	36,67 d	25-05-20	13-08-20	619,488	51114 d	0%	0%	Não
911	26.1.12	Fornecimento e aplicação de base do pavimento no recto desportivo	m2	1368,8	27 m2/dia	80	1	54%	214 d	50 d	36,67 d	30-05-20	18-08-20	51014 d	513	0%	0%	Não
912	26.1.2	Equipamentos Desportivos							214 d	15 d	11 d	19-08-20	02-09-20			0%	0%	Não
913	26.1.21	Fornecimento e montagem de baloi de futebol de Prata completa para	un	2	0 un/dia	10	1	0%	214 d	15 d	11 d	19-08-20	02-09-20	511,5191,5501,5521		0%	0%	Não
914	26.1.22	Fornecimento e montagem de rede de Voleibol de Prata completa para	conj	2	0 conj/dia	10	1	0%	229 d	15 d	11 d	19-08-20	02-09-20	5131		0%	0%	Não
915	26.1.23	Fornecimento e montagem de coberto de futebol completa para	un	2	0 un/dia	10	1	0%	229 d	15 d	11 d	19-08-20	02-09-20	5131		0%	0%	Não
916	26.1.24	Fornecimento e montagem de marcador electrónico completo para	un	1	0 un/dia	10	1	0%	229 d	15 d	11 d	19-08-20	02-09-20	5131		0%	0%	Não
917	26.1.3	Marcações Desportivas							229 d	15 d	11 d	19-08-20	02-09-20			0%	0%	Não
918	26.1.31	Execução de abertura de caroles de Ø 120MM no pavimento do recto	un	12	0 un/dia	10	1	0%	229 d	15 d	11 d	19-08-20	02-09-20	5131		0%	0%	Não
919	26.1.32	Fornecimento de banda de delimitação e marcação de campo	conj	1	0 conj/dia	10	1	0%	229 d	15 d	11 d	19-08-20	02-09-20	5131		0%	0%	Não
920	26.1.33	Fornecimento de banda de delimitação e marcação de campo	conj	2	0 conj/dia	10	1	0%	229 d	15 d	11 d	19-08-20	02-09-20	5131		0%	0%	Não
921	26.1.4	Vedações							214 d	30 d	22 d	19-08-20	17-09-20			0%	0%	Não
922	26.1.41	Fornecimento e montagem de vedações exteriores, construídas por	m2	213,1	14 m2/dia	80	1	26%	214 d	15 d	11 d	19-08-20	02-09-20	5131	524	0%	0%	Não
923	26.1.42	Fornecimento e montagem de ponto de acesso pedestral ao							214 d	15 d	11 d	03-09-20	17-09-20			0%	0%	Não
924	26.1.42.1	Portão pedestral da Entrada Oeste de uma sala de balnete	un	1	0 un/dia	10	1	0%	214 d	15 d	11 d	03-09-20	17-09-20	522		0%	0%	Não
925	26.2	Campo Síntico							299 d	135 d	99 d	11-02-20	24-06-20			0%	0%	Não
926	26.2.1	Pavimentação							299 d	105 d	77 d	11-02-20	25-05-20			0%	0%	Não
927	26.2.1.1	Fornecimento e aplicação de sub-base do pavimento no recto	m2	989,64	19 m2/dia	80	1	38%	299 d	50 d	36,67 d	11-02-20	31-03-20	819	52814 d	0%	0%	Não
928	26.2.1.2	Fornecimento e aplicação de base do pavimento no recto desportivo	m2	989,64	19 m2/dia	80	1	38%	299 d	50 d	36,67 d	16-02-20	05-04-20	52714 d	529	0%	0%	Não
929	26.2.1.3	Fornecimento e aplicação de piso sintético no recto desportivo	m2	989,64	19 m2/dia	80	1	38%	299 d	50 d	36,67 d	06-04-20	25-05-20	528	531	0%	0%	Não
930	26.2.2	Equipamentos Desportivos							299 d	15 d	11 d	26-05-20	09-06-20			0%	0%	Não
931	26.2.2.1	Fornecimento e montagem de baloi de Anabol de Prata completa para	un	2	0 un/dia	10	1	0%	299 d	15 d	11 d	26-05-20	09-06-20	529,5381,5391,5411		0%	0%	Não
932	26.2.2.2	Fornecimento e montagem de tabela de Basquetebol completa	un	2	0 un/dia	10	1	0%	314 d	15 d	11 d	26-05-20	09-06-20	5311		0%	0%	Não
933	26.2.2.3	Fornecimento e montagem de marcador electrónico completo para	un	1	0 un/dia	10	1	0%	314 d	15 d	11 d	26-05-20	09-06-20	5311		0%	0%	Não
934	26.2.3	Marcações Desportivas							314 d	15 d	11 d	26-05-20	09-06-20			0%	0%	Não
935	26.2.3.1	Execução de abertura de caroles de Ø 120MM no pavimento do recto	un	4	0 un/dia	10	1	0%	314 d	15 d	11 d	26-05-20	09-06-20	5311		0%	0%	Não
936	26.2.3.2	Fornecimento e aplicação de marcação de campo de jogo no							314 d	15 d	11 d	26-05-20	09-06-20			0%	0%	Não
937	26.2.3.2.1	Marcação de campo de Anabol com dimensões 40x20M	conj	1	0 conj/dia	10	1	0%	314 d	15 d	11 d	26-05-20	09-06-20	5311		0%	0%	Não
938	26.2.3.2.2	Marcação de campo de futebol com dimensões 40x20M	conj	1	0 conj/dia	10	1	0%	314 d	15 d	11 d	26-05-20	09-06-20	5311		0%	0%	Não
939	26.2.3.2.3	Marcação de campo de Basquetebol com dimensões	conj	1	0 conj/dia	10	1	0%	314 d	15 d	11 d	26-05-20	09-06-20	5311		0%	0%	Não
940	26.2.4	Vedações							299 d	30 d	22 d	26-05-20	24-06-20			0%	0%	Não
941	26.2.4.1	Fornecimento e montagem de vedações exteriores, construídas por	m2	212,73	14 m2/dia	80	1	26%	299 d	15 d	11 d	26-05-20	09-06-20	5311	543	0%	0%	Não
942	26.2.4.2	Fornecimento e montagem de ponto de acesso pedestral ao							299 d	15 d	11 d	10-06-20	24-06-20			0%	0%	Não
943	26.2.4.2.1	Portão pedestral da Entrada Oeste de uma sala de balnete	un	1	0 un/dia	10	1	0%	299 d	15 d	11 d	10-06-20	24-06-20	541		0%	0%	Não
944	12	ARQUITECTURA PAISAGISTA (AP - INTERIOR DO LOJE							19 d	319 d	233,93 d	17-06-20	31-03-21			0%	0%	Não
945	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS							73 d	15 d	11 d	17-05-20	31-05-20	169	6681,5471	0%	0%	Não
946	2	MODIFICAÇÃO DE TERRENO							73 d	40 d	44 d	17-05-20	15-07-20			0%	0%	Não
947	21	EXECUÇÃO DE ESCALADA GERAL em tendalhangens com implantação de	m3	11302	186 m3/dia	500	1	37%	73 d	40 d	44 d	17-05-20	15-07-20	5481	5481,69414 d	0%	0%	Não
948	22	EXECUÇÃO DE ALBERGO GERAL, composto em tendalhangens e tendas, incluindo	m3	3187	53 m3/dia	500	1	10%	73 d	40 d	44 d	17-05-20	15-07-20	5471	5491,582,5170	0%	0%	Não
949	23	EXECUÇÃO DE CARGA, TRANSPORTE E ENCAMINHAMENTO A DESTINO FINAL	m3	8015	133 m3/dia	500	1	26%	278 d	40 d	44 d	17-05-20	15-07-20	5481		0%	0%	Não
950	3	ELEMENTOS METÁLICOS							248 d	30 d	22 d	16-07-20	14-08-20			0%	0%	Não
951	3.1	Fornecimento, execução e instalação de barras, tubos e varões em aço metalizado a							248 d	30 d	22 d	16-07-20	14-08-20			0%	0%	Não
952	01	Guarda tipo I	mt	190,5	3 m/mt/dia	30	1	15%	248 d	30 d	22 d	16-07-20	14-08-20	5481,5571,59114 d		0%	0%	Não
953	01	Guarda tipo II	mt	18,7	0 m/mt/dia	20	1	0%	248 d	30 d	22 d	16-07-20	14-08-20	5521		0%	0%	Não
954	01	Guarda tipo III	mt	34,8	1 m/mt/dia	20	1	0%	248 d	30 d	22 d	16-07-20	14-08-20	5521		0%	0%	Não
955	01	Corrimão tipo I	mt	8,5	0 m/mt/dia	20	1	0%	248 d	30 d	22 d	16-07-20	14-08-20	5521		0%	0%	Não
956	01	Corrimão tipo II	mt	2,1	0 m/mt/dia	20	1	0%	248 d	30 d	22 d	16-07-20	14-08-20	5521		0%	0%	Não
957	01	Corrimão tipo III	mt	46,6	1 m/mt/dia	20	1	0%	248 d	30 d	22 d	16-07-20	14-08-20	5521		0%	0%	Não
958	01	Vedação V1 - tipo I	mt	7,75	0 m/mt/dia	20	1	0%	248 d	30 d	22 d	16-07-20	14-08-20	5521		0%	0%	Não
959	3.2	Fornecimento, execução e instalação de barras, tubos, chapas e varões em aço							248 d	30 d	22 d	16-07-20	14-08-20			0%	0%	Não
960	01	Portão P1	un	1	0 un/dia	20	1	0%	248 d	30 d	22 d	16-07-20	14-08-20	5521		0%	0%	Não
961	01	Portão P2	un	1	0 un/dia	20	1	0%	248 d	30 d	22 d	16-07-20	14-08-20	5521		0%	0%	Não
962	01	Portão P3	un	1	0 un/dia	20	1	0%	248 d	30 d	22 d	16-07-20	14-08-20	5521		0%	0%	Não
963	01	Portão P4	un	1	0 un/dia	20	1	0%	248 d	30 d	22 d	16-07-20	14-08-20	5521		0%	0%	Não
964	3.3	Fornecimento, execução e instalação de PLATAS para suporte ao portão P1 em tubos	un	2	0 un/dia	20	1	0%	248 d	30 d	22 d	16-07-20	14-08-20	5521		0%	0%	Não
965	3.4	Fornecimento e instalação de VEDAÇÃO METÁLICA EM PAINÉIS com 2500mm de							248 d	30 d	22 d	16-07-20	14-08-20			0%	0%	Não
966	01	Vedação V2 - tipo II - com 1030mm de altura	mt	36	1 m/mt/dia	50	1	2%	248 d	30 d	22 d	16-07-20	14-08-20	5521		0%	0%	Não
967	01	Vedação V3 - tipo III - com 630mm de altura	mt	34	1 m/mt/dia	50	1	2%	248 d	30 d	22 d	16-07-20	14-08-20	5521		0%	0%	Não
968	4	PAVIMENTOS E REMATES							73 d	120 d	88 d	16-07-20	12-11-20			0%	0%	Não
969	4.1	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE LITO DE PAVIMENTO, com 0,30m de espessura mínima, devidamente							73 d	30 d	22 d	16-07-20	14-08-20			0%	0%	Não
970	01	Pavimento em bloco de betão, para circulação rodoviária	m2	136	4 m2/dia	30	1	13%	73 d	30 d	22 d	16-07-20	14-08-20	5481,5571,5911,6131		0%	0%	Não
971	01	Pavimento em calçada grossa de cimento, para circulação rodoviária	NÃO LUCAR			30			73 d	0 d	0 d	16-07-20	16-07-20	5701		0%	0%	Não
972	4.2	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ARGAMASSA BETADO DE GRANULOMETRIA EXTENSA							73 d	30 d	22 d	16-08-20	13-09-20			0%	0%	Não
973	01	Como sub-base, com 0,15m de espessura mínima após recolha,							248 d	0 d	0 d	14-08-20	14-08-20			0%	0%	Não
974	01	Pavimento em calçada grossa de granito, para estacionamento	NÃO LUCAR			50			248 d	0 d	0 d	14-08-20	14-08-20	570		0%	0%	Não
975	01	Como sub-base, com 0,30m de espessura mínima após recolha,							73 d	30 d	22 d	15-08-20	13-09-20			0%	0%	Não
976	01	Pavimento em bloco de betão, para circulação rodoviária	m2	136	4 m2/dia	30	1	13%	73 d	30 d	22 d	15-08-20	13-09-20	5701,5881,5891,5911		0%	0%	Não
977	02	Pavimento em calçada grossa de cimento, para circulação rodoviária	NÃO LUCAR			30			248 d	0 d	0 d	15-08-20	15-08-20	5701		0%	0%	Não
978	01	Como base, com 0,15m de espessura mínima após recolha, aplicado numa							218 d	30 d	22 d	15-08-20	13-09-20			0%	0%	Não
979	01	Pavimento em bloco de betão, para circulação pedestral	m2	2040	68 m2/dia	100	1	68%	218 d	30 d	22 d	15-08-20	13-09-20	5701		0%	0%	Não
980	02	Faixa de dente em tapeta planada, para escadas e rampas	mt	46	1 m2/dia	100	1	1%	218 d	30 d	22 d	15-08-20	13-09-20	5701		0%	0%	Não
981	03	Pavimento em calçada mista de cimento, para circulação pedestal	m2	29	0 m2/dia	100	1	0%	218 d	30 d	22 d	15-08-20	13-09-20	5701		0%	0%	Não
982	04	Pavimento em calçada mista de granito, para circulação pedestal	NÃO LUCAR			100			248 d	0 d	0 d	15-08-20	15-08-20	5701		0%	0%	Não
983	05	Pavimento em calçada grossa de granito, para estacionamento	NÃO LUCAR			100			248 d	0 d	0 d	15-08-20	15-08-20	5701		0%	0%	Não
984	4.3	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE BETA M1, lavada e devidamente composta, em							218 d	30 d	22 d	15-08-20	13-09-20			0%	0%	Não
985	01	Como sub-base do pavimento de segurança contínua em granuloso de	m2	247	8 m2/dia	80	1	16%	218 d	30 d	22 d	15-08-20	13-09-20	5701	7141	0%	0%	Não
986	01	Como base, com 0,15m de espessura mínima após recolha, aplicado numa							248 d	0 d	0 d	15-08-20	15-08-20			0%	0%	Não
987	01	Pavimento em betão, para circulação rodoviária	NÃO LUCAR			30			248 d	0 d	0 d	15-08-20	15-08-20	5701		0		

LEGENDA

Tarefa Normal Tarefa Crítica Data Chave Tarefa Sumário Interrupção Progresso da Tarefa Estabeleço S.H.S.T. S.G.A. S.G.Q. P.P.G.R.



Entidade: MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE
Designação: CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DAS CAXINAS, VILA DO CONDE

PLANO DE TRABALHOS
(PRAZO DE EXECUÇÃO DE 24 MESES)



Designação										Un.	Quant.	Reqd. Diário	Reqd. Técnico	N.º Equipa	Taxa de Ocupação	Margem Atípica (%)	Dur. dia Calem.	Duração Dia Útil	Início	Conclusão	Predecessoras	Sucessora	% Concluída	% Previsto	Crítica	M-1										M																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																													S-6	S-5	S-4	S-3	S-2	S-1	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
612	5	REGA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</



Entidade: MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE
Designação: CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DAS CAXINAS, VILA DO CONDE

	Designação	Un.	Quant.	Rend. Diário	Rend. Técnico	Nº Equipam.	Taxa de Ocorrência	Margem Permitida	Dur. das Cais.	Duração Dia Útil	Início	Conclusão	Predecessora	Suces.	Concluída	% Previsto	Critica
816	1.3.4.1.11	Betão C30/37, XC4, CD-4, S1, D22mm	m³	14,96	0 m³/dia	50	1	0%	299 d	20 d	14,67 d	12-01-20	31-01-20	817n	819	0%	Não
817	1.3.4.1.12	Cofragem para betão à vista	m²	126,54	0 m²/dia	90	1	12%	299 d	20 d	14,67 d	12-01-20	31-01-20	807	818n(818)	0%	Não
818	1.3.4.1.03	Armaduras em Aço AR500R SD	kg	1337,28	66 kg/dia	2500	1	2%	444 d	20 d	14,67 d	12-01-20	31-01-20	817n		0%	Não
819	1.3.4.1.04	Pintura das superfícies à vista com verniz protector à base de resinas acrílicas em		63,27	0 m²/dia	20	1	30%	299 d	10 d	7,33 d	01-02-20	10-02-20	816	510(527)	0%	Não
820	1.3.4.12	Execução de vigas em lajeo armado pré-esforçadas.						519 d	30 d	14,67 d	29-10-19	17-11-19			0%	Não	
821	1.3.4.1.21	Betão C35/45, XC4, CD-4, S1, D22mm	m³	27,91	1 m³/dia	50	1	2%	519 d	20 d	14,67 d	29-10-19	17-11-19	822n		0%	Não
822	1.3.4.1.22	Cofragem	m²	209,31	10 m²/dia	50	1	20%	519 d	20 d	14,67 d	29-10-19	17-11-19	795n	521(823)(824)	0%	Não
823	1.3.4.1.23	Armaduras Passivas em Aço AR500R SD	kg	4785,66	239 kg/dia	2500	1	9%	519 d	20 d	14,67 d	29-10-19	17-11-19	822n		0%	Não
824	1.3.4.1.24	Fornecimento, instalação e aplicação de Pósfórico ocrente V18657 - 18,7 mm.	kN.m	130732,34	653n kN.m/dia	10000	1	60%	519 d	20 d	14,67 d	29-10-19	17-11-19	822n		0%	Não
825	1.3.5	ESTRUTURA METÁLICA						120 d	30 d	22 d	12-01-20	10-02-20			0%	Não	
826	1.3.5.1	Fornecimento e montagem de perfis metálicos em aço S355 JR, incluindo-se neste	kg	70278,95	2342 kg/dia	2500	1	92%	130 d	30 d	22 d	12-01-20	10-02-20	802	827n(829)	0%	Não
827	1.3.5.2	Fornecimento e montagem de model em aço S355GD, tipo ModelMax 25x2,0 mm da	mte	1564,33	52 mte/dia	100	1	52%	344 d	30 d	22 d	12-01-20	10-02-20	826n	125	0%	Não
828	1.3.6	DIVERSOS						344 d	30 d	22 d	11-03-20	11-03-20			0%	Não	
829	1.3.6.1	Pintura das superfícies de betão em contacto com o terreno com duas demãos cruzadas de	m²	7543,46	251 m²/dia	100	1	250%	344 d	30 d	22 d	11-02-20	11-03-20	826	830n(831)(832)	0%	Não
830	1.3.6.2	Fornecimento e execução de junta de dilatação, incluindo preenchimento com	m	67,56	2 mte/dia	100	1	2%	434 d	30 d	22 d	11-02-20	11-03-20	826n		0%	Não
831	1.3.6.3	Reparação do muro de suporte físico exterior ao lote e obra interior ao lote; o material, que	m²	85	2 m²/dia	100	1	2%	344 d	30 d	22 d	11-02-20	11-03-20	826n	162(165)	0%	Não
832	1.3.6.4	Avaliação da integridade e estabilidade do muro de suporte existente e a manter.	un	1	0 un/dia	100	1	0%	434 d	30 d	22 d	11-02-20	11-03-20	826n		0%	Não
833	1.4	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE ÁGUA E ESGOTOS (AB)						214 d	90 d	66 d	24-04-20	24-07-20			0%	Não	
834	1	ABASTECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO						214 d	90 d	66 d	24-04-20	24-07-20			0%	Não	
835	1.1	TUBAGEM						214 d	90 d	66 d	24-04-20	24-07-20			0%	Não	
836	1.1.1	Fornecimento e assentamento de tubagem em polietileno de alta						214 d	90 d	66 d	24-04-20	24-07-20			0%	Não	
837	1.1.1.1	Ø 25 mm	m	88,99	0 m/dia	20	1	0%	214 d	90 d	66 d	24-04-20	24-07-20	52,54[M(837)(888)]...		0%	Não
838	1.1.1.2	Ø 32 mm	m	35,66	0 m/dia	20	1	0%	269 d	90 d	66 d	24-04-20	24-07-20	837n		0%	Não
839	1.1.1.3	Ø 63 mm	m	49,46	0 m/dia	20	1	0%	269 d	90 d	66 d	24-04-20	24-07-20	837n		0%	Não
840	1.1.2	Fornecimento e instalação de tubagem em multicamada, pex-d-pex,						269 d	90 d	66 d	24-04-20	24-07-20			0%	Não	
841	1.1.2.1	Ø 16 mm	m	139,54	1 m/dia	20	1	5%	269 d	90 d	66 d	24-04-20	24-07-20	837n		0%	Não
842	1.1.2.2	Ø 20 mm	m	121	1 m/dia	20	1	5%	269 d	90 d	66 d	24-04-20	24-07-20	837n		0%	Não
843	1.1.2.3	Ø 25 mm	m	162	1 m/dia	20	1	5%	269 d	90 d	66 d	24-04-20	24-07-20	837n		0%	Não
844	1.1.2.4	Ø 32 mm	m	144,56	1 m/dia	20	1	5%	269 d	90 d	66 d	24-04-20	24-07-20	837n		0%	Não
845	1.1.2.5	Ø 40 mm	m	45,35	0 m/dia	20	1	0%	269 d	90 d	66 d	24-04-20	24-07-20	837n		0%	Não
846	1.1.2.6	Ø 50 mm	m	191,55	2 m/dia	20	1	10%	269 d	90 d	66 d	24-04-20	24-07-20	837n		0%	Não
847	1.1.2.7	Ø 63 mm	m	28,37	0 m/dia	20	1	0%	269 d	90 d	66 d	24-04-20	24-07-20	837n		0%	Não
848	1.1.3	Fornecimento e instalação de tubagem em multicamada, pex-d-pex,						269 d	90 d	66 d	24-04-20	24-07-20			0%	Não	
849	1.1.3.1	Ø 16 mm (sol. térmico com esp. de 10mm)	m	46,9	0 m/dia	20	1	0%	269 d	90 d	66 d	24-04-20	24-07-20	837n		0%	Não
850	1.1.3.2	Ø 20 mm (sol. térmico com esp. de 10mm)	m	59,39	0 m/dia	20	1	0%	269 d	90 d	66 d	24-04-20	24-07-20	837n		0%	Não
851	1.1.3.3	Ø 25 mm (sol. térmico com esp. de 10mm)	m	310,99	3 m/dia	20	1	10%	269 d	90 d	66 d	24-04-20	24-07-20	837n		0%	Não
852	1.1.3.4	Ø 32 mm (sol. térmico com esp. de 10mm)	m	83,74	0 m/dia	20	1	0%	269 d	90 d	66 d	24-04-20	24-07-20	837n		0%	Não
853	1.1.3.5	Ø 40 mm (sol. térmico com esp. de 30mm)	m	174,81	1 m/dia	20	1	5%	269 d	90 d	66 d	24-04-20	24-07-20	837n		0%	Não
854	1.1.3.6	Ø 50 mm (sol. térmico com esp. de 30mm)	m	1,94	0 m/dia	20	1	0%	269 d	90 d	66 d	24-04-20	24-07-20	837n		0%	Não
855	1.1.4	Fornecimento e instalação de tubagem em multicamada, homológica, de						269 d	90 d	66 d	24-04-20	24-07-20			0%	Não	
856	1.1.4.1	Ø 16 mm (sol. térmico com esp. de 10mm)	m	10	0 m/dia	20	1	0%	269 d	90 d	66 d	24-04-20	24-07-20	837n		0%	Não
857	1.1.4.2	Ø 20 mm (sol. térmico com esp. de 10mm)	m	10	0 m/dia	20	1	0%	269 d	90 d	66 d	24-04-20	24-07-20	837n		0%	Não
858	1.1.4.3	Ø 25 mm (sol. térmico com esp. de 10mm)	m	15,94	0 m/dia	20	1	0%	269 d	90 d	66 d	24-04-20	24-07-20	837n		0%	Não
859	1.1.4.4	Ø 32 mm (sol. térmico com esp. de 10mm)	m	19,92	0 m/dia	20	1	0%	269 d	90 d	66 d	24-04-20	24-07-20	837n		0%	Não
860	1.1.4.5	Ø 40 mm (sol. térmico com esp. de 30mm)	m	9,38	0 m/dia	20	1	0%	269 d	90 d	66 d	24-04-20	24-07-20	837n		0%	Não
861	1.1.5	Execução da ligação à rede pública, incluindo-se neste artigo a tubagem em	conj.	1	0 conj./d	20	1	0%	269 d	90 d	66 d	24-04-20	24-07-20	837n		0%	Não
862	1.2	VÁLVULAS E ACESSÓRIOS						269 d	90 d	66 d	24-04-20	24-07-20			0%	Não	
863	1.2.1	Fornecimento e assentamento de válvula de secionamento em PP de abertura						269 d	90 d	66 d	24-04-20	24-07-20			0%	Não	
864	1.2.1.1	Ø 20 mm	un	1	0 un/dia	20	1	0%	269 d	90 d	66 d	24-04-20	24-07-20	837n		0%	Não
865	1.2.1.2	Ø 25 mm	un	1	0 un/dia	20	1	0%	269 d	90 d	66 d	24-04-20	24-07-20	837n		0%	Não
866	1.2.1.3	Ø 63 mm	un	2	0 un/dia	20	1	0%	269 d	90 d	66 d	24-04-20	24-07-20	837n		0%	Não
867	1.2.2	Fornecimento e instalação de válvula de secionamento do tipo "macho esférico"						269 d	90 d	66 d	24-04-20	24-07-20			0%	Não	
868	1.2.2.1	Ø 16 mm	un	9	0 un/dia	20	1	0%	269 d	90 d	66 d	24-04-20	24-07-20	837n		0%	Não
869	1.2.2.2	Ø 20 mm	un	31	0 un/dia	20	1	0%	269 d	90 d	66 d	24-04-20	24-07-20	837n		0%	Não
870	1.2.2.3	Ø 25 mm	un	40	0 un/dia	20	1	0%	269 d	90 d	66 d	24-04-20	24-07-20	837n		0%	Não
871	1.2.2.4	Ø 32 mm	un	25	0 un/dia	20	1	0%	269 d	90 d	66 d	24-04-20	24-07-20	837n		0%	Não
872	1.2.2.5	Ø 40 mm	un	16	0 un/dia	20	1	0%	269 d	90 d	66 d	24-04-20	24-07-20	837n		0%	Não
873	1.2.2.6	Ø 50 mm	un	11	0 un/dia	20	1	0%	269 d	90 d	66 d	24-04-20	24-07-20	837n		0%	Não
874	1.2.2.7	Ø 63 mm	un	3	0 un/dia	20	1	0%	269 d	90 d	66 d	24-04-20	24-07-20	837n		0%	Não
875	1.2.3	Fornecimento e instalação de válvula de esvaziamento com fltro, em latão requadrado,						269 d	90 d	66 d	24-04-20	24-07-20			0%	Não	
876	1.2.3.1	Invetário	un	46	0 un/dia	20	1	0%	269 d	90 d	66 d	24-04-20	24-07-20	837n		0%	Não
877	1.2.3.2	Caixa de lavagem	un	4	0 un/dia	20	1	0%	269 d	90 d	66 d	24-04-20	24-07-20	837n		0%	Não
878	1.2.4	Fornecimento e instalação de válvula de esvaziamento com selado recobido para						269 d	90 d	66 d	24-04-20	24-07-20			0%	Não	
879	1.2.4.1	Bacia de recheio	un	44	0 un/dia	20	1	0%	269 d	90 d	66 d	24-04-20	24-07-20	837n		0%	Não
880	1.2.4.2	Placa de despejo	un	4	0 un/dia	20	1	0%	269 d	90 d	66 d	24-04-20	24-07-20	837n		0%	Não
881	1.2.4.3	Mictório	un	11	0 un/dia	20	1	0%	269 d	90 d	66 d	24-04-20	24-07-20	837n		0%	Não
882	1.2.4.4	Máquina de lavar louça	un	2	0 un/dia	20	1	0%	269 d	90 d	66 d	24-04-20	24-07-20	837n		0%	Não
883	1.2.4.5	Máquina de café	un	2	0 un/dia	20	1	0%	269 d	90 d	66 d	24-04-20	24-07-20	837n		0%	Não
884	1.2.4.6	Batedouro	un	2	0 un/dia	20	1	0%	269 d	90 d	66 d	24-04-20	24-07-20	837n		0%	Não
885	1.2.5	Fornecimento e instalação de misturadora termofluidica centralizada,						269 d	90 d	66 d	24-04-20	24-07-20			0%	Não	
886	1.2.5.1	1"	un	2	0 un/dia	20	1	0%	269 d	90 d	66 d	24-04-20	24-07-20	837n		0%	Não
887	1.2.5.2	1 1/2"	un	2	0 un/dia	20	1	0%	269 d	90 d	66 d	24-04-20	24-07-20	837n		0%	Não
888	1.2.5.3	1 1/2"	un	7	0 un/dia	20	1	0%	269 d	90 d	66 d	24-04-20	24-07-20	837n		0%	Não
889	1.2.6	Fornecimento e assentamento de válvula de purga com racor para						269 d	90 d	66 d	24-04-20	24-07-20			0%	Não	
890	1.2.7	Fornecimento e assentamento de válvula de retenção, 50mm, incluindo todos os	un	1	0 un/dia	20	1	0%	269 d	90 d	66 d	24-04-20	24-07-20	837n		0%	Não
891	1.2.8	Fornecimento e assentamento de ventosas simples, incluindo válvula de	un	19	0 un/dia	20	1	0%	269 d	90 d	66 d	24-04-20	24-07-20	837n		0%	Não
892	1.2.9	Fornecimento e assentamento de nicho para contador, o fltro no local						269 d	90 d	66 d	24-04-20	24-07-20			0%	Não	
893	1.2.9.1	- rede de abastecimento de água do edifício de água exterior (comodar)	conj.	1	0 conj./d	20	1	0%	269 d	90 d	66 d	24-04-20	24-07-20	837n		0%	Não
894	1.2.9.2	- rede de abastecimento de água do perfilho à habitação exterior	conj.	1	0 conj./d	20	1	0%	269 d	90 d	66 d	24-04-20	24-07-20	837n		0%	Não
895	1.2.9.3	- rede de abastecimento de água da															

LEGENDA

Campo | VLG, 22 de Março de 2019



Entidade: MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE
Designação: CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DAS CAXINAS, VILA DO CONDE

	Designação	Un.	Quant.	Rend. Diário	Nº Equipa	Taxa de Ocupação	Margem Atorno Percento	Dur. das Ocas.	Início	Conclusão	Predecessoras	Successoras	Utiliz.	% Privileio	Crítica
918	3	ABASTECIMENTO DE AGUA PARA COMBATE A INCENDIO													
919	3.1	TUBAGEM													
920	3.1.1	Execução da ligação à rede pública, incluindo-se neste artigo a tubagem em													
921	3.1.2	Fornecimento e assentamento de tubagem em polietileno de alto													
922	3.1.2.1	Ø 12 mm													
923	3.1.3	Fornecimento e assentamento de tubagem de ferro galvanizado de série													
924	3.1.3.1	2"													
925	3.1.3.3	4"													
926	3.2	ACESSÓRIOS													
927	3.2.1	Fornecimento e instalação de boca de incêndio do tipo canneli, de acordo com													
928	3.2.1	Fornecimento e instalação de boca de incêndio do tipo canneli, de acordo com													
929	3.2.2	Fornecimento e assentamento de boca de incêndio de 2ª intervenção, incluindo													
930	3.2.3	Fornecimento e assentamento de ligação ramais em locais, instalado em canal													
931	3.2.4	Fornecimento e assentamento de purga manual para ligação de mangueira													
932	3.2.5	Fornecimento e assentamento de ventos de duas vias, incluindo válvula													
933	3.2.6	Fornecimento e assentamento de junta de fricção na passagem de tubagem													
934	3.2.7	Fornecimento e assentamento de valva para controlador, a instalar no local													
935	3.3	RESERVAÇÃO													
936	3.3.1	Fornecimento e assentamento de revestimento impermeabilizante do tipo													
937	3.3.2	Execução de enchimento com betão C20/25 com malha C200 para													
938	3.3.3	Fornecimento e assentamento de caixas ativas em aço inoxidável													
939	3.3.4	Fornecimento e assentamento de válvula automática de flutuação, incluindo													
940	3.3.5	Fornecimento e assentamento de descarga de fundo, em ferro fundido													
941	3.3.6	Fornecimento e assentamento de descarga de superfície, em ferro													
942	3.3.7	Fornecimento e assentamento de sondas indicadoras de nível fixas, móveis e													
943	3.3.8	Fornecimento e assentamento de nível de água em açúcos, incluindo válvulas													
944	3.3.9	Fornecimento e assentamento de filtro, para retenção de partículas e instalação no													
945	3.3.10	Fornecimento e assentamento de grelha em ferro galvanizado para colocar na													
946	3.4	SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA													
947	3.4.1	Fornecimento e montagem completa e pronta a funcionar de equipamento de													
948		a) Sistema completo instalado / controlador de Cloro, tipo Grundfos													
949		b) Filtro, incluindo corpo de filtro plástico, ligado a 3/4" com coque													
950		c) Bomba dosadora eletrônica, com cabine de qualificação,													
951		do Sonda de nível,													
952		e) Suporte para a bomba dosadora em P.A.D.													
953		f) Depósito em polietileno de alta densidade, de 100 litros de													
954		g) Bomba de recirculação tipo Grundfos CM 1-2, caudal 1.8m³/h,													
955		h) Válvula de seccionamento, retenção a carga, necessitada ao seu													
956		ô quadro elétrico e de comando, e todos as ligações hidráulicas													
957	3.5	CENTRAL DE BOMBAGEM													
958	3.5.1	Fornecimento e montagem de central hidropressora de acordo com o norma													
959		- 2 hidrômetros, centrifuga monocolunares de eixo horizontal,													
960		- 1 hidrômetro auxiliar, centrifuga multicolunares de eixo vertical													
961		- Quadro elétrico para comando e proteção para bomba principal													
962		- Depósito de membrana 340 / local (em par bomba)													
963		- Caudal de escapeção FF DN100, incluindo válvula de seccionamento													
964		- Sistema hidráulico controlado por controlador de compressão comum FF DN													
965		- 2 pressostatos por hidrômetro principal, 1 pressostato por bomba													
966		- 01 de escapeção, controlado por válvula de botoeira com													
967		- 01 medidor de caudal													
968		- Base de assentamento e coluna do quadro elétrico com espada													
969		- 01 caudal de prova FF DN 50, controlado por válvula de													
970		- Todas as demais trabalhos e acessórios necessários à sua													
971	4	DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS													
972	4.1	TUBAGEM													
973	4.1.1	Fornecimento e instalação de tubagem em PVC-U de acordo com o norma EN													
974	4.1.1.1	Ø 50 mm													
975	4.1.1.2	Ø 75 mm													
976	4.1.1.3	Ø 90 mm													
977	4.1.1.4	Ø 110 mm													
978	4.1.2	Fornecimento e instalação de tubagem em PVC-U, de acordo com o norma EN													
979	4.1.2.1	Ø 50 mm													
980	4.1.2.2	Ø 75 mm													
981	4.1.2.3	Ø 90 mm													
982	4.1.2.4	Ø 110 mm													
983	4.1.3	Fornecimento e assentamento de tubagem em polipropileno conjugado de													
984	4.1.3.1	Ø 125 mm													
985	4.1.3.1	Ø 160 mm													
986	4.1.3.2	Ø 200 mm													
987	4.1.4	Fornecimento e instalação de tubagem em PVC-U, série B, de acordo com o													
988	4.1.4.1	Ø 75 mm													
989	4.1.4.2	Ø 90 mm													
990	4.1.4.2	Ø 110 mm													
991	4.1.5	Fornecimento e instalação de tubagem em PVC-U, série B, de acordo com o													
992	4.1.5.1	Ø 75 mm													
993	4.1.5.2	Ø 125 mm													
994	4.1.6	Fornecimento e instalação de tubagem em PVC-U, série B, de acordo com o													
995	4.1.6.1	Ø 75 mm													
996	4.1.6.2	Ø 110 mm													
997	4.1.6.3	Ø 125 mm													
998	4.1.7	Fornecimento e assentamento de tubagem de ferro galvanizado,													
999	4.1.7.1	4"													
1000	4.2	ACESSÓRIOS													
1001	4.2.1	Fornecimento e instalação de sítio de grande com diâmetro igual ao diâmetro													
1002	4.2.2	Fornecimento e instalação de sítio pouco espacia tipo canneli ou													
1003	4.2.3	Fornecimento e instalação de sítio de parede, para aplicação em:													
1004	4.2.3.1	- máquina de café													
1005	4.2.3.2	- máquina de lavar louça													
1006	4.2.4	Fornecimento e instalação de sítio com custo externo da solda, completo com													
1007	4.2.5	Fornecimento e instalação de sítio de unido													
1008	4.2.6	Fornecimento e instalação de caixa de pavimento não alvenaria, em PVC, com													
1009	4.2.7	Fornecimento e instalação de válvula de admisão de ar de acordo com a													

LEGENDA

 Tarefa Normal
 Tarefa Crítica
 Data Chave

 Tarefa Sumário
 Interrupção
 Progresso da Tarefa
 Estaleiro
 S.H.S.T.
 S.G.A.
 S.G.Q.
 P.P.G.R.

[illegible]

Tarefa Normal Tarefa Crítica Data Chave Tarefa Sumário Interrupção Progresso da Tarefa Estaleiro S.H.S.T. S.G.A. S.G.Q. P.P.G.R.



Entidade: MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE
Designação: CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DAS CAXINAS, VILA DO CONDE

Cop.	Designação	Un.	Quant.	Rend. Diário	Rend. Técnico	Nº Equipam.	Taxa de Ocupação	Margem Permitida	Dur. das Calem.	Duração Das Ores	Início	Conclusão	Predecessora	Suces.	Concluída	%Previsto	Crítica	
1132	6.2	Instalação de compatibilização na caixa do nodo de abastecimento de água existentes	un	3	0 un/dia	20	1	0%	269 d	90 d	66 d	26-04-20	24-07-20	837h		0%	0%	Não
1133	6.1	Instalação de compatibilização na caixa do nodo de abastecimento de água existentes	un	10	0 un/dia	20	1	0%	269 d	90 d	66 d	26-04-20	24-07-20	837h		0%	0%	Não
1134	6.3	Fornecimento e assentamento de sanidouro de drenagem de pavimento impermeabilizado em substituição de sanidouro existente que não está funcionando	un	6	0 un/dia	20	1	0%	269 d	90 d	66 d	26-04-20	24-07-20	837h		0%	0%	Não
1135	6.4	Desobstrução de sanidouro existente que não está funcionando	un	6	0 un/dia	20	1	0%	269 d	90 d	66 d	26-04-20	24-07-20	837h		0%	0%	Não
1136	7	DIVERSOS						269 d	90 d	66 d	26-04-20	24-07-20				0%	0%	Não
1137	7.1	Identificação de toda a fiação elétrica instalada de acordo com o NF 182, incluindo a cobertura, uma por cada tubo de proteção	mL	2340,8	26 m/dia	30	1	50%	269 d	90 d	66 d	26-04-20	24-07-20	837h		0%	0%	Não
1138	7.2	Execução de todos os trabalhos necessários para a instalação da rede de distribuição de energia elétrica, incluindo a montagem dos quadros elétricos, a fiação elétrica e a ligação aos pontos de consumo	un	25	0 un/dia	20	1	0%	269 d	90 d	66 d	26-04-20	24-07-20	837h		0%	0%	Não
1139	7.3	Fornecimento e assentamento de proteção de fiação em todos os locais onde for necessário	mL	119,66	1 m/dia	20	1	50%	269 d	90 d	66 d	26-04-20	24-07-20	837h		0%	0%	Não
1139	7.4	Fornecimento e assentamento de caixas de passagem para instalação externa	mL	17	0 mL/dia	20	1	0%	269 d	90 d	66 d	26-04-20	24-07-20	837h		0%	0%	Não
1139	7.5	Fornecimento de análise contra fogo em elementos horizontais e verticais, em função da verificação de funcionamento e estanqueidade das redes de abastecimento	un	62	0 un/dia	20	1	0%	269 d	90 d	66 d	26-04-20	24-07-20	837h		0%	0%	Não
1139	7.6	Verificação de funcionamento e estanqueidade das redes de abastecimento	vig	1	0 vgl/dia	20	1	0%	269 d	90 d	66 d	26-04-20	24-07-20	837h		0%	0%	Não
1139	7.7	Lançamento e desobstrução da instalação (redes de abastecimento de água)	vig	1	0 vgl/dia	20	1	0%	269 d	90 d	66 d	26-04-20	24-07-20	837h		0%	0%	Não
1139	1.5	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS MECÂNICOS (ME)						269 d	90 d	66 d	26-04-20	24-07-20				0%	0%	Não
1139	I	REDE AÉREA						269 d	80 d	58,67 d	26-04-20	14-07-20				0%	0%	Não
1139	I	REDE DE CONDUTAS E DIFUSÃO						269 d	80 d	58,67 d	26-04-20	14-07-20				0%	0%	Não
1139	I.1	Condutas e tubos						269 d	80 d	44 d	26-04-20	24-06-20				0%	0%	Não
1139	I.1.1	Condutas em chapo de aço galvanizado, incluindo acessórios de						269 d	80 d	44 d	26-04-20	24-06-20				0%	0%	Não
1139	I.1.1.1	a) simples, não isolado	m2	105	2 m2/dia	30	1	10%	269 d	80 d	44 d	26-04-20	24-06-20	52.64(1234)(1235)...		0%	0%	Não
1139	I.1.1.2	b) isolado com montante de 10 mm de espessura	m2	150	2 m2/dia	30	1	10%	269 d	80 d	44 d	26-04-20	24-06-20	1139h		0%	0%	Não
1141	I.1.1.3	c) isolado com montante de 10 mm de espessura	m2	37	0 m2/dia	20	1	0%	269 d	80 d	44 d	26-04-20	24-06-20	1139h		0%	0%	Não
1142	I.1.1.4	d) isolado com montante de 10 mm de espessura	m2	350	5 m2/dia	20	1	20%	269 d	80 d	44 d	26-04-20	24-06-20	1139h		0%	0%	Não
1143	I.1.2	Condutas circulares em chapo de aço galvanizado, tipo Sanatex,						269 d	80 d	44 d	26-04-20	24-06-20				0%	0%	Não
1144	I.1.2.1	a) simples, não isolado						269 d	80 d	44 d	26-04-20	24-06-20				0%	0%	Não
1145	I.1.2.1.1	Ø 100	mL	130	2 m/dia	20	1	10%	269 d	80 d	44 d	26-04-20	24-06-20	1139h		0%	0%	Não
1146	I.1.2.1.2	Ø 150	mL	91	1 m/dia	20	1	5%	269 d	80 d	44 d	26-04-20	24-06-20	1139h		0%	0%	Não
1147	I.1.2.1.3	Ø 200	mL	54	0 m/dia	20	1	0%	269 d	80 d	44 d	26-04-20	24-06-20	1139h		0%	0%	Não
1148	I.1.2.1.4	Ø 250	mL	92	1 m/dia	20	1	5%	269 d	80 d	44 d	26-04-20	24-06-20	1139h		0%	0%	Não
1149	I.1.2.1.5	Ø 300	mL	68	1 m/dia	20	1	5%	269 d	80 d	44 d	26-04-20	24-06-20	1139h		0%	0%	Não
1150	I.1.2.1.6	Ø 350	mL	41	0 m/dia	20	1	0%	269 d	80 d	44 d	26-04-20	24-06-20	1139h		0%	0%	Não
1151	I.1.2.1.7	Ø 400	mL	22	0 m/dia	20	1	0%	269 d	80 d	44 d	26-04-20	24-06-20	1139h		0%	0%	Não
1152	I.1.2.2	b) isolado com montante de 10 mm de espessura	mL	24	0 m/dia	20	1	0%	269 d	80 d	44 d	26-04-20	24-06-20			0%	0%	Não
1153	I.1.2.2.1	Ø 150	mL	34	0 m/dia	20	1	0%	269 d	80 d	44 d	26-04-20	24-06-20	1139h		0%	0%	Não
1154	I.1.2.2.2	Ø 200	mL	34	0 m/dia	20	1	0%	269 d	80 d	44 d	26-04-20	24-06-20	1139h		0%	0%	Não
1155	I.1.2.2.3	Ø 250	mL	27	0 m/dia	20	1	0%	269 d	80 d	44 d	26-04-20	24-06-20	1139h		0%	0%	Não
1156	I.1.2.2.4	Ø 300	mL	30	0 m/dia	20	1	0%	269 d	80 d	44 d	26-04-20	24-06-20	1139h		0%	0%	Não
1157	I.1.2.3	c) isolado com montante de 10 mm de espessura	mL	16	0 m/dia	20	1	0%	269 d	80 d	44 d	26-04-20	24-06-20			0%	0%	Não
1158	I.1.2.3.1	Ø 350	mL	16	0 m/dia	20	1	0%	269 d	80 d	44 d	26-04-20	24-06-20	1139h		0%	0%	Não
1159	I.1.2.3.2	Ø 350	mL	16	0 m/dia	20	1	0%	269 d	80 d	44 d	26-04-20	24-06-20	1139h		0%	0%	Não
1160	I.1.2.3.3	Ø 400	mL	16	0 m/dia	20	1	0%	269 d	80 d	44 d	26-04-20	24-06-20	1139h		0%	0%	Não
1161	I.1.2.3.4	Ø 450	mL	16	0 m/dia	20	1	0%	269 d	80 d	44 d	26-04-20	24-06-20	1139h		0%	0%	Não
1162	I.1.2.3.5	Ø 500	mL	16	0 m/dia	20	1	0%	269 d	80 d	44 d	26-04-20	24-06-20	1139h		0%	0%	Não
1163	I.1.2.3.6	Ø 550	mL	16	0 m/dia	20	1	0%	269 d	80 d	44 d	26-04-20	24-06-20	1139h		0%	0%	Não
1164	I.1.2.3.7	Ø 600	mL	44	0 m/dia	20	1	0%	269 d	80 d	44 d	26-04-20	24-06-20	1139h		0%	0%	Não
1165	I.1.2.3.8	Ø 600	mL	14	0 m/dia	20	1	0%	269 d	80 d	44 d	26-04-20	24-06-20	1139h		0%	0%	Não
1166	I.1.2.4	d) simples não isolado pintado a cor o definir pelo orgão	mL					269 d	80 d	44 d	26-04-20	24-06-20				0%	0%	Não
1167	I.1.2.4.1	Ø 250	mL	12	0 m/dia	20	1	0%	269 d	80 d	44 d	26-04-20	24-06-20	1139h		0%	0%	Não
1168	I.1.2.4.2	Ø 300	mL	12	0 m/dia	20	1	0%	269 d	80 d	44 d	26-04-20	24-06-20	1139h		0%	0%	Não
1169	I.1.2.4.3	Ø 400	mL	12	0 m/dia	20	1	0%	269 d	80 d	44 d	26-04-20	24-06-20	1139h		0%	0%	Não
1170	I.1.2.4.4	Ø 500	mL	12	0 m/dia	20	1	0%	269 d	80 d	44 d	26-04-20	24-06-20	1139h		0%	0%	Não
1171	I.1.2.4.5	Ø 550	mL	12	0 m/dia	20	1	0%	269 d	80 d	44 d	26-04-20	24-06-20	1139h		0%	0%	Não
1172	I.1.2.4.6	Ø 600	mL	12	0 m/dia	20	1	0%	269 d	80 d	44 d	26-04-20	24-06-20	1139h		0%	0%	Não
1173	I.1.2.4.7	Ø 650	mL	12	0 m/dia	20	1	0%	269 d	80 d	44 d	26-04-20	24-06-20	1139h		0%	0%	Não
1174	I.1.2.4.8	Ø 700	mL	76	1 m/dia	20	1	5%	269 d	80 d	44 d	26-04-20	24-06-20	1177h+20 d		0%	0%	Não
1175	1.2	Greijas, Difusores e Registos						269 d	80 d	44 d	16-05-20	14-07-20				0%	0%	Não
1176	1.2.1	Greijas de instalação de duplo defeixo incluindo registo e pleno de						269 d	80 d	44 d	16-05-20	14-07-20				0%	0%	Não
1177	1.2.1.1	GI 200x100	un	2	0 un/dia	20	1	0%	269 d	80 d	44 d	16-05-20	14-07-20	1176h+20 d(1234)(1235)...		0%	0%	Não
1178	1.2.2	Greijas de extração de simples defeixo incluindo registo e pleno de						279 d	80 d	44 d	16-05-20	14-07-20				0%	0%	Não
1179	1.2.2.1	GE1 200x100	un	35	0 un/dia	20	1	0%	279 d	80 d	44 d	16-05-20	14-07-20	1177h		0%	0%	Não
1180	1.2.2.2	GE2 300x100	un	18	0 un/dia	20	1	0%	279 d	80 d	44 d	16-05-20	14-07-20	1177h		0%	0%	Não
1181	1.2.2.3	GE4 500x250	un	32	0 un/dia	20	1	0%	279 d	80 d	44 d	16-05-20	14-07-20	1177h		0%	0%	Não
1182	1.2.3	Greijas de transferência de porta						279 d	80 d	44 d	16-05-20	14-07-20				0%	0%	Não
1183	1.2.3.1	GP 100x300	un	4	0 un/dia	20	1	0%	279 d	80 d	44 d	16-05-20	14-07-20	1177h		0%	0%	Não
1184	1.2.3	Difusores quadrados de instalação com pleno isolado e registo						279 d	80 d	44 d	16-05-20	14-07-20				0%	0%	Não
1185	1.2.3.1	D11 300x300	un	16	0 un/dia	20	1	0%	279 d	80 d	44 d	16-05-20	14-07-20	1177h		0%	0%	Não
1186	1.2.4	Difusores circulares de alto indução com as seguintes dimensões:						279 d	80 d	44 d	16-05-20	14-07-20				0%	0%	Não
1187	1.2.4.1	D12 - Ø 315	un	48	0 un/dia	20	1	0%	279 d	80 d	44 d	16-05-20	14-07-20	1177h		0%	0%	Não
1188	1.2.5	Válvulas de extração, das seguintes tipos e dimensões:						279 d	80 d	44 d	16-05-20	14-07-20				0%	0%	Não
1189	1.2.5.1	V1 - Ø 125	un	72	1 un/dia	20	1	5%	279 d	80 d	44 d	16-05-20	14-07-20	1177h		0%	0%	Não
1190	1.2.5.2	V2 - Ø 160	un	20	0 un/dia	20	1	0%	279 d	80 d	44 d	16-05-20	14-07-20	1177h		0%	0%	Não
1191	1.2.6	Registo de cauda de a constante, instalados em conduto do tipo						279 d	80 d	44 d	16-05-20	14-07-20				0%	0%	Não
1192	1.2.6.1	RC2 - Ø 100	un	7	0 un/dia	20	1	0%	279 d	80 d	44 d	16-05-20	14-07-20	1177h		0%	0%	Não
1193	1.2.6.2	RC4 - Ø 150	un	4	0 un/dia	20	1	0%	279 d	80 d	44 d	16-05-20	14-07-20	1177h		0%	0%	Não
1194	1.2.6.3	RC5 - Ø 200	un	6	0 un/dia	20	1	0%	279 d	80 d	44 d	16-05-20	14-07-20	1177h		0%	0%	Não
1195	1.2.6.4	RC6 - Ø 250	un	1	0 un/dia	20	1	0%	279 d	80 d	44 d	16-05-20	14-07-20	1177h		0%	0%	Não
1196	1.2.6.5	RC7 - Ø 300	un	2	0 un/dia	20	1	0%	279 d	80 d	44 d	16-05-20	14-07-20	1177h		0%	0%	Não
1197	1.2.7	Registo contra-fogo incluindo todos os acessórios necessários ao seu						279 d	80 d	44 d	16-05-20	14-07-20				0%	0%	Não
1198	1.2.7.1	Ø tipo circular com as seguintes dimensões						279 d	80 d	44 d	16-05-20	14-07-20				0%	0%	Não
1199	1.2.7.1.1	Ø 150	un	3	0 un/dia	20	1	0%										

LEGENDA:

Tarefa Normal Tarefa Crítica Data Chave Tarefa Sumário Interrupção Progresso da Tarefa Estaleiro S.H.S.T. S.G.A. S.G.Q. P.P.G.R.



Entidade: MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE
Designação: CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DAS CAXINAS, VILA DO CONDE

[illegible]

LEGENDA

Tarefa Normal Tarefa Crítica Data Chave Tarefa Sumário Interrupção Progresso da Tarefa Estaleiro S.H.S.T. S.G.A. S.G.Q. P.P.G.R.



Entidade: MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE
Designação: CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DAS CAXINAS, VILA DO CONDE

[illegible]

LEGENDA

Tarefa Normal Tarefa Crítica Data Chave Tarefa Sumário Interrupção Progresso da Tarefa Estaleiro S.H.S.T. S.G.A. S.G.Q. P.P.G.R.



Entidade: MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE
Designação: CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DAS CAXINAS, VILA DO CONDE

[illegible]

LEGENDA



Entidade: MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE
Designação: CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DAS CAXINAS, VILA DO CONDE

[illegible]

LEGENDA

LEGENDA



Entidade: MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE
Designação: CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DAS CAXINAS, VILA DO CONDE

[illegible]

LEGENDA

Tarefa Normal Tarefa Crítica Data Chave Tarefa Sumário Interrupção Progresso da Tarefa Estaleiro S.H.S.T. S.G.A. S.G.Q. P.P.G.R.



Entidade: MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE
Designação: CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DAS CAXINAS, VILA DO CONDE

[illegible]

LEGENDA

