

"REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DA LAMEIRA – UF VILAR/MOSTEIRÓ"

CARGA MENSAL - MÃO DE OBRA

DESIGNAÇÃO	NÚMERO MÁXIMO	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7
Técnico de Qualidade	1	1	1	1	1	1	1	1
Técnico de Higiene e Segurança	3	3	2	2	2	2	2	2
Técnico de Ambiente	3	3	2	2	2	2	2	2
Técnico de Laboratório	4	2	3	3	1	1	2	4
Topógrafo	2	1	1	1	1	1	1	2
Fiel de Armazém	1	1	1	1	1	1	1	1
Preparador de Obra/Desenhador	2	1	1	1	1	1	1	2
Encarregado Geral	3	2	1	1	1	1	1	3
Pedreiro	8		8	4	8	2	3	4
Trolha	5	2	5	2	4	1	1	2
Picheleiro	12	1	4	4	1	12	6	
Ladrilhador	2				2			
Motorista	11	11	10	5	1	4	7	7
Manobrador	19	19	13	10	4	5	8	11
Tratorista	4	4	2	2		1	2	3
Eletricista	10		4		10	10	1	1
Servente	15	13	15	8	7	6	14	11
Encarregado Infraestruturas	1	1	1	1	1	1	1	1
Manobrador Autobetoneira	4		4	3			2	3
Ferrageiro	4		4					2
Carpinteiro de Cofragem	8		8	4			5	4
Serralheiro	2	1	2		1	1	2	1
Ajudante de Serralheiro	1	1			1	1		1
Calceteiro	6					3	6	
Jardineiro	6	2	4	4		6	3	4
Ajudante	7	2	6	6	5	7	4	5
Ajudante de Jardinagem	1						1	1
Ajudante de Eletricista	5		2		5	5	1	1
Equipa de inspeção (ensaios)	1					1		1
Instalador de Tubagens	8		8	4		4		
Equipa Especializada p/ Filmagem	1	1	1	1	1	1	1	1
Oficial	10	10	9	6	5	4	5	7
Oficial de Impermeabilização	2			2				
Cimenteiro	6		5	3	2		6	3
Oficiais p/ Colocação de Sinalização Vertical	2						2	1
Ajudante Ladrilhador	2				2			

"REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DA LAMEIRA – UF VILAR/MOSTEIRÓ"

CARGA MENSAL - MÃO DE OBRA

Engenheiro Civil - Diretor Obra	4	2	1	1	1	1	1	4
Carpinteiro	4	3	2	4	2			1
Marteleiro	1	1						
Sinaleiro	1	1	1	1	1	1	1	1
Vibradorista	2		2	1			1	2
Ajudante de Pintor	1			1		1		
Pintor	2			2		2		

CARGA MENSAL DE EQUIPAMENTO	672	89	133	91	74	90	95	100
PERCENTAGEM		13%	20%	14%	11%	13%	14%	15%

