

"REQUALIFICAÇÃO PAISAGÍSTICA DO LARGO DE SANTA APOLÓNIA - MALTA"

CARGA MENSAL - MÃO DE OBRA

DESIGNAÇÃO	NÚMERO MÁXIMO	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7
Técnico de Qualidade	2	2	2	2	2	2	2	2
Técnico de Higiene e Segurança	4	4	4	4	4	4	4	4
Técnico de Ambiente	4	4	4	4	4	4	4	4
Técnico de Laboratório	8	2	3	6	7	8	2	2
Topógrafo	3	2	2	2	2	2	2	3
Fiel de Armazém	2	2	2	2	2	2	2	2
Preparador de Obra/Desenhador	4	2	2	2	2	2	2	4
Encarregado Geral	2	2	2	2	2	2	2	2
Pedreiro	6		6	4	3	3		3
Trolha	4		4	4				
Picheleiro	10		2	1			8	10
Motorista	22	9	22	16	14	13	6	5
Manobrador	30	16	25	30	28	19	11	12
Tratorista	8	2	8	6	6	4	2	3
Eletricista	4	2	2			4	4	
Servente	37	11	37	20	16	22	9	9
Encarregado Infraestruturas	2	2	2	2	2	2	2	2
Manobrador Autobetoneira	6		3	2	4	6		
Ferrageiro	8				8	8		
Carpinteiro de Cofragem	8		6	8		2		
Serralheiro	4			4				
Calceteiro	12		6		6	12	6	
Jardineiro	8	3	3				6	8
Ajudante	6	4	4	4	4	4	4	6
Ajudante de Jardinagem	6	1					5	6
Ajudante de Eletricista	2		1			2	2	
Instalador de Tubagens	6		6					
Equipa Especializada p/ Filmagem	2	2	2	2	2	2	2	2
Oficial	14	6	10	14	14	8	8	8
Cimenteiro	7		7	4	5	7		
Oficiais p/ Colocação de Sinalização Vertical	2					2		
Engenheiro Civil - Diretor Obra	4	2	2	2	2	2	2	4
Marteleiro	2	1	2					
Sinaleiro	2	2	2	2	2	2	2	2
Vibradorista	6		2		4	6		
Ajudante de Pintor	1							1

”REQUALIFICAÇÃO PAISAGÍSTICA DO LARGO DE SANTA APOLÓNIA - MALTA”

CARGA MENSAL - MÃO DE OBRA								
Pintor	2							2
CARGA MENSAL DE EQUIPAMENTO	923	83	185	149	145	156	99	106
PERCENTAGEM		9%	20%	16%	16%	17%	11%	11%

"REQUALIFICAÇÃO PAISAGÍSTICA DO LARGO DE SANTA APOLÓNIA - MALTA"

CARGA MENSAL - MÃO DE OBRA

