

Câmara Municipal de Vila do Conde
Construção de Relvado Sintético – Parque de Jogos Municipal - Touguinha

Global Stadium, Lda

PLANO DE EQUIPAMENTO POR TAREFA

(PRAZO DE EXECUÇÃO DE 75 DIAS)

Nome da Tarefa		31 Jul '16	07 Ago '16	14 Ago '16	21 Ago '16	28 Ago '16	04 Set '16	11 Set '16	18 Set '16	25 Set '16	02 Out '16	09 Out '16	16 Out '16	23 Out '16	30 Out '16	06 Nov '16	13 Nov '16	20 Nov '16	27 Nov '16	04 Dez '16	11 Dez '16	18 Dez '16	25 Dez '16	01 Jan '17	08 Jan '17	15 Jan '17	22 Jan '17	29 Jan '17	05 Fev '17	12 Fev '17	19 Fev '17	26 Fev '17	05 Mar '17
Pt - Touquinha																																	
2 ESTALEIRO																																	
2.1 Montagem do Estaleiro																																	
CAMIÃO MERCEDES 2635 C/ GRUA		100%																															
CAMIÃO VOLVO FM12 (Tractor)		100%																															
CISTERNA GASÓLEO 1000 L		100%																															
RECTRO-ESCAVADORA FIAT HITACHI FB100/2 (108 CV/1m³)		100%																															
2.2 Manutenção do Estaleiro																																	
CAMIÃO VOLVO FM12 (Tractor)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%																					
CISTERNA GASÓLEO 1000 L		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%																					
2.3 Desmontagem do Estaleiro																																	
CAMIÃO MERCEDES 2635 C/ GRUA																																	
CAMIÃO VOLVO FM12 (Tractor)																																	
CISTERNA GASÓLEO 1000 L																																	
RECTRO-ESCAVADORA KOMATSU WB 93 R - 2 (98 CV/1m³)																																	
3 EXECUÇÃO DE EMPREITADA																																	
3.1 Movimento de Terras / Reparação da base																																	
3.1.1 Execução de movimento de terras para preparação da base existente, incluindo a criação																																	
CAMIÃO VOLVO FM12 (15 m³)						200%	200%																										
CILINDRO APEADO DYNAPAC LP65H (2 tn)						100%	100%																										
CILINDRO MISTO CAT CS583 (15 tn)						100%	100%																										
CISTERNA DE ÁGUA REBOAL 4 000 L						100%	100%																										
EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA						100%	100%																										
ESCAVADORA FIAT HITACHI ZX 250 (20/25 tn/1,0m²)						100%	100%																										
FERRAMENTAS / UTENSÍLIOS DIVERSOS						100%	100%																										
MOTONIVELADORA CAT 12G (135hp)						100%	100%																										
PLACA VIBRADORA						100%	100%																										
RECTRO-ESCAVADORA CAT 438 C (89 CV/1m³)						100%	100%																										
TRACTOR AGRÍCOLA DEUTZ AGROPLUS 70 4RM						100%	100%																										
3.2 Sistema de Drenagem																																	
3.2.1 Fornecimento e instalação de coletor periférico com tubo PVC PN8, incluindo movi																																	
3.2.1.1 Diâmetro 200mm																																	
CAMIÃO VOLVO FM12 (15 m³)		100%																															
CILINDRO APEADO DYNAPAC LP65H (2 tn)		100%																															
FERRAMENTAS / UTENSÍLIOS DIVERSOS		100%																															
PLACA VIBRADORA		100%																															
RECTRO-ESCAVADORA CAT 438 C (89 CV/1m³)		100%																															
SALTITÃO BOMAG BT68		100%																															
3.2.1.2 Diâmetro 315mm															</																		

PLANO DE EQUIPAMENTO POR TAREFA
(PRAZO DE EXECUÇÃO DE 75 DIAS)

Nome da Tarefa	31 Jul '16	07 Ago '16	14 Ago '16	21 Ago '16	28 Ago '16	04 Set '16	11 Set '16	18 Set '16	25 Set '16	02 Out '16	09 Out '16	16 Out '16	23 Out '16	30 Out '16	06 Nov '16	13 Nov '16	20 Nov '16	27 Nov '16	04 Dez '16	11 Dez '16	18 Dez '16	25 Dez '16	01 Jan '17	08 Jan '17	15 Jan '17	22 Jan '17	29 Jan '17	05 Fev '17	12 Fev '17	19 Fev '17	26 Fev '17	05 Mar '17
TRACTOR AGRICOLA DEUTZ AGROPLUS 70 4RM							100%	100%	100%	100%																						
TRACTOR AGRICOLA DEUTZ AGROPLUS 87							100%	100%	100%	100%																						
GOOMER DE AÇÃO SUPERFICIAL							100%	100%	100%	100%																						
GOOMER DE AÇÃO PROFUNDA							100%	100%	100%	100%																						
TOP DRESSER DE FABRICO PROPRIO							100%	100%	100%	100%																						
TOP DRESSER REDEMIX RINK 1210							100%	100%	100%	100%																						
ESCOVA ROTATIVA							100%	100%	100%	100%																						
ESCOVA TRIANGULAR							100%	100%	100%	100%																						
X-ACTO DE CORTE SIMPLES							100%	100%	100%	100%																						
X-ACTO DE CORTE DUPLO							100%	100%	100%	100%																						
3.5 Equipamento Desportivo																																
3.5.1 Fornecimento e instalação de baliza de futebol de 11 (totalmente em alumínio), construção																																
BETONEIRA										100%																						
EQUIPAMENTO DE COFRAGEM										100%																						
FERRAMENTAS / UTENSÍLIOS DIVERSOS										100%																						
3.5.2 Fornecimento e colocação de bandeiras de canto incluindo negativos e todos os trabalhos																																
BETONEIRA										100%																						
EQUIPAMENTO DE COFRAGEM										100%																						
FERRAMENTAS / UTENSÍLIOS DIVERSOS										100%																						
3.6 Diversos																																
3.6.1 Construção de parede de blocos de cimento com 0,20m de espessura, contraventada com																																
AUTO-BETONEIRA (6 m³)										100%	100%																					
EQUIPAMENTO DE COFRAGEM										100%	100%																					
EQUIPAMENTO DE CORTE E DOBRAGEM DE FERRO										100%	100%																					
FERRAMENTAS / UTENSÍLIOS DIVERSOS										100%	100%																					
3.6.2 Ensaios de campo para obtenção de Certificação FIFA 2 Estrelas.																																
EQUIPAMENTO DE ANÁLISES LABORATORIAIS											100%																					
EQUIPAMENTO DE APOIO À ESPECIALIDADE											100%																					
3.6.3 Letring em aço inox escovado com a inscrição Parque Municipal de Jogos - Touguinha																																
MÁQUINA DE FURAR											100%																					