

	AVALIAÇÃO DE RISCOS
	MEDIDAS PREVENTIVAS
	Obra: “MANUTENÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL E EQUIPAMENTOS COLETIVOS – REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA ENVOLVENTE AO BAIRRO DA CÂMARA”
Dono da Obra: Câmara Municipal de Vila do Conde	

Refª.	Descrição	Riscos Potenciais	Cálculo do Risco			Class. do Risco A-alta M-média B-baixa	Ações de Prevenção
			P	G	PxG		
MP.A.01	Montagem, Manutenção e Desmontagem do Estaleiro	Entalamento / Esmagamento	3	5	15	A	Manobreadores de máquinas e equipamentos habilitados e com formação específica.
		Atropelamento	3	4	12	M	Utilização de colete reflector; Definição de caminhos distintos para pessoas e máquinas.
		Queda de objetos /Materiais	4	3	12	M	Utilização de capacete e botas de protecção; Delimitação de zonas de nível inferior.
		Queda em altura	3	3	9	M	Colocação de guarda-corpos a 45cm, 90cm e rodapé em todos os desníveis desprotegidos com mais de 1,2m; Utilização de arnês de segurança ancorado a Linha de Vida ou ponto fixo sempre que não seja possível implementar outros meios de protecção.
		Sobre esforços	3	2	6	M	Rotatividade e pausas no trabalho.
		Choque com máquinas	3	3	9	M	Utilização de colete reflector; Definição de caminhos distintos para pessoas e máquinas.
		Exposição ao Ruído	3	3	9	M	Utilização de auriculares.
		Cortes / Escoriações	5	1	5	M	Utilização de luvas de protecção.
		Queda ao mesmo nível	3	1	3	B	Locais de trabalho limpos e arrumados; Manter os caminhos de circulação limpos e arrumados.
		Contactos eletricos	2	2	4	B	Ligação das instalações de terra a circuito de terras; Utilização de disjuntor diferencial com 30mA na instalação eléctrica; utilização de cabos e tomadas em boas condições de conservação; verificar a existência de infra-estruturas enterradas no local de implantação; caso exista informar os trabalhadores sobre a sua localização.