

	AVALIAÇÃO DE RISCOS
	MEDIDAS PREVENTIVAS
	Obra: “MANUTENÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL E EQUIPAMENTOS COLETIVOS – REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA ENVOLVENTE AO BAIRRO DA CÂMARA”
Dono da Obra: Câmara Municipal de Vila do Conde	

Refª.	Descrição	Riscos Potenciais	Cálculo do Risco			Class. do Risco A-alta M-média B-baixa	Ações de Prevenção
			P	G	PxG		
MP.A.06	Demolições	Entalamento / Esmagamento	3	5	15	A	Manobreadores de máquinas / equipamentos habilitados e com formação específica; Utilização de colete reflector; Definição de caminhos distintos para pessoas e máquinas; Utilização de capacete e botas de protecção.
		Queda de objetos por desabamento ou desmoronamento	3	5	15	A	Iniciar a demolição pelos elementos suportados e só depois demolir os elementos suportantes; A demolição deve ser feita piso a piso, de cima para baixo; Não deve ser permitida a permanência de trabalhadores nos pisos inferiores; Escoramento de elementos construtivos que apresentem falta de resistência, antes do início dos trabalhos de demolição.
		Queda em altura	3	5	15	A	Colocação de guarda-corpos a 45cm, 90cm e rodapé em todos os desníveis desprotegidos com mais de 1,2m; Utilização de arnês de segurança ancorado a Linha de Vida ou ponto fixo sempre que não seja possível implementar outros meios de protecção.
		Soterramento	3	5	15	A	Delimitação de zonas inferiores.
		Queda ao mesmo nível	4	3	12	M	Limpar permanentemente os entulhos produzidos; Manter os caminhos de circulação limpos e desimpedidos.
		Queda de materiais	4	3	12	M	Delimitação de zonas inferiores; Tapamento de aberturas que não estejam a ser utilizadas para escoamento de resíduos.
		Projeção de Materiais	3	3	9	M	Delimitação da zona de intervenção.
		Contactos eléctricos	3	2	6	M	Efectuar levantamento das redes eléctricas e proceder à sua desactivação; Antes de se iniciar as demolições verificar se as infra-estruturas eléctricas se encontram desactivadas.

	AVALIAÇÃO DE RISCOS
	MEDIDAS PREVENTIVAS
	Obra: “MANUTENÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL E EQUIPAMENTOS COLETIVOS – REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA ENVOLVENTE AO BAIRRO DA CÂMARA”
Dono da Obra: Câmara Municipal de Vila do Conde	

Refª.	Descrição	Riscos Potenciais	Cálculo do Risco			Class. do Risco A-alta M-média B-baixa	Ações de Prevenção
			P	G	PxG		
		Inundações por ruptura de canalizações	3	2	6	M	Efectuar levantamento das redes de águas e esgotos e proceder à sua desactivação; Antes de se iniciar as demolições verificar se as redes se encontram desactivadas
		Explosão/Incêndio	3	3	9	M	Efectuar levantamento das redes de gás e proceder à sua desactivação; Antes de se iniciar as demolições verificar se as redes se encontram desactivadas
		Cortes / Escoriações	3	2	6	M	Mantutensão das proteções de máquinas e equipamentos; Utilização de Luvas de protecção;