

	AVALIAÇÃO DE RISCOS
	MEDIDAS PREVENTIVAS
	Obra: “MANUTENÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL E EQUIPAMENTOS COLETIVOS – REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA ENVOLVENTE AO BAIRRO DA CÂMARA”
Dono da Obra: Câmara Municipal de Vila do Conde	

Refª.	Descrição	Riscos Potenciais	Cálculo do Risco			Class. do Risco A-alta M-média B-baixa	Ações de Prevenção
			P	G	PxG		
MP.A.08	Serralharias	Cortes / Escoriações	4	4	16	A	Utilização de luvas; Manter as proteções nos equipamentos de corte; Remover os desperdícios e limalhas dos locais de trabalho.
		Electrocução	3	5	15	A	Apenas utilizar materiais/equipamentos eléctricos em perfeito estado de conservação.
		Queda em Altura	3	4	12	M	Colocação de guarda-corpos a 45cm, 90cm e rodapé em todos os desníveis desprotegidos com mais de 1,2m; Utilização de andaimes para trabalhos em altura; Utilização de arnês de segurança ancorado a Linha de Vida ou ponto fixo sempre que não seja possível implementar outros meios de protecção.
		Queda de Materiais	3	4	12	M	A movimentação dos materiais deve realizar o percurso mais curto e durante esse transporte deve ser interdita a passagem dos trabalhadores.
		Entalamento / Esmagamento	3	4	12	M	Os materiais devem ser içados em molhos devidamente atados; Os materiais devem ser armazenados de modo a que a alturas das pilhas não coloque em causa a sua estabilidade.
		Projeção de partículas	3	3	9	M	Utilização de óculos de protecção.
		Queda ao mesmo nível	3	3	9	M	O armazenamento de materiais deve ser executado em locais acessíveis e sem interferir com os caminhos de circulação; Os locais de trabalho e caminhos de circulação deverão ser mantidos limpos e arrumados.