

	AValiação de Riscos
	MEDIDAS PREVENTIVAS
	Obra: “MANUTENÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL E EQUIPAMENTOS COLETIVOS – REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA ENVOLVENTE AO BAIRRO DA CÂMARA”
Dono da Obra: Câmara Municipal de Vila do Conde	

Refª.	Descrição	Riscos Potenciais	Cálculo do Risco			Class. do Risco A-alta M-média B-baixa	Ações de Prevenção
			P	G	PxG		
MP.A.11	Instalação de tubagem e cablagem	Soterramento	3	3	9	M	Seleccção de equipamento adequado de entivação e sua correcta colocação; Instruir e sensibilizar os trabalhadores dos procedimentos correctos em situações de risco grave e eminente resultantes de roturas de condutas de gás , água, oleodutos etc. ou cortes de cabos de electricidade, telecomunicações, etc.; Se nos trabalhos a realizar for necessário a utilização de fogo ou a realização de soldaduras deverão ser criadas condições de arejamento que garantam a qualidade do ar para a realização destes trabalhos em total segurança; Avaliar a necessidade de arejamento da vala e implementar sistema adequado se necessário; Proibição de fumar e ou foguear; Uso de semi-máscara com filtro físico; Uso de roupas adequadas; Uso de luvas adequadas; Uso de botas de borracha que protejam a pele dos membros inferiores do trabalhador do contacto com as águas residuais; Presença de um trabalhador à superfície a vigiar os trabalhos;
		Queda ao mesmo nível	3	3	9	M	
		Queda em altura	3	3	9	M	
		Queda de objectos	3	3	9	M	
		Corte	4	4	16	A	
		Entalamento e esmagamento	3	5	15	A	
		Electrocussão	3	1	3	B	
		Explosão	3	1	3	B	
		Incêndio	3	1	3	B	