

	AVALIAÇÃO DE RISCOS
	MEDIDAS PREVENTIVAS
	Obra: “MANUTENÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL E EQUIPAMENTOS COLETIVOS – REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA ENVOLVENTE AO BAIRRO DA CÂMARA”
Dono da Obra: Câmara Municipal de Vila do Conde	

Refª.	Descrição	Riscos Potenciais	Cálculo do Risco			Class. do Risco A-alta M-média B-baixa	Ações de Prevenção
			P	G	PxG		
MP.A.14	Assentamento de lancis e execução de calçadas	Pancadas e cortes por objectos ou ferramentas	3	3	9	M	Delimitar e sinalizar adequadamente todos os trabalhos que sejam realizados em via pública; Obrigar a que todos os trabalhadores utilizem vestuário de alta visibilidade; Utilizar meios mecânicos no transporte das pedras e cantarias desde as zonas onde se encontram depositadas até aos respectivos locais de aplicação; Nas tarefas de calcetamento, rodar os trabalhadores que compactam com talochas vibratórias por forma a diminuir os riscos causados pelas vibrações; Nas operações com betumes, sinalizar as misturas quentes e usar obrigatoriamente máscaras respiratórias adequadas; Posicionar sempre os trabalhadores de frente para as máquinas; Impedir que as máquinas manobrem em marcha-atrás em zonas onde decorram trabalhos de calcetamento ou assentamento de lancis; Orientar as operações de descarga por forma que os materiais não sejam depositados em zonas que colidam com o avanço dos trabalhos ou com a circulação de trabalhadores e terceiros; Nas operações de corte dos lancis , usar obrigatoriamente máscaras respiratórias adequadas.
		Queda ao mesmo nível	3	3	9	M	
		Queda de objectos por desabamento ou em manipulação	3	1	3	B	
		Queda de objectos	3	3	9	M	
		Atropelamento ou choque de veículos	3	3	9	M	
		Projecção de fragmentos ou partículas	3	3	9	M	
		Exposição ao ruído e a vibrações	3	3	9	M	
		Insolação.	3	3	9	M	
		Inalação de poeiras	3	3	9	M	