

	AVALIAÇÃO DE RISCOS
	MEDIDAS PREVENTIVAS
	Obra: “MANUTENÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL E EQUIPAMENTOS COLETIVOS – REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA ENVOLVENTE AO BAIRRO DA CÂMARA”
Dono da Obra: Câmara Municipal de Vila do Conde	

Refª.	Descrição	Riscos Potenciais	Cálculo do Risco			Class. do Risco A-alta M-média B-baixa	Ações de Prevenção
			P	G	PxG		
MP.A.15	Aplicação de misturas betuminosas	Atropelamento por máquinas e veículos	3	3	9	M	Vistoriar previa e periodicamente todos os veículos / máquinas que irão ser usados nos trabalhos de pavimentação das vias de circulação do estaleiro; Nunca ultrapassar a carga especificada para cada veículo; Regar convenientemente todas as zonas de trabalho para evitar o aparecimento de poeiras; Conservar, durante a execução dos trabalhos, as protecções indispensáveis sempre que existam desnivelamentos; Não permitir a presença de outra pessoa que não seja o condutor na área onde a máquina que aplica o asfalto / betão esteja em funcionamento com a finalidade de se evitarem acidentes por queda; Espalhar o betuminoso ou betão com a máquina, collocando-se o pessoal auxiliar nas plataformas de que a máquina dispõe; Manter as protecções e guardas da máquina em perfeito estado de conservação com a finalidade de impedir o contacto com o «sem fim» de repartição do betuminoso ou do betão; Posicionar o resto do pessoal nas valetas/passeios das ruas em construção e na zona frontal da máquina durante o enchimento da tremonha, a fim de evitar riscos de atropelamento ou queda;
		Esmagamento por máquinas e veículos	3	3	9	M	
		Colisões e capotamentos	3	1	3	B	
		Salpicos e poeiras devido à utilização de agregados e produtos betuminosos	3	3	9	M	
		Ruído produzido por máquinas	3	3	9	M	