

	AVALIAÇÃO DE RISCOS
	MEDIDAS PREVENTIVAS
	Obra: “MANUTENÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL E EQUIPAMENTOS COLETIVOS – REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA ENVOLVENTE AO BAIRRO DA CÂMARA”
Dono da Obra: Câmara Municipal de Vila do Conde	

Refª.	Descrição	Riscos Potenciais	Cálculo do Risco			Class. do Risco A-alta M-média B-baixa	Ações de Prevenção
			P	G	PxG		
MP.E.02	Escavadoras e Retro-escavadora	Queda em altura	3	5	15	A	Proibição de transportar pessoas fora da cabine.
		Queda de objectos	4	2	8	M	A máquina será equipada com sistema de proteção em caso de capotamento (ROPS) e de queda de objectos (FOPS).
		Choque ou corte em elementos moveis de máquinas	1	3	3	B	Em espaços reduzidos a presença de outros trabalhadores deve ser reduzida e a zona convenientemente delimitada; O manobrador deve garantir a não aproximação de pessoas no raio de ação da máquina.
		Esmagamento/Entalão por movimentos de máquinas	3	4	12	M	Sinalizar as manobras com aviso sonoro previamente ao seu inicio; Em horários nocturnos utilizar faróis; Quando for usada a pá traseira, a pá dianteira deve estar pousada no chão.
		Soterramento	1	3	3	B	As máquinas deverão circular a pelo menos dois metros do bordo das valas ou taludes; A escavação deverá ser executada de forma a evitar desmoronamentos; O material removido será colocado a pelo menos 1m de distancia do bordo; Nunca manobrar de costas para os taludes.
		Explosões	3	3	9	M	Colocação de um extintor no interior da cabine
		Atropelamento, choque e pancada com veículos	4	5	20	A	Sinalizar as manobras com aviso sonoro previamente ao seu inicio; Em horários noturnos utilizar faróis; Utilização de sinal sonoro e luminoso sempre que se movimentar.