

	AVALIAÇÃO DE RISCOS
	MEDIDAS PREVENTIVAS
	Obra: “MANUTENÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL E EQUIPAMENTOS COLETIVOS – REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA ENVOLVENTE AO BAIRRO DA CÂMARA”
Dono da Obra: Câmara Municipal de Vila do Conde	

Refª.	Descrição	Riscos Potenciais	Cálculo do Risco			Class. do Risco A-alta M-média B-baixa	Ações de Prevenção
			P	G	PxG		
MP.A.04	Montagem e Desmontagem de Andaimos	Queda em Altura	3	5	15	A	Destacar para a montagem operários experientes e enquadrá-los por chefias que conheçam bem o sistema de andaime ou plataforma a ser utilizado. Serão utilizadas, apenas, bases de assentamento das estruturas com dimensões suficientemente largas que permitam degradar a carga. Não iniciar a montagem de um novo nível sem concluir o anterior com todos os elementos de estabilidade; Os andaimes e plataformas de trabalho deverão dispor de guarda-corpos duplos e intermédios, respectivamente a 1,00 m e 0,45 m de altura e possuírem rodapés.
		Queda de Materiais	3	5	15	A	A área de montagem será delimitada com um mínimo de 2m de lado em torno da zona de montagem, de modo a impedir a passagem e permanência de pessoal debaixo do andaime; As pranchas e elementos do andaime serão içadas mecanicamente usando lingas ou manualmente atados com nós de marinheiro; O afastamento da plataforma a estrutura de construção não deverá ser superior a 20 cm. Se tal não for possível, serão colocadas as protecções como se de um vão livre se tratasse; Sempre que os trabalhos decorram nas proximidades da via pública ou numa zona onde estejam a decorrer outros trabalhos no estaleiro, é obrigatória a colocação de uma rede em toda a área do andaime, opaca, perfurada e em bom estado de conservação.
		Entalamento / Esmagamento	3	5	15	A	Instruir suficientemente os utilizadores sobre os limites de estabilidade e rotura da estrutura disponível e bem assim do modo correcto como se devem servir dela.
		Queda ao mesmo nível	3	3	9	M	Os locais de trabalho serão mantidos limpos e arrumados.
		Choques ou pancadas por objetos	3	3	9	M	Os elementos de andaime serão armazenados de forma organizada, com altura que não provoque o seu desmoronamento
		Cortes / Escoriações	3	3	9	M	Uso de luvas de proteção.

	AVALIAÇÃO DE RISCOS
	MEDIDAS PREVENTIVAS
	Obra: “MANUTENÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL E EQUIPAMENTOS COLETIVOS – REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA ENVOLVENTE AO BAIRRO DA CÂMARA”
Dono da Obra: Câmara Municipal de Vila do Conde	

Refª.	Descrição	Riscos Potenciais	Cálculo do Risco			Class. do Risco A-alta M-média B-baixa	Ações de Prevenção
			P	G	PxG		
		Choque com objetos	3	3	9	M	Os pisos deverão manter-se isentos de detritos que possam provocar desequilíbrio a quem os utiliza.
		Sobre esforços	3	2	6	M	Rotatividade e pausas durante o trabalho;