

Dono de Obra: Município de Vila do Conde				Plano de Equipamentos												Construções Camposinhos Ferreira, Lda.			
ID	Nome	Trabalho	Detalhes	Mês 1	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Mês 2	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Mês 3	Semana 10	Semana 11	Semana 12	
	Nome: AutoBetoneira		160 hrs Máximo Unidac																
	5 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SOLOS/SUPERFÍCIES		120 hrs Máximo Unidac																
	Fornecimento e aplicação de camada de betão armado de 10 cm de espessura, realizada com betão C25/30 (XC1(P).		120 hrs Máximo Unidac																
	6 ELEMENTOS CONSTRUTIVOS		40 hrs Máximo Unidac																
	Fornecimento e aplicação de betão C20/25 (X0(P); D12; S3; Cl 1,0) fabricado em central e betonagem desde camiã,		24 hrs Máximo Unidac																
	Fornecimento e aplicação de betão C20/25 (X0(P); D12; S3; Cl 1,0) fabricado em central e betonagem desde camiã,		16 hrs Máximo Unidac																
	Nome: Betoneira Eléctrica		24 hrs Máximo Unidac																
	6 ELEMENTOS CONSTRUTIVOS		24 hrs Máximo Unidac																
	Assentamento de 2 fiadas de blocos vazados de betão, 50x20x15 cm, assente ao cutelo com argamassa de cimento.		24 hrs Máximo Unidac																
	Nome: Camião 3 Eixos		328 hrs Máximo Unidac																
	4 DEMOLIÇÕES E LIMPEZAS		168 hrs Máximo Unidac																
	Demolição e/ou desmontagem de lintel de blocos de betão vazados, incluindo a remoção para vazadouro autorizad		40 hrs Máximo Unidac																
	Demolição de fundação em betão de assentamento do lintel de blocos de betão, incluindo a remoção para vazadour		16 hrs Máximo Unidac																
	Demolição e/ou desmontagem de lintel de blocos de granito, incluindo a remoção para estaleiro, tendo em vista a si		40 hrs Máximo Unidac																
	Demolição de fundação em betão de assentamento do lintel de blocos de granito, incluindo a remoção para vazadou		16 hrs Máximo Unidac																
	Execução de remoção de terra e vegetação de arbustos e erva existente, limpeza geral do fundo, sem danificar a bas		56 hrs Máximo Unidac							1									
	5 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SOLOS/SUPERFÍCIES		104 hrs Máximo Unidac																
	Fornecimento e aplicação de almofada de areia em fundação do leito, incluindo espalhamento, rega, regularização e		104 hrs Máximo Unidac																
	7 TRABALHOS DIVERSOS		56 hrs Máximo Unidac																
	7.5		56 hrs Máximo Unidac																
	- no passeio junto à entrada Norte do parque.		24 hrs Máximo Unidac																
	- em áreas afetadas pela passagem das máquinas.		32 hrs Máximo Unidac																
	Nome: Camião Grua		32 hrs Máximo Unidac																
	3 TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS		32 hrs Máximo Unidac																
	Montagem, construção do estaleiro, de acordo com o projeto e com as especificações do Caderno de Encargos. Se p		16 hrs Máximo Unidac		1														
	Desmontagem do estaleiro, de acordo com o projeto e com as especificações do Caderno de Encargos. Se possivel, e		16 hrs Máximo Unidac																
	Nome: Cilindro Misto		104 hrs Máximo Unidac																
	5 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SOLOS/SUPERFÍCIES		104 hrs Máximo Unidac																
	Fornecimento e aplicação de almofada de areia em fundação do leito, incluindo espalhamento, rega, regularização e		104 hrs Máximo Unidac																
	Nome: Contendor Ferramentaria		16 hrs Máximo Unidac		1														
	3 TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS		16 hrs Máximo Unidac		1														
	Montagem, construção do estaleiro, de acordo com o projeto e com as especificações do Caderno de Encargos. Se p		16 hrs Máximo Unidac		1														
	Nome: Equipamento diverso Jardineiro		112 hrs Máximo Unidac																
	7 TRABALHOS DIVERSOS		112 hrs Máximo Unidac																
	Fornecimento e aplicação de substrato de plantação, com características idênticas ao existente, incluindo todos os n		64 hrs Máximo Unidac																
	7.4 Execução de decapagem e/ou escarificação de áreas verdes, incluindo recolocação de terras e aplicação de tapete de relv		48 hrs Máximo Unidac																
	- em área ao longo do perímetro do lago numa faixa de 50cm.		16 hrs Máximo Unidac																
	- em áreas afetadas pela passagem das máquinas.		32 hrs Máximo Unidac																
	Nome: Equipamento diverso Picheleiro		64 hrs Máximo Unidac																
	7 TRABALHOS DIVERSOS		64 hrs Máximo Unidac																
	7.2 Reposição e montagem dos diversos sistemas de abastecimento e drenagem de água, incluindo todos os acessórios de mc		64 hrs Máximo Unidac																
	Reposição e montagem dos diversos sistemas de abastecimento e drenagem de água, incluindo todos os acessóri		32 hrs Máximo Unidac																
	- Equipamento/acessórios de Abastecimento do lago		8 hrs Máximo Unidac																
	- Descarga de superfície (novo capeamento murete e grelha existente)		8 hrs Máximo Unidac																
	- Descarga de fundo		8 hrs Máximo Unidac																
	- Bomba de captação de água		8 hrs Máximo Unidac																
	Nome: Ferramentas Diversas		596 hrs Máximo Unidac																
	3 TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS		60 hrs Máximo Unidac																
	Manutenção de estaleiro, de acordo com o projeto e com as especificações do Caderno de Encargos. Se possivel, o e		8 hrs Máximo Unidac		1														
	Execução da vedação do espaço da obra formada por painéis de rede amovíveis (3,50x1,90m) com malha electrosol		16 hrs Máximo Unidac		1														
	Fornecimento e montagem de 1 painel identificativo da obra, cujo layout é definido pelo Dono de Obra, de acordo co		4 hrs Máximo Unidac		1														
	Proteção de passeios e de lancis existentes que possam ser afetados pela passagem de veículos durante os trabalho		32 hrs Máximo Unidac			1		1											
	4 DEMOLIÇÕES E LIMPEZAS		32 hrs Máximo Unidac																
	4.8 Remoção e/ou desmontagem dos diversos sistemas de abastecimento e drenagem de água, incluindo a remoção para est		32 hrs Máximo Unidac																
	- Equipamento/acessórios de Abastecimento do lago		8 hrs Máximo Unidac																
	- Descarga de superfície (só a grelha e murete superior)		8 hrs Máximo Unidac																
	- Descarga de fundo		8 hrs Máximo Unidac																
	- Bomba de captação de água		8 hrs Máximo Unidac																
	5 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SOLOS/SUPERFÍCIES		336 hrs Máximo Unidac																
	Fornecimento e aplicação de Geotêxtil não tecido composto por fibras de polipropileno entrelaçadas, com uma resis		240 hrs Máximo Unidac																
	Fornecimento e aplicação de geomembrana homogénea de EPDM , tipo "Giscolene 150 - Giscosa" ou equivalente, co		96 hrs Máximo Unidac																
	6 ELEMENTOS CONSTRUTIVOS		56 hrs Máximo Unidac																
	Assentamento de blocos de granito existentes, provenientes do levantamento realizado (art. 2.3), assentes sobre fur		32 hrs Máximo Unidac																
	Assentamento de 2 fiadas de blocos vazados de betão, 50x20x15 cm, assente ao cutelo com argamassa de cimento.		24 hrs Máximo Unidac																
	7 TRABALHOS DIVERSOS		112 hrs Máximo Unidac																
	7.1 Reposição e montagem de diversos elementos decorativos existentes no interior do perímetro do lago, incluindo todos os		48 hrs Máximo Unidac																
	- Seixos/calhaus de granito de média e grande dimensão		32 hrs Máximo Unidac																
	- Abrigo dos animais constituído por peças de granito		16 hrs Máximo Unidac																
	7.2 Reposição e montagem dos diversos sistemas de abastecimento e drenagem de água, incluindo todos os acessóri		64 hrs Máximo Unidac																
	Reposição e montagem dos diversos sistemas de abastecimento e drenagem de água, incluindo todos os acessóri		32 hrs Máximo Unidac																
	- Equipamento/acessórios de Abastecimento do lago		8 hrs Máximo Unidac																
	- Descarga de superfície (navo capeamento murete e grelha existente)		8 hrs Máximo Unidac																
	- Descarga de fundo		8 hrs Máximo Unidac																
	- Bomba de captação de água		8 hrs Máximo Unidac																
	Nome: Martelo Pneumatico		112 hrs Máximo Unidac																
	4 DEMOLIÇÕES E LIMPEZAS		112 hrs Máximo Unidac																
	Demolição e/ou desmontagem de lintel de blocos de betão vazados, incluindo a remoção para vazadouro autorizad		40 hrs Máximo Unidac																
	Demolição de fundação em betão de assentamento do lintel de blocos de betão, incluindo a remoção para vazadour		16 hrs Máximo Unidac																
	Demolição e/ou desmontagem de lintel de blocos de granito, incluindo a remoção para estaleiro, tendo em vista a si		40 hrs Máximo Unidac																
	Demolição de fundação em betão de assentamento do lintel de blocos de granito, incluindo a remoção para vazadou		16 hrs Máximo Unidac								1								
	Nome: Mini-Escavadora Rotativa		748 hrs Máximo Unidac																
	3 TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS		48 hrs Máximo Unidac																
	Desmontagem do estaleiro, de acordo com o projeto e com as especificações do Caderno de Encargos. Se possivel, e		16 hrs Máximo Unidac																
	Esvaziamento do lago com possibilidade de recurso a bombagem e esgoto de eventuais águas e lodos, criação de de		32 hrs Máximo Unidac		1		1												
	4 DEMOLIÇÕES E LIMPEZAS		412 hrs Máximo Unidac																
	Demolição e/ou desmontagem de lintel de blocos de betão vazados, incluindo a remoção para vazadouro autorizad		40 hrs Máximo Unidac																
	Demolição de fundação em betão de assentamento do lintel de blocos de betão, incluindo a remoção para vazadour		16 hrs Máximo Unidac																
	Demolição e/ou desmontagem de lintel de blocos de granito, incluindo a remoção para estaleiro, tendo em vista a si		40 hrs Máximo Unidac																
	Demolição de fundação em betão de assentamento do lintel de blocos de granito, incluindo a remoção para vazadou		16 hrs Máximo Unidac																
	Execução de limpeza geral do leito do lago, para remoção de lodo, entulhos e terras existentes, sem danificar a base		196 hrs Máximo Unidac																
	Execução de remoção de terra e vegetação de arbustos e erva existente, limpeza geral do fundo, sem danificar a bas		56 hrs Máximo Unidac							1		1							
	4.5 Remoção e/ou desmontagem de diversos elementos decorativos existentes no interior do perímetro do lago, incluindo a i		40 hrs Máximo Unidac																
	- Seixos/calhaus de granito de média e grande dimensão		32 hrs Máximo Unidac																
	- Abrigo dos animais constituído por peças de granito		8 hrs Máximo Unidac																
	4.8 Remoção e/ou desmontagem dos diversos sistemas de abastecimento e drenagem de água, incluindo a remoção para est		8 hrs Máximo Unidac																
	- Equipamento/acessórios de Abastecimento do lago		8 hrs Máximo Unidac																
	5 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SOLOS/SUPERFÍCIES		104 hrs Máximo Unidac																
	Fornecimento e aplicação de almofada de areia em fundação do leito, incluindo espalhamento, rega, regularização e		104 hrs Máximo Unidac																
	6 ELEMENTOS CONSTRUTIVOS		32 hrs Máximo Unidac																
	Assentamento de blocos de granito existentes, provenientes do levantamento realizado (art. 2.3), assentes sobre fur		32 hrs Máximo Unidac																
	7 TRABALHOS DIVERSOS		152 hrs Máximo Unidac																
	7.1 Reposição e montagem de diversos elementos decorativos existentes no interior do perímetro do lago, incluindo todos os		48 hrs Máximo Unidac																
	- Seixos/calhaus de granito de média e grande dimensão		32 hrs Máximo Unidac																
	- Abrigo dos animais constituído por peças de granito		16 hrs Máximo Unidac																
	7.4 Execução de decapagem e/ou escarificação de áreas verdes, incluindo recolocação de terras e aplicação de tapete de relv		48 hrs Máximo Unidac																
	- em área ao longo do perímetro do lago numa faixa de 50cm.		16 hrs Máximo Unidac																
	- em áreas afetadas pela passagem das máquinas.		32 hrs Máximo Unidac																
	7.5 Demolição da proteção de passeios e de lancis realizada no (art. 1.6), e reparação eventual dos pavimento existentes, de e		56 hrs Máximo Unidac																
	- no passeio junto à entrada Norte do parque.		24 hrs M																

Dono de Obra: Município de Vila do Conde				Plano de Equipamentos										Construções Camposinhos Ferreira, Lda.			
ID	Nome	Trabalho	Detalhes	Mês 1					Mês 2					Mês 3			
				Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10	Semana 11	Semana 12		
	Montagem, construção do estaleiro, de acordo com o projeto e com as especificações do Caderno de Encargos. Se p	16 hrs	Máximo Unidaç	1													
	Nome: Tractor com Cisterna	104 hrs	Máximo Unidaç														
	5 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SOLOS/SUPERFICIES	104 hrs	Máximo Unidaç														
	Fornecimento e aplicação de almofada de areia em fundação do leito, incluindo espalhamento, rega, regularização e	104 hrs	Máximo Unidaç														
	Nome: WC Químico	16 hrs	Máximo Unidaç	1													
	3 TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS	16 hrs	Máximo Unidaç	1													
	Montagem, construção do estaleiro, de acordo com o projeto e com as especificações do Caderno de Encargos. Se p	16 hrs	Máximo Unidaç	1													

