

Obra: Município de Vila do Conde

Plano de Pagamentos

Construções Camposinhos Ferreira, Lda

D	Modo de Tarefa	Nome da Tarefa	Detalhes	abril 2019	Mai 2019	junh 2019	julh 2019	agosto 2019	setembro 2019	outubro 2019	novembro 2019	dezembro 2019	janeiro 2020	fevereiro 2020	março 2020	abril 2020	Mai 2020
0		RECONSTRUÇÃOIMPERMEABILIZAÇÃO DO LAGO DO PARQUE JOÃO PAULO II - VILA DO CONDE	Custo	€11 079,38	€8 758,99	€15 178,44	€45 597,87	€55 118,33	€9 300,00								
1		Assinatura de Contrato	Custo														
2		Auto de Consignação	Custo														
3		TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS	Custo	€5 320,00					€100,00								
4		Montagem, construção do estaleiro, de acordo com o projeto e com as especificações do Caderno de Encargos. Se possível, o estaleiro será montado num terreno localizado junto à entrada Norte do parque.	Custo	€250,00													
5		Manutenção de estaleiro, de acordo com o projeto e com as especificações do Caderno de Encargos. Se possível, o estaleiro será montado num terreno localizado junto à entrada Norte do parque.	Custo	€150,00													
6		Desmontagem do estaleiro, de acordo com o projeto e com as especificações do Caderno de Encargos. Se possível, o estaleiro será montado num terreno localizado junto à entrada Norte do parque.	Custo						€100,00								
7		Execução da vedação do espaço da obra formada por painéis de rede amovíveis (3,50x1,90m) com malha electrosoldada de 250x130 mm de espaçamento da malha e postes verticais de 40 mm de diâmetro, acabamento galvanizado, colocados sobre bases pré-fabricadas d	Custo	€1 700,00													
8		Aplicação e desenvolvimento do plano de segurança e saúde para a execução da obra, após aprovação do dono da obra, de acordo com o Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro, incluindo todas as obrigações previstas no mesmo para a entidade executante [adj	Custo	€500,00													
9		Fornecimento e montagem de 1 painel identificativo da obra, cujo layout é definido pelo Dono de Obra, de acordo com o projeto, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme as especificações do caderno de encargos. a) O painel será instalad	Custo	€350,00													
10		Esvaziamento do lago com possibilidade de recurso a bombagem e esgoto de eventuais águas e lodos, criação de desvios temporários de águas, de acordo com o projeto, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme as especificações do caderno d	Custo	€1 170,00													
11		Proteção de passeios e de lancis existentes que possam ser afetados pela passagem de veículos durante os trabalhos, através da colocação de lâmina separadora de polietileno, com uma massa superficial de 230 g/m² e posterior descarga de betão simples em ex	Custo	€1 200,00													
12		DEMOLIÇÕES E LIMPEZAS	Custo	€5 759,38	€8 758,99	€2 781,14											
13		Demolição e/ou desmontagem de lintel de blocos de betão vazados, incluindo a remoção para vazadouro autorizado de acordo com o plano de RDC e a legislação em vigor, nomeadamente o Dec. Lei 46/2008 de 12 de Março, de todos os produtos restantes das demoliç	Custo	€1 100,00													
14		Demolição de fundação em betão de assentamento do lintel de blocos de betão, incluindo a remoção para vazadouro autorizado de acordo com o plano de RDC e a legislação em vigor, nomeadamente o Dec. Lei 46/2008 de 12 de Março, de todos os produtos restantes	Custo	€660,00													
15		Demolição e/ou desmontagem de lintel de blocos de granito, incluindo a remoção para estaleiro, tendo em vista a sua reutilização, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme o projeto e as especificações do caderno de encargos. a) A aplic	Custo	€2 560,00													
16		Demolição de fundação em betão de assentamento do lintel de blocos de granito, incluindo a remoção para vazadouro autorizado de acordo com o plano de RDC e a legislação em vigor, nomeadamente o Dec. Lei 46/2008 de 12 de Março, de todos os produtos restant	Custo	€1 280,00													
17		Remoção e/ou desmontagem de diversos elementos decorativos exist	Custo	€159,38	€515,63												
18		- Seixos/calhaus de granito de média e grande dimensão	Custo	€159,38	€265,63												
19		- Abrigo dos animais constituído por peças de granito	Custo		€250,00												
20		Execução de limpeza geral do leito do lago, para remoção de lodo, entulhos e terras existentes, sem danificar a base de betão existente, incluindo a remoção para vazadouro autorizado de acordo com o plano RDC e a legislação em vigor, nomeadamente o Dec Le	Custo		€6 795,00												
21		Execução de remoção de terra e vegetação de arbustos e erva existente, limpeza geral do fundo, sem danificar a base de betão existente, incluindo a remoção para vazadouro autorizado de acordo com o plano RDC e a legislação em vigor, nomeadamente o Dec Lei	Custo		€1 448,36	€1 931,14											
22		Remoção e/ou desmontagem dos diversos sistemas de abastecimento	Custo			€850,00											
23		- Equipamento/acessórios de Abastecimento do lago	Custo			€250,00											
24		- Descarga de superfície (só a grelha e murete superior)	Custo			€100,00											
25		- Descarga de fundo	Custo			€250,00											
26		- Bomba de captação de água	Custo			€250,00											
27		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SOLOS/SUPERFÍCIES	Custo			€12 397,30	€45 597,87	€37 768,33									
28		Fornecimento e aplicação de almofada de areia em fundação do leito, incluindo espalhamento, rega, regularização e compactação com o grau de compactação especificado, em camada única de 0,10 m de espessura, na totalidade da área a impermeabilizar, incluin	Custo			€10 900,00											
29		Fornecimento e aplicação de Geotêxtil não tecido composto por fibras de polipropileno entrelaçadas, com uma resistência à tração longitudinal de 16,0 kN/m e uma resistência à tração transversal de 16,0 kN/m, sobre leito de fundação/sob tela e sobre a tela	Custo			€1 497,30	€3 493,70										
30		Fornecimento e aplicação de geomembrana homogênea de EPDM , tipo "Giscolene 150 - Giscosa" ou equivalente, colocada sem aderir ao suporte sobre geotêxtil, incluindo colas, selantes e acessórios necessários de montagem e vedação, com todos os materiais e t	Custo				€42 104,17	€8 420,83									
31		Fornecimento e aplicação de camada de betão armado de 10 cm de espessura, realizada com betão C25/30 (XC1(P); D12; S3; Cl 0,4) fabricado em central, com aditivo hidrófugo e betonagem desde camião, espalhamento e vibração manual, e malha electrosoldada AR3	Custo					€29 347,50									
32		ELEMENTOS CONSTRUTIVOS	Custo					€16 200,00									
33		Assentamento de blocos de granito existentes, provenientes do levantamento realizado (art. 2.3), assentes sobre fundação em betão, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme o projeto e as especificações do caderno de encargos. a) A apli	Custo					€3 200,00									
34		Fornecimento e aplicação de betão C20/25 (X0(P); D12; S3; Cl 1,0) fabricado em central e betonagem desde camião, para formação de fundação de assentamento dos blocos de granito, incluindo cofragens e escoramentos necessários, com todos os materiais e trab	Custo					€6 400,00									
35		Assentamento de 2 fiadas de blocos vazados de betão, 50x20x15 cm, assente ao cutelo com argamassa de cimento confeccionado em obra, com 250 kg/m³ de cimento, ao traço 1:6, assentes sobre fundação em betão, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes	Custo					€3 300,00									
36		Fornecimento e aplicação de betão C20/25 (X0(P); D12; S3; Cl 1,0) fabricado em central e betonagem desde camião, para formação de fundação de assentamento dos blocos de betão vazados, incluindo cofragens e escoramentos necessários, com todos os materiais	Custo					€3 300,00									
37		TRABALHOS DIVERSOS	Custo					€1 150,00	€9 200,00								
38		Reposição e montagem de diversos elementos decorativos existentes	Custo					€1 150,00									
39		- Seixos/calhaus de granito de média e grande dimensão	Custo					€850,00									
40		- Abrigo dos animais constituído por peças de granito	Custo					€300,00									
41		Reposição e montagem dos diversos sistemas de abastecimento e drenagem de água, incluindo todos os acessórios de montagem e vedação necessários, com todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme o projeto e as especificações do caderno de encargos. a	Custo						€850,00								
		<i>Ferramentas Diversas</i>	Custo						€0,00								
		<i>Servente</i>	Custo						€0,00								
		<i>Oficial</i>	Custo						€0,00								
		<i>Picheleiro</i>	Custo						€0,00								
		<i>Equipamento diverso Picheleiro</i>	Custo						€0,00								
42		- Equipamento/acessórios de Abastecimento do lago	Custo						€250,00								
43		- Descarga de superfície (novo capeamento murete e grelha existente)	Custo						€100,00								
44		- Descarga de fundo	Custo						€250,00								
45		- Bomba de captação de água	Custo						€250,00								
46		Fornecimento e aplicação de substrato de plantação, com características idênticas ao existente, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme o projeto e as especificações do caderno de encargos. a) A aplicar na área de substrato existente	Custo						€4 000,00								
47		Execução de decapagem e/ou escarificação de áreas verdes, incluindo	Custo						€1 800,00								
48		- em área ao longo do perímetro do lago numa faixa de 50cm.	Custo						€800,00								
49		- em áreas afetadas pela passagem das máquinas.	Custo						€1 000,00								
50		Demolição da proteção de passeios e de lancis realizada no (art. 1.6),	Custo						€2 550,00								
51		- no passeio junto à entrada Norte do parque.	Custo						€800,00								
52		- em áreas afetadas pela passagem das máquinas.	Custo						€1 750,00								
53		Entrega Provisória	Custo														