

"REQUALIFICAÇÃO PAISAGÍSTICA DO LARGO DE SANTA APOLÓNIA - MALTA"

1 / 9

PLANO DE EQUIPAMENTO

Art.	Designação	Desig. Equipas/Frente	N.º médio/dia	Un	Quant.	Duração	Rend. Teórico (Un/dia)	Coef.(s) Sub-Produção	Rend. Prático (Un/dia)	Início	Fim	S1	S2	M1 S3	S4	S5	S6	S7	M2 S8	S9	S10	S11	M3 S12	S13	S14	S15	M4 S16	S17	S18	S19	M5 S20	S21	S22	S23	S24	M6 S25	S26	S27	S28	M7 S29	S30	S31						
33	Máquina de Corte de Pavimento		1							Sáb 25/07/20	Sáb 25/07/20																																					
	Martelo Demolidor		1							Sáb 25/07/20	Sáb 25/07/20																																					
	- Pavimento em betãoilha	DEM. PAV. BETONILHA	1	m2	90,00	2 d	56,25	0,2045		Qui 23/07/20	Sex 24/07/20																																					
	Camão Volvo FM12		1							Qui 23/07/20	Sex 24/07/20																																					
	Rebarbadora Dewolt D28492		1							Qui 23/07/20	Sex 24/07/20																																					
	Retroscoavadora CAT 428		1							Qui 23/07/20	Sex 24/07/20																																					
	Compressor Atlas Copco XAS 67 Com Martelos TE 28		1							Qui 23/07/20	Sex 24/07/20																																					
34	Cj. Ferramentas Manuais (pá, enxada, forquilha, moço, etc.)		1							Qui 23/07/20	Sex 24/07/20																																					
	Máquina de Corte de Pavimento		1							Qui 23/07/20	Sex 24/07/20																																					
	Martelo Demolidor		1							Qui 23/07/20	Sex 24/07/20																																					
	- Pavimento em Cubo de Granito em zona de passeio	V. PAV. CUBO GRANITO	1	m2	355,00	1 d	443,75	0,20355		Sáb 25/07/20	Sáb 25/07/20																																					
	Camão Volvo FM12		1							Sáb 25/07/20	Sáb 25/07/20																																					
	Martelo Hidráulico		1							Sáb 25/07/20	Sáb 25/07/20																																					
	Retroscoavadora CAT 428		1							Sáb 25/07/20	Sáb 25/07/20																																					
35	Compressor Atlas Copco XAS 67 Com Martelos TE 28		1							Sáb 25/07/20	Sáb 25/07/20																																					
	Cj. Ferramentas Manuais (pá, enxada, forquilha, moço, etc.)		1							Sáb 25/07/20	Sáb 25/07/20																																					
	Cj. Martetas e Martelos Cinzel		1							Sáb 25/07/20	Sáb 25/07/20																																					
	Escavadora Komatsu PC 240		1							Sáb 25/07/20	Sáb 25/07/20																																					
	- Pavimento em Cubo de Granito em zona das passeadeiras (fora limite de intervenção)	V. PAV. CUBO GRANITO	1	m2	85,00	1 d	106,25	0,2085		Dom 26/07/20	Dom 26/07/20																																					
	Camão Volvo FM12		1							Dom 26/07/20	Dom 26/07/20																																					
	Martelo Hidráulico		1							Dom 26/07/20	Dom 26/07/20																																					
36	Retroscoavadora CAT 428		1							Dom 26/07/20	Dom 26/07/20																																					
	Compressor Atlas Copco XAS 67 Com Martelos TE 28		1							Dom 26/07/20	Dom 26/07/20																																					
	Cj. Ferramentas Manuais (pá, enxada, forquilha, moço, etc.)		1							Dom 26/07/20	Dom 26/07/20																																					
	Cj. Martetas e Martelos Cinzel		1							Dom 26/07/20	Dom 26/07/20																																					
	Escavadora Komatsu PC 240		1							Dom 26/07/20	Dom 26/07/20																																					
	- Pavimento em Cubo de Calçamento em zona das passeadeiras (fora limite de intervenção)	V. PAV. CUBO CALÇÁRIO	1	m2	6,00	1 d	7,5	0,206		Dom 26/07/20	Dom 26/07/20																																					
	Camão Volvo FM12		1							Dom 26/07/20	Dom 26/07/20																																					
37	Martelo Hidráulico		1							Dom 26/07/20	Dom 26/07/20																																					

PLANO DE EQUIPAMENTO

ID	Art.º	Designação	Desig. Equipas/Frente	N.º médio/dia	Un	Quant.	Duração	Rend. Teórico (Un/dia)	Coef.(a) Sub-Produção	Rend. Prático (Un/dia)	Início	Fim	S1	S2	M1 S3	S4	S5	S6	S7	M2 S8	S9	S10	S11	M3 S12	S13	S14	S15	M4 S16	S17	S18	S19	M5 S20	S21	S22	S23	S24	M6 S25	S26	S27	S28	M7 S29	S30	S31	
		Trator com Cisterna de Água Régalo R40		1							Sex 18/09/20	Seg 12/10/20																																
		Cilindra Bomag 65.5		1							Sex 18/09/20	Seg 12/10/20																																
		Cj. Ferramentas Manuais e Utensílios Diversos (pá, enxada, forquilha, moça, etc.)		1							Sex 18/09/20	Seg 12/10/20																																
		Cj. Equipamentos Ensaios		1							Sex 18/09/20	Seg 12/10/20																																
		Cilindra Misto		1							Sex 18/09/20	Seg 12/10/20																																
67	2.2.3	Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant, com 20cm de espessura após rega e compact	EQ. GRANULARES		m2	1.150,00	10 d	155,41	0,26115		Sáb 03/10/20	Seg 12/10/20																																
		Camião Volvo FM12		2							Sáb 03/10/20	Seg 12/10/20																																
		Motoinveladora		1							Sáb 03/10/20	Seg 12/10/20																																
		Placa Bomag BPR 30/638-3		1							Sáb 03/10/20	Seg 12/10/20																																
		Retrososcavadora CAT 428		1							Sáb 03/10/20	Seg 12/10/20																																
		Trator com Cisterna de Água Régalo R40		1							Sáb 03/10/20	Seg 12/10/20																																
		Cilindra Bomag 65.5		1							Sáb 03/10/20	Seg 12/10/20																																
		Cj. Ferramentas Manuais e Utensílios Diversos (pá, enxada, forquilha, moça, etc.)		1							Sáb 03/10/20	Seg 12/10/20																																
		Cj. Equipamentos Ensaios		1							Sáb 03/10/20	Seg 12/10/20																																
		Cilindra Misto		1							Sáb 03/10/20	Seg 12/10/20																																
68	2.2.4	Execução de base em massame de betão, com 8cm de espessura, sobre a base de tout-venant, incluí	EQ. MASSAME BETÃO		m2	127,00	2 d	85,81	0,2663,5		Sex 23/11/20	Seg 23/11/20																																
		Camião Volvo FM12		1							Dom 22/11/20	Seg 23/11/20																																
		Placa Bomag BPR 30/638-3		1							Dom 22/11/20	Seg 23/11/20																																
		Autobetonreira Carmix 2,5 m3		1							Dom 22/11/20	Seg 23/11/20																																
		Vibrador de Betão		1							Dom 22/11/20	Seg 23/11/20																																
		Retrososcavadora CAT 428		1							Dom 22/11/20	Seg 23/11/20																																
		Cj. Baldes e Colheres de Troilha		1							Dom 22/11/20	Seg 23/11/20																																
		Cj. Colheres e Talochas		1							Dom 22/11/20	Seg 23/11/20																																
		Gerador MOSA GE 3200		1							Dom 22/11/20	Seg 23/11/20																																
		Cj. Ferramentas Manuais (pá, enxada, forquilha, moça, etc.)		1							Dom 22/11/20	Seg 23/11/20																																
		Cj. Régua e Níveis		1							Dom 22/11/20	Seg 23/11/20																																
		Cj. Equipamentos Ensaios		1							Dom 22/11/20	Seg 23/11/20																																
69	2.2.5	Execução de base em massame de betão, com 10cm de espessura, armado com malhaço CQ38, li					40 d				Ter 13/10/20	Sáb 21/11/20																																
70		- como base de todos os pavimentos da alameda e praça.					40 d				Ter 13/10/20	Sáb 21/11/20																																
71		- área afeta à Realização	Q. MASSAME ARMADO		m2	2.770,00	40 d	93,58	0,2669,25		Ter 13/10/20	Sáb 21/11/20																																
		Camião Volvo FM12		1							Ter 13/10/20	Sáb 21/11/20																																
		Placa Bomag BPR 30/638-3		1							Ter 13/10/20	Sáb 21/11/20																																
		Autobetonreira Carmix 2,5 m3		1							Ter 13/10/20	Sáb 21/11/20																																
		Vibrador de Betão		1							Ter 13/10/20	Sáb 21/11/20																																
		Retrososcavadora CAT 428		1							Ter 13/10/20	Sáb 21/11/20																																
		Cj. Baldes e Colheres de Troilha		1							Ter 13/10/20	Sáb 21/11/20																																
		Cj. Colheres e Talochas		1							Ter 13/10/20	Sáb 21/11/20																																
		Gerador MOSA GE 3200		1							Ter 13/10/20	Sáb 21/11/20																																
		Cj. Ferramentas Manuais (pá, enxada, forquilha, moça, etc.)		1							Ter 13/10/20	Sáb 21/11/20																																
		Cj. Régua e Níveis		1							Ter 13/10/20	Sáb 21/11/20																																
		Cj. Equipamentos Ensaios		1							Ter 13/10/20	Sáb 21/11/20																																
72		- área afeta à Mobilidade	Q. MASSAME ARMADO		m2	90,00	40 d	3,04	0,262,25		Ter 13/10/20	Sáb 21/11/20																																
		Camião Volvo FM12		1							Ter 13/10/20	Sáb 21/11/20																																
		Placa Bomag BPR 30/638-3		1							Ter 13/10/20	Sáb 21/11/20																																
		Autobetonreira Carmix 2,5 m3		1							Ter 13/10/20	Sáb 21/11/20																																
		Vibrador de Betão		1							Ter 13/10/20	Sáb 21/11/20																																
		Retrososcavadora CAT 428		1							Ter 13/10/20	Sáb 21/11/20																																
		Cj. Baldes e Colheres de Troilha		1							Ter 13/10/20	Sáb 21/11/20																																
		Cj. Colheres e Talochas		1							Ter 13/10/20	Sáb 21/11/20																																
		Gerador MOSA GE 3200		1							Ter 13/10/20	Sáb 21/11/20																																
		Cj. Ferramentas Manuais (pá, enxada, forquilha, moça, etc.)		1							Ter 13/10/20	Sáb 21/11/20																																
		Cj. Régua e Níveis		1							Ter 13/10/20	Sáb 21/11/20																																
		Cj. Equipamentos Ensaios		1							Ter 13/10/20	Sáb 21/11/20																																
73		- como base do pavimento dos passeios envolventes.																																										

"REQUALIFICAÇÃO PAISAGÍSTICA DO LARGO DE SANTA APOLÓNIA - MALTA"

49

"REQUALIFICAÇÃO PAISAGÍSTICA DO LARGO DE SANTA APOLÓNIA - MALTA"

5/9

ID	Art.º	Designação	Desig. Equipas/Frente	N.º médio/dia	Un	Quant.	Duração	Rend. Teórico (Un/dia)	Coef.(a) Sub-Produção	Rend. Prático (Un/dia)	Início	Fim	S1	S2	M1 S3	S4	S5	S6	S7	M2 S8	S9	S10	S11	M3 S12	S13	S14	S15	M4 S16	S17	S18	S19	M5 S20	S21	S22	S23	S24	M6 S25	S26	S27	S28	M7 S29	S30	S31		
		<i>Carriinha</i>									Ter 29/12/20	Sáb 16/01/21																																	
		<i>Cj. Ferramentas Manuais Diversas da Especialidade</i>									Ter 29/12/20	Sáb 16/01/21																																	
		<i>Cj. Equipamento de Picheleiro</i>									Ter 29/12/20	Sáb 16/01/21																																	
192	3.4.4	Fornecimento e aplicação de joelho autoscante - 1"72	EQ. REDE REGA		un	200,00	19 d	14,04	0,2510,53		Ter 29/12/20	Sáb 16/01/21																																	
		<i>Carriinha</i>									Ter 29/12/20	Sáb 16/01/21																																	
		<i>Cj. Ferramentas Manuais Diversas da Especialidade</i>									Ter 29/12/20	Sáb 16/01/21																																	
		<i>Cj. Equipamento de Picheleiro</i>									Ter 29/12/20	Sáb 16/01/21																																	
193	3.4.5	Fornecimento e aplicação união simples A/R 50x32	EQ. REDE REGA		un	18,00	19 d	1,26	0,250,95		Ter 29/12/20	Sáb 16/01/21																																	
		<i>Carriinha</i>									Ter 29/12/20	Sáb 16/01/21																																	
		<i>Cj. Ferramentas Manuais Diversas da Especialidade</i>									Ter 29/12/20	Sáb 16/01/21																																	
		<i>Cj. Equipamento de Picheleiro</i>									Ter 29/12/20	Sáb 16/01/21																																	
194	3.4.6	Fornecimento e aplicação união rosca macho A/R50x1" 1/2	EQ. REDE REGA		un	16,00	19 d	1,12	0,250,84		Ter 29/12/20	Sáb 16/01/21																																	
		<i>Carriinha</i>									Ter 29/12/20	Sáb 16/01/21																																	
		<i>Cj. Ferramentas Manuais Diversas da Especialidade</i>									Ter 29/12/20	Sáb 16/01/21																																	
		<i>Cj. Equipamento de Picheleiro</i>									Ter 29/12/20	Sáb 16/01/21																																	
195	3.4.7	Fornecimento e aplicação de uniões de redução 63x50	EQ. REDE REGA		un	2,00	19 d	0,14	0,250,11		Ter 29/12/20	Sáb 16/01/21																																	
		<i>Carriinha</i>									Ter 29/12/20	Sáb 16/01/21																																	
		<i>Cj. Ferramentas Manuais Diversas da Especialidade</i>									Ter 29/12/20	Sáb 16/01/21																																	
		<i>Cj. Equipamento de Picheleiro</i>									Ter 29/12/20	Sáb 16/01/21																																	
196	3.4.8	Fornecimento e aplicação casquilho duplo PVC1	EQ. REDE REGA		un	4,00	19 d	0,28	0,250,21		Ter 29/12/20	Sáb 16/01/21																																	
		<i>Carriinha</i>									Ter 29/12/20	Sáb 16/01/21																																	
		<i>Cj. Ferramentas Manuais Diversas da Especialidade</i>									Ter 29/12/20	Sáb 16/01/21																																	
		<i>Cj. Equipamento de Picheleiro</i>									Ter 29/12/20	Sáb 16/01/21																																	
197	3.4.9	Fornecimento e aplicação casquilho duplo PVC1" 1/2	EQ. REDE REGA		un	50,00	19 d	3,51	0,252,63		Ter 29/12/20	Sáb 16/01/21																																	
		<i>Carriinha</i>									Ter 29/12/20	Sáb 16/01/21																																	
		<i>Cj. Ferramentas Manuais Diversas da Especialidade</i>									Ter 29/12/20	Sáb 16/01/21																																	
		<i>Cj. Equipamento de Picheleiro</i>									Ter 29/12/20	Sáb 16/01/21																																	
198	3.4.10	Fornecimento e aplicação tê 900 PVC Roscar FFF 1 1/2	EQ. REDE REGA		un	9,00	19 d	0,63	0,250,47		Ter 29/12/20	Sáb 16/01/21																																	
		<i>Carriinha</i>									Ter 29/12/20	Sáb 16/01/21																																	
		<i>Cj. Ferramentas Manuais Diversas da Especialidade</i>									Ter 29/12/20	Sáb 16/01/21																																	
		<i>Cj. Equipamento de Picheleiro</i>									Ter 29/12/20	Sáb 16/01/21																																	
199	3.4.11	Fornecimento e aplicação cruzeta simples latão rosca 1" 1/2	EQ. REDE REGA		un	5,00	19 d	0,35	0,250,26		Ter 29/12/20	Sáb 16/01/21																																	
		<i>Carriinha</i>									Ter 29/12/20	Sáb 16/01/21																																	
		<i>Cj. Ferramentas Manuais Diversas da Especialidade</i>									Ter 29/12/20	Sáb 16/01/21																																	
		<i>Cj. Equipamento de Picheleiro</i>									Ter 29/12/20	Sáb 16/01/21																																	
200	3.4.12	Fornecimento e aplicação joelho 900 PVC rosca FF 1" 1/2	EQ. REDE REGA		un	12,00	19 d	0,84	0,250,63		Ter 29/12/20	Sáb 16/01/21																																	
		<i>Carriinha</i>									Ter 29/12/20	Sáb 16/01/21																																	
		<i>Cj. Ferramentas Manuais Diversas da Especialidade</i>									Ter 29/12/20	Sáb 16/01/21																																	
		<i>Cj. Equipamento de Picheleiro</i>									Ter 29/12/20	Sáb 16/01/21																																	
201	3.4.13	Fornecimento e aplicação de tomada de carga simples 63x1"	EQ. REDE REGA		un	2,00	19 d	0,14	0,250,11		Ter 29/12/20	Sáb 16/01/21																																	
		<i>Carriinha</i>									Ter 29/12/20	Sáb 16/01/21																																	
		<i>Cj. Ferramentas Manuais Diversas da Especialidade</i>									Ter 29/12/20	Sáb 16/01/21																																	
		<i>Cj. Equipamento de Picheleiro</i>									Ter 29/12/20	Sáb 16/01/21																																	
202	3.4.14	Fornecimento e aplicação de tomada de carga simples 50x1"	EQ. REDE REGA		un	2,00	19 d	0,14	0,250,11		Ter 29/12/20	Sáb 16/01/21																																	
		<i>Carriinha</i>									Ter 29/12/20	Sáb 16/01/21																																	
		<i>Cj. Ferramentas Manuais Diversas da Especialidade</i>									Ter 29/12/20	Sáb 16/01/21																																	
		<i>Cj. Equipamento de Picheleiro</i>									Ter 29/12/20	Sáb 16/01/21																																	
203	3.4.15	Fornecimento e aplicação de boca de rega metálica 1" - AQ-71BR	EQ. REDE REGA		un	3,00	19 d	0,21	0,250,16		Ter 29/12/20	Sáb 16/01/21																																	
		<i>Carriinha</i>									Ter 29/12/20	Sáb 16/01/21																																	
		<i>Cj. Ferramentas Manuais Diversas da Especialidade</i>									Ter 29/12/20	Sáb 16/01/21																																	
		<i>Cj. Equipamento de Picheleiro</i>									Ter 29/12/20	Sáb 16/01/21																																	
204	3.4.16	Fornecimento e aplicação de casquilho duplo PVC rosca MM1"	EQ. REDE REGA		un	2,00	19 d	0,14	0,250,11		Ter 29/12/20	Sáb 16/01/21																																	

[illegible]

PLANO DE EQUIPAMENTO

Art	Designação	Desig. Equipas/Frente	N.º médio/dia	Un	Quant.	Duração	Rend. Teórico (Un/dia)	γ Coef.(s) Sub-Produção	Rend. Prático (Un/dia)	Início	Fim	S1	S2	M1 S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	M3 S12	S13	S14	S15	M4 S16	S17	S18	S19	M5 S20	S21	S22	S23	S24	M6 S25	S26	S27	S28	M7 S29	S30	S31		
	Placa Bomag BPR 30/638-3		1							Seg 17/08/20	Dom 23/08/20																																	
	Rebarbadora Dewalt D28492		1							Seg 17/08/20	Dom 23/08/20																																	
	Compressor Atlas Copco XAS 67 Com Martelos TE 28		1							Seg 17/08/20	Dom 23/08/20																																	
	Motobomba Varisco ID 4-250 3"		1							Seg 17/08/20	Dom 23/08/20																																	
	Betoneira Miral 150 L		1							Seg 17/08/20	Dom 23/08/20																																	
	Cj. Ferramentas Manuais (pd, enxada, forquilha, moço, etc.)		1							Seg 17/08/20	Dom 23/08/20																																	
	Cj. Régua e Níveis		1							Seg 17/08/20	Dom 23/08/20																																	
267	5.7.2	Escavadora Komatsu PC 240		1						Seg 17/08/20	Dom 23/08/20																																	
	Fornecimento de aros e tampas em ferro fundido reforçado com ø 0,75m, rebainhas e revestidas c	EQ, TAMPAS	1	un	8,00	7 d	1,54	0,26	1,14	Seg 17/08/20	Dom 23/08/20																																	
	Rebarbadora Dewalt D28492		1							Seg 17/08/20	Dom 23/08/20																																	
	Compressor Atlas Copco XAS 67 Com Martelos TE 28		1							Seg 17/08/20	Dom 23/08/20																																	
	Betoneira Miral 150 L		1							Seg 17/08/20	Dom 23/08/20																																	
	Cj. Baldes e Colheres de Trilha		1							Seg 17/08/20	Dom 23/08/20																																	
	Cj. Colheres e Talochas		1							Seg 17/08/20	Dom 23/08/20																																	
268	5.7.3	Carriinha		1						Seg 17/08/20	Dom 23/08/20																																	
	Fornecimento de aros e tampas em ferro fundido reforçado com ø 0,75m, com placa de identificação	EQ, TAMPAS	1	un	3,00	7 d	0,58	0,26	0,43	Seg 17/08/20	Dom 23/08/20																																	
	Rebarbadora Dewalt D28492		1							Seg 17/08/20	Dom 23/08/20																																	
	Compressor Atlas Copco XAS 67 Com Martelos TE 28		1							Seg 17/08/20	Dom 23/08/20																																	
	Betoneira Miral 150 L		1							Seg 17/08/20	Dom 23/08/20																																	
	Cj. Baldes e Colheres de Trilha		1							Seg 17/08/20	Dom 23/08/20																																	
	Cj. Colheres e Talochas		1							Seg 17/08/20	Dom 23/08/20																																	
269	5.8	Movimento de Terras		1						Dom 16/08/20	Dom 23/08/20																																	
	5.8.1	Escavação em abertura de valas, para assentamento de tubagens e execução de caixas e sumidou		1						Dom 16/08/20	Dom 23/08/20																																	
	271	a) - 80% em solos coesivos	EQ, ESC. EM TERRA	1	m²	469,00	8 d	79,22	0,26	58,63	Dom 16/08/20	Dom 23/08/20																																
		Camião Volvo FM12		1						Dom 16/08/20	Dom 23/08/20																																	
		Cj. Equipamento de Entivação		1						Dom 16/08/20	Dom 23/08/20																																	
		Cj. Ferramentas Manuais (pd, enxada, forquilha, moço, etc.)		1						Dom 16/08/20	Dom 23/08/20																																	
		Escavadora Komatsu PC 240		1						Dom 16/08/20	Dom 23/08/20																																	
272	b) - 20% em rocha dura	EQ, ESC. EM ROCHA	1	m³	117,00	8 d	19,76	0,26	14,63	Dom 16/08/20	Dom 23/08/20																																	
		Camião Volvo FM12		1						Dom 16/08/20	Dom 23/08/20																																	
		Martelo Hidráulico		1						Dom 16/08/20	Dom 23/08/20																																	
		Retroscoavadora CAT 428		1						Dom 16/08/20	Dom 23/08/20																																	
		Compressor Atlas Copco XAS 67 Com Martelos TE 28		2						Dom 16/08/20	Dom 23/08/20																																	
		Cj. Equipamento de Entivação		1						Dom 16/08/20	Dom 23/08/20																																	
		Cj. Ferramentas Manuais (pd, enxada, forquilha, moço, etc.)		1						Dom 16/08/20	Dom 23/08/20																																	
273	5.8.2	Escavadora Komatsu PC 240		1	m³	131,00	8 d	22,13	0,26	16,38	Dom 16/08/20	Dom 23/08/20																																
		Fornecimento e colocação de almofada de areia ou terra crandada para envolvimento de tubagem. 3. ALMOFADA DE AREIA		1						Dom 16/08/20	Dom 23/08/20																																	
		Soletubo Bomag BT 80 D		1						Dom 16/08/20	Dom 23/08/20																																	
		Placa Bomag BPR 30/638-3		1						Dom 16/08/20	Dom 23/08/20																																	
		Trator com Cisterno de Água Rigolo R40		1						Dom 16/08/20	Dom 23/08/20																																	
		Motobomba Varisco ID 4-250 3"		1						Dom 16/08/20	Dom 23/08/20																																	
		Cilindro Bomag 65 S		1						Dom 16/08/20	Dom 23/08/20																																	
274	5.8.3	Cj. Equipamento de Entivação		1						Dom 16/08/20	Dom 23/08/20																																	
		Cj. Régua e Níveis		1						Dom 16/08/20	Dom 23/08/20																																	
		Nível Ótico de Topografia		1						Dom 16/08/20	Dom 23/08/20																																	
		Camião Volvo FM12		1						Dom 16/08/20	Dom 23/08/20																																	
		Soletubo Bomag BT 80 D		1						Dom 16/08/20	Dom 23/08/20																																	
		Retroscoavadora CAT 428		1						Dom 16/08/20	Dom 23/08/20																																	
		Trator com Cisterno de Água Rigolo R40		1						Dom 16/08/20	Dom 23/08/20																																	
275	5.8.4	Cilindro Bomag 65 S		1	m³	223,00	8 d	37,67	0,26	27,88	Dom 16/08/20	Dom 23/08/20																																
		Remoção e transporte a depósito do empreiteiro dos produtos sobrantes, considerando um coeficie	EQ, VAZADOURO	1						Dom 16/08/20	Dom 23/08/20																																	
		Camião Volvo FM12		1						Dom 16/08/20	Dom 23/08/20																																	
		Retroscoavadora CAT 428		1						Dom 16/08/20	Dom 23/08/20																																	
		Diversos		1						Sex 29/01/21	Dom 31/01/21																																	
	277	5.9.1	Execução de pintura de paredes exteriores com uma tinta aquosa 100% acrílica do tipo "Noviquest HFC	EQ, PINTURA	1	m²	80,00	3 d	36,04	0,26	26,67	Sex 29/01/21	Dom 31/01/21																															
		Cj																																										